


Отчет об исполнении инвестиционной программы АО «Распределительная сетевая компания Ямала» по повышению надежности системы электроснабжения МО Пуровский район, млн. рублей с НДС, за 3 квартал 2017 года

Утверждаю  
Исполнительный директор  
АО «Распределительная сетевая компания Ямала»

23 октября 2017 года



№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования 3 квартал 2017 год										Освоено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей всего		Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей всего		Осталось профинансировать по результатам отчетного периода*	Отклонение***						
			всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		всего	за отчетный квартал	Всего	за отчетный квартал		млн. рублей	%	в том числе в 3 кв.		Причины отклонений		
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт								уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам какучетных договоров			
	<b>ВСЕГО</b>	103,51	20,46	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00					103,51	20,46	100,00%					
1.	Техническое перевооружение и реконструкция																							
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности																							
1.2.	Создание систем противоаварийной и резервной автоматики																							
1.3.	Создание систем телемеханики и связи																							
1.4.	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																							
2.	Новое строительство	103,51	20,46	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00					103,51	20,46	100,00%					
2.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	103,51	20,46	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00					103,51	20,46	100,00%					
1	Реконструкция ЗРУ 6-10 кВ № 1, г. Тарко-Сале, район ул. Геологов	3,84	3,84	0,00	0,96	0,00	0,96	0,00	0,96	0,00	0,96	0,00					3,84	3,84	100,00%					
2	Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС "Юность", п. Уренгой, северная промзона	12,96	4,92	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00					12,96	4,92	100,00%					
3	Перенос ВЛ 110 кВ, п. Уренгой, правый берег реки Пур (2 цепи)	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					15,72	0,00	100,00%					
4	Реконструкция (обновление) воздушных линий электропередач ВЛ 6 (10) кВ, в энергосистеме МО Пуровский район: г. Тарко-Сале, п. Пурпе	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
5	Реконструкция (обновление) воздушных линий электропередач ВЛ 0,4 кВ, в энергосистеме МО Пуровский район: п. Уренгой, п. Пурпе	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
6	Реконструкция (обновление) кабельных линий электропередач КЛ 6 (10) кВ, в энергосистеме МО Пуровский район: п. Уренгой	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
7	Электрообеспечение микрорайона Молодежный - Таежный в г. Тарко-Сале - строительство КТП	46,04	11,70	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00												
2.2.	<b>Прочее новое строительство</b>																							
	<i>Справка:</i>																							
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																							

\* В ценах отчетного года.  
\*\* План, согласно утвержденной инвестиционной программе.  
\*\*\* Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО «Распределительная сетевая компания Ямала» по повышению надежности системы электроснабжения МО Пуровский район за 3 квартал 2017 года

Утверждаю  
Исполнительный директор  
АО «Распределительная сетевая компания Ямала»

О.С. Шевченко



№ №	Наименование объекта*	Планируемый объем финансирования, млн. руб.**				Фактически профинансировано, млн. руб.				Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб.				Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб.				Технические характеристики созданных объектов V																			
		Всего	ПНР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПНР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПНР	СМР	оборудование и материалы	прочие	Всего	ПНР	СМР	оборудование и материалы	прочие	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	мощности, МВт	тепловая энергия, Гкал/час	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Количество и марка силовых трансформаторов, шт.	мощности, МВА/МВт	год ввода в эксплуатацию	Нормативный срок службы, лет	Мощность кабельных линий, км	Мощность кабельных линий, км	Прочие объекты			
1.	Техническое перевооружение и реконструкция																																				
1.1.	Энергобережение и повышение энергетической эффективности																																				
1.2.	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики																																				
1.3.	Создание систем телемеханики и связи																																				
1.4.	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности																																				
2.	Новое строительство Энергобережение и повышение энергетической эффективности	20,46			20,46		0,00		0,00		20,46		20,46		20,46		0	0	0	0																	
1	Реконструкция ЗРУ 6-10 кВ № 1, г. Тарко-Сале, район ул. Тавологом	3,84			3,84		0,00		0,00		3,84		3,84		0																					1	
2	Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС "Юность", п. Уренгой, скважина промзона	4,92			4,92		0,00		0,00		4,92		4,92		0																					1	
3	Перенос ВЛ 110 кВ, п. Уренгой, правый берег реки Пур (2 цепи)	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0																					1	
4	Реконструкция (обновление) воздушных линий электропередач ВЛ 6 (10) кВ, в энергосистеме МО Пуровский район: г. Тарко-Сале п. Пурце	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0																					2,014	
5	Реконструкция (обновление) воздушных линий электропередач ВЛ 0,4 кВ, в энергосистеме МО Пуровский район: п. Уренгой, п. Пулце	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0																					3,3	
6	Реконструкция (обновление) кабельных линий электропередач КЛ 6 (10) кВ, в энергосистеме МО Пуровский район: п. Уренгой	0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0																					1,68	
7	Электрообеспечение микрорайона Молодежный - Тасжинский в г. Тарко-Сале - строительство КТП	11,70			11,70		0,00		0,00		11,70		11,70		0																					2,49	
2.1.	Прочее новое строительство																																				
	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы																																				

\* В ценах отчетного года.

\*\* План согласно утвержденной инвестиционной программе.

\*\*\* Накопленным итогом за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы филиала АО «Распределительная сетевая компания Ямала» по повышению надежности системы электроснабжения МО Пуровский район за 3 квартал 2017 года, млн. рублей



№№	Источник финансирования	Объем финансирования 3 квартал 2017 год									
		всего		1 кв.		2 кв.		3 кв.		итого	
		план*	факт**	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт
1	Собственные средства	17,34	0,00	4,34	0,00	4,34	0,00	4,34	0,00	4,34	0,00
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	17,34	0,00	4,34	0,00	4,34	0,00	4,34	0,00	4,34	0,00
1.1.1.	в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе	17,34	0,00	4,34	0,00	4,34	0,00	4,34	0,00	4,34	0,00
1.1.2.	в т. ч. прибыль со свободного сектора										
1.1.3.	в т. ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)										
1.1.3.1.	в т. ч. от технологического присоединения генерации										
1.1.3.2.	в т. ч. от технологического присоединения										
1.1.4.	Прочая прибыль										
1.2.	Амортизация										
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе										
1.2.2.	Прочая амортизация										
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация										
1.3.	Возврат НДС										
1.4.	Прочие собственные средства										
1.4.1.	в т.ч. средства допэмиссии										
1.5.	Остаток собственных средств на начало года										
2.	Привлеченные средства, в т. ч.:										
2.1.	Кредиты										
2.2.	Облигационные займы										
2.3.	Займы организаций										
2.4.	Бюджетное финансирование										
2.5.	Средства внешних инвесторов										
2.6.	Использование лизинга										
2.7.	Прочие привлеченные средства										
2.8.	Оплата процентов за привлеченные средства										
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>17,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4,34</b>	<b>0,00</b>
	для ОГК/ЛГК, в том числе										
	ДПМ										
	вне ДПМ										

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

\*\* Накопленным итогом за год.

Отчет о вводах/выводах объектов

Утверждаю  
Исполнительный директор  
АО "Распределительная сетевая компания Ямала"

О.С. Шевченко



М.П.

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей										Вывод мощностей									
		план*					факт					план*					факт				
		МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА					МВт, Гкал/час, км, МВА				
1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2017 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2017 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2017 г.	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	2017 г.		
1	Реконструкция ЗРУ 6-10 кВ № 1, г. Тарко-Сале, район ул. Геологов				5МВт/1	5МВт/1					5МВт/1	5МВт/1									
2	Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС "Юность", п. Уренгой, северная промзона																				
3	Перенос ВЛ 110 кВ, п. Уренгой, правый берег реки Пур (2 цепи)																				
4	Реконструкция (обновление) воздушных линий электропередач ВЛ 6 (10) кВ, в энергосистеме МО Пуровский район: г. Тарко-Сале, п. Пурпе																				
5	Реконструкция (обновление) воздушных линий электропередач ВЛ 0,4 кВ, в энергосистеме МО Пуровский район: п. Уренгой, п. Пурпе																				
6	Реконструкция (обновление) кабельных линий электропередач КЛ 6 (10) кВ, в энергосистеме МО Пуровский район : п. Уренгой																				
7	Электрообеспечение микрорайона Молодёжный - Таёжный в г. Тарко-Сале - строительство КТП				2 МВА/1	2 МВА/1															

\* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## Отчет о техническом состоянии объекта

Утверждаю  
Исполнительный директор  
АО "Распределительная сетевая компания Ямала"

25 октября 2017 года  
И.С. Давыденко  
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ  
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ  
ЯМАЛА

№ п/п	Наименование направления/проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	Год начала строительства	Год ввода в эксплуатацию	Утвержденная проектно-сметная документация (+; -)	Заключение Главгосэкспертизы России (+; -)	Оформленность в соответствии с законодательством землеотвод (+; -)	Разрешение на строительство (+; -)
1	Реконструкция ЗРУ 6-10 кВ № 1, г. Тарко-Сале, район ул. Геологов	5			2016	2017	+	-	+	+
2	Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС "Юность", п. Уренгой, северная промзона	9			2017	2018				
3	Перенос ВЛ 110 кВ, п. Уренгой, правый берег реки Пур (2 цепи)				2018	2019				
4	Реконструкция (обновление) воздушных линий электропередач ВЛ 6 (10) кВ, в энергосистеме МО Пуровский район: г. Тарко-Сале, п. Пурпе	6,082		2,014	2017	2021				
5	Реконструкция (обновление) воздушных линий электропередач ВЛ 0,4 кВ, в энергосистеме МО Пуровский район: п. Уренгой, п. Пурпе	8,89		3	2021	2021				
6	Реконструкция (обновление) кабельных линий электропередач КЛ 6 (10) кВ, в энергосистеме МО Пуровский район : п. Уренгой	6,175		1,6	2021	2021				
7	Электрообеспечение микрорайона Молодёжный - Таёжный в г. Тарко-Сале - строительство КТП	6		2,4	2017	2020				