

**Вывод в ремонт и ввод в работу электросетевых объектов филиала
АО «РСК Ямала» в г. Салехард за сентябрь 2022 года:**

№ № п/п	№ заявк и	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	361	ТП-72 ВЛ 0,4 кВ ф.16.	Замена опоры ул. Горького,16 по письму потребителя	01.09.22г. 09-52	01.09.22г. 11-00
2	331	ТП-144 РУ 0,4 кВ ф.10	Для присоединения КЛ 0,4 кВ от дизельной станции	18.08.22г. 10-10	01.09.22г. 11-10
3	617	ТП-87 КЛ 0,4кВ ф.5	АВР	03.12.21г. 17-00	02.09.22г. 10-04
4	362	ТП-87 РУ 0,4кВ 1 С.Ш.	Заводка и подключение КЛ 0,4кВ после АВР	02.09.22г. 09-45	02.09.22г. 10-04
5	366	ТП-126 РУ 0,4кВ	Опробование АДГ под нагрузкой	02.09.22г. 10-12	02.09.22г. 10-55
6	367	ТП-126 А,Б,В РУ 0,4кВ	Опробование АДГ под нагрузкой	02.09.22г. 10-12	02.09.22г. 10-55
7	363	ТП-10 Тр-р	Устранение течи масла на трансформаторе, по журналу дефектов	02.09.22г. 09-30	02.09.22г. 11-40
8	359	ТП-138 РУ 0,4кВ яч.10,12 ф.21,22,23,24,25	Заводка и подключение КЛ 0,4кВ после АВР (ф.23 на УВД)	02.09.22г.	02.09.22г.
9	364	ВЛ 6кВ ф.Д3.6 участок от ПС "Д" до КРН-124 от ТП- 126 до ЛР-6кВ №78	Демонтаж КЛ 6кВ от КРН-124 до ЛР-6кВ №78 для проведения АВР КЛ 6кВ	02.09.22г. 14-30	02.09.22г. 16-20
10	368	ТП-141 РУ-0,4кВ ф.6,8	Замена АВ в ВРУ здания	03.09.22г. 09-00	04.09.22г. 18-00
11	371	ТП-101 РУ 0,4 кВ ф.№5	Переподключение домов по ул. Броднева,43,49 на вновь установленные опоры	05.09.22г. 10-06	05.09.22г. 12-01
12	370	ВЛ 6 кВ ф.Т 2.4.	Подключение ТП-163 ВР2 к ВЛ 6 кВ.	05.09.22г. 09-06	05.09.22г. 12-29
13	365	ТП-269 РУ 0,4 кВ 2 с.ш.	Работы по замене блока реле телеуправления.	05.09.22г. 09-53	05.09.22г. 10-31
14	372	ВЛ 6 кВ ф.Т 1.8.	Подключение ТП-123 новая к ВЛ 6 кВ и установка под напряжение на 72 часа.	05.09.22г. 14-02	05.09.22г. 17-05
15	373	ВЛ 6 кВ ф.Т 1.8.	Перенос ВЛ 6/0,4кВ опоры 6,7,8,9, на вновь установленные опоры (в рамках реконструкции ВЛ)	06.09.22г. 09-01	06.09.22г. 18-02

№ № п/п	№ заявк и	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
16	377	ТП-123 ВЛ-0,4кВ ф4.	Деление фидера на Зучастке(ф4а,4б,4в).	07.09.22г. 09-24	07.09.22г. 17-23
17	374	РП"Центральная" яч №1.10	Снять нагрузку с КЛ-6кВ ПС "Северное Сияние"- Центральная-1	06.09.22г. 09-54	07.09.22г. 16-45
18	375	РП"Центральная" яч №2.9	Снять нагрузку с КЛ-6кВ ПС "Северное Сияние"- Центральная-2	09.09.22г. 08-32	09.09.22г. 11-43
19	376	ТП-123,123вр. РУ 0,4 кВ	Перевод потребителей на ТП-123 новая	09.09.22г. 09-00	09.09.22г. 17-50
20	378	ТП-163, 163 вр. РУ-0,4кВ	Перевод потребителей на ТП-163 ВР-2	12.09.22г. 09-16	12.09.22г. 16-46
21	379	ТП-123 ВЛ 0,4 кВ ф.4.	Деление фидера на 3 участка	13.09.22г. 09-12	13.09.22г. 12-06
22	380	ВЛ 6кВ ф. № Д 3.6	Правка опоры № 29,30 по ж/д	14.09.22г. 09-31	14.09.22г. 11-53
23	381	ВЛ 6кВ ф.№ Д 3.5.	Восстановление крепления РДИМ опоры №1.2.2 по ж/д	14.09.22г. 15-06	14.09.22г. 16-00
24	382	ПС "Т" КРУН-3 яч. №1.5.	Вывод в ремонт ТН-1 для поверки	14.09.22г. 14-35	14.09.22г. 17-56
25	384	ВЛ-6кВ ф. Т 2.4	Отключение ТП- 163,163вр от ВЛ	15.09.22г. 09-03	15.09.22г. 10-15
26	383	РП-3 яч№1.2,1.7	Поочередный вывод в ремонт ТН-1,2 для проверки	15.09.22г. 09-50	15.09.22г. 11-17
27	385	ВЛ-6кВ ф Т 1.8	Отключение ТП- 123,123вр от ВЛ, перенос отпаечной опоры.	15.09.22г. 14-00	15.09.22г. 18-20
28	387	ТП-704,705,705вр,706	Перевод ПБВ в 5 положение	16.09.22г. 09-51	16.09.22г. 11-39
29	388	ТП-701,702,703,703вр, 707	Перевод ПБВ в 5 положение	16.09.22г. 09-51	16.09.22г. 11-34
30	390	ТП-91 РУ-0,4кВ ф.6, 12	Замена вводного рубильника в ВРУ Комсомольская 11	16.09.22г. 09-27	16.09.22г. 11-58
31	386	ТП-123 ВЛ-0,4кВ ф.2	Деление фидера на 3 участка	16.09.22г. 09-03	16.09.22г. 12-18
32	145	КЛ-6кВ РП "Центральная" - РП-2/2	АВР	27.04.22г. 09-22	16.09.22г. 16-53
33	391	ВЛ-6кВ ф Т 1.8, КРН-129	Монтаж пролета ВЛ-6кВ опор 11-12, подключение ТП-201(нов) к ЛР №166	19.09.22г. 09-00	19.09.22г. 10-40
34	397	ТП-27 ВЛИ-0,4кВ ф15	Демонтаж опоры с подкосом	19.09.22г. 09-52	19.09.22г. 11-50
35	401	ТП-119	Подготовка рабочего места по заявке №400	20.09.22г. 00-00	20.09.22г. 00-12

№ № п/п	№ заявк и	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
36	393	ТП-163 (вр) ВЛ-0,4кВ ф.7 (4)	Переключение потребителей на ВЛИ	20.09.22г. 09-43	20.09.22г. 11-50
37	399	ВЛ-6кВ ф. Д 3.6, КРН-124	Подключение КЛ-6кВ на КРН-124, правка опор №33,32	20.09.22г. 09-01	20.09.22г. 11-58
38	400	ВЛ-6кВ ф. Д 5.6	Правка опор №33,30 по ж/д	20.09.22г. 14-31	20.09.22г. 17-02
39	402	ТП-119	Восстановление нормальной схемы.	21.09.22г. 00-00	21.09.22г. 00-20
40	394	ТП-163(вр) ВЛ 0,4 кВ ф.1	Переподключение потребителей на ВЛИ	21.09.22г. 09-24	21.09.22г. 11-09
41	398	ТП-145	Опробование АДГ под нагрузкой КОС-14000	21.09.22г. 15-00	21.09.22г. 15-33
42	392	ТП-201 РУ 6/0,4 кВ, тр-ры (новые).	Подача напряжения на 72 часа	19.09.22г. 11-07	21.09.22г. 11-07
43	395	ТП-163(вр) ВЛ 0,4 кВ ф.6	Переподключение потребителей на ВЛИ	22.09.22г. 10-19	22.09.22г. 17-55
44	88	КЛ 6 кВ ф.№5 участок от РП "Ц" до ТП-240	АВР	16.03.22г. 11-00	23.09.22г. 01-26
45	396	ТП-163 ВЛ-0,4кВ ф5	Переподключение потребителей на ВЛИ	23.09.22г. 09-05	23.09.22г. 16-48
46	414	ТП-293 РУ-6/0,4кВ	Перевод ПБВ с 3 во 2 положение (улучшение качества электрической энергии)	23.09.22г. 10-33	23.09.22г. 10-50
47	418	ВЛ 6 кВ ф.Д.5.4.	Переустановка опоры №33 АВР.	25.09.22г. 16-55	25.09.22г. 19-03
48	413	ТП-144 ВЛ 0,4кВ ф.9	Установка ЩУ на кафе "Виктория"	26.09.22г. 09-40	26.09.22г. 11-20
49	411	ТП-85А	Проверка АДГ под нагрузкой	26.09.22г. 09-38	26.09.22г. 10-13
50	412	ВЛ 6кВ ф.№Д 3.6. КЛ 6кВ от КРН-124 до ЛР-78	Высадка, фазировка и ввод в работу после АВР	26.09.22г. 14-09	26.09.22г. 18-03
51	404	ТП-201 РУ 0,4 кВ №2	Деление фидера на 2А; 2Б в рамках реконструкции	26.09.22г. 09-07	26.09.22г. 17-43
52	327	КЛ 6кВ ф. Д3.6 участок от КРН-124 до ЛР-78	АВР	12.08.22г. 11-30	26.09.22г. 18-31
53	405	ТП-163 вр РУ-0,4кВ ф№7	Замена металлических оснований опор "В рамках реконструкции"	27.09.22г. 10-07	27.09.22г. 16-30
54	389	КЛ-6кВ ф. Д 3.2	АВР	14.09.22г. 16-36	28.09.22г. 10-57
55	416	ТП-РП-2 РУ-0,4кВ ф.18	Испытание КЛ-0,4кВ	28.09.22г. 09-43	28.09.22г. 11-22
56	406	ТП-163 (временная) РУ- 0,4кВ ф.1	Деление фидера на 1а, 1б	28.09.22г. 09-05	28.09.22г. 14-00

№ № п/п	№ заявк и	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
57	419	Опробование АВР 1,3 с.ш. ПС "Полярник"	Поочередное отключение яч.№1.6 "КРУН-3/1"; яч.№3.6 "РП-3/1"; яч.№3.12 "КРУН-4/1"	29.09.22г. 08-27	29.09.22г. 09-44
58	420	Опробование АВР 2,4 с.ш. ПС "Полярник"	Поочередное отключение яч.№4.6 "КРУН-3/2"; яч.№2.6 "РП-3/2"; яч.№2.12 "КРУН-4/2"	29.09.22г. 09-47	29.09.22г. 10-30
59	408	ТП-201 РУ 0,4 кВ ф	Деление фидера на 1а, 1б "В рамках реконструкции"	29.09.22г. 14-15	29.09.22г. 16-22
60	407	ТП-163 РУ 0,4 кВ ф.№6	Замена металлических оснований опор "В рамках реконструкции"	29.09.22г. 09-13	29.09.22г. 17-44
61	409	ТП-163 РУ 0,4 кВ ф.№5	Деление фидера на 5а, 5б "В рамках реконструкции"	30.09.22г. 09-16	30.09.22г. 18-18
62	410	ВЛ 6кВ ф. Т2.4	Врезка ТП-119А включение ТП на ПНР 72 часа. В рамках реконструкции	30.09.22г. 15-01	30.09.22г. 17-26
63	428	ТП-138 РУ 0,4кВ 2 С.Ш.	Подключение КЛ 0,4кВ ф.№24 ГОВД ввод №2 после АВР	30.09.22г. 15-00	30.09.22г. 17-11
64	369	ТП-РП-2, ТП-3-206	Замена светильников, ламп. Ремонт уличного освещения	02.09.22г. 09-00	30.09.22г. 24-00
65	427	КЛ-6 кВ ф.Т 2.11 участок от КРУН-3 ПС "Т" до ТП-263	АВР	28.09.22г. 13-00	30.09.22г. 23-17