Вывод в ремонт и ввод в работу электросетевых объектов филиала AO «РСК Ямала» в г. Салехард за июнь 2020 года:

№№ п/п	№ заявки	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	315	ТП-201 ВЛИ- 0,4кВ ф.3	Замена приборов учета в рамках "Цифровой РЭС-РСК Ямала"	03.06.19г. 14-50	03.06.19г. 16-40
2	320	ВЛ 6 кВ ф 14 уч- к от ТП-6 до ЛР- 58	Монтаж стакана укоса ВЛИ 0,4 кВ в рамках тех присоединения.	04.06.19г. 10-45	04.06.19г.
3	319	ТП-201 ВЛ 0,4 кВ ф 3	Монтаж приборов учета в рамках "Цифровой РЭС-РСК Ямала".	04.06.19г.	04.06.19г.
4	318	ПС "Д" КРУН-2 яч 3.6 ф 12/1	Модернизация яч. 3.6 установка терминала ТОР- 200Л	04.06.19г. 09-20	04.06.19г.
5	321	ВЛ 6 кВ ф 7 уч-к от ЛР-33	Выравнивание опоры № 130 по ж.д.	04.06.19г. 14-30	04.06.19г. 16-02
6	323	ОДС Сервер ТМ	Обновление базы SQL сервера TM	04.06.19г. 09-05	04.06.19г.10- 00
7	311	ТП-201 ВЛИ 0,4кВ ф.№3	Замена приборов учета в рамках "Цифровой РЭС-РСК Ямала"	05.06.19г. 09-32	05.06.19г. 11-34
8	318	ПС "Д" КРУН-2 яч.№3.6 ф.12/1.	Модернизация яч 3.6 установка терминала ТОР- 200Л	04.06.19г. 09-20	06.06.19г. 17-32
9	324	ТП-201 ВЛ-0,4кВ ф.№3	Монтаж приборов учета в рамках "Цифровая РСК-РСК Ямала"	07.06.19г. 09-30	07.06.19г. 10-52
10	326	ТП-123 РУ-0,4кВ	Установка ТТ 600/5 на вводном рубильнике	07.06.19г. 09-34	07.06.19г. 12-28
11	328	ТП-38 РУ-6кВ 1 с.ш.	Замена опорного изолятора фаза "В" секционного разъединителя №1	06.06.19г. 16-20	07.06.19г. 17-10
12	332	КЛ 6 кВ уч-к от КРН-46 до ТП-58	Ремонт концевой муфты	09.06.19г. 16-30	10.06.19г. 17-20
13	333	ВЛИ-6кВ участок от ТП-87 до ТП- 58	Отключение КРН-46	10.06.19г. 02-00	10.06.19г. 03-00
14	329	РП-1 РУ 6кВ яч.№2.2/2.4 ф. №31,32	Отыскание места повреждения	08.06.19г. 12-20	10.06.19г. 14-15
15	335	ВЛИ-6кВ участок от ТП-87 до ТП- 58	Подключение шлейфов на КРН-46 восстановление нормальной схемы ф № 4.	11.06.19г. 02-00	11.06.19г. 03-00

№№ п/п	№ заявки	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
16	320	ВЛ 6 кВ ф.14 участок от ТП-6 до ЛР-58.	Монтаж стакана, укоса, ВЛИ 0,4 кВ в рамках тех. присоединения.	04.06.19г. 10-45	11.06.19г. 13-01
17	334	КЛ 6 кВ ф.31 участок от ТП-99 до РП-1.	Вывод в ремонт для производства АВР, монтаж 2-х соединительных муфт и кабельной вставки.	10.06.19г. 12-00	11.06.19г. 17-38
18	342	ТП-159 РУ-6кВ яч.3	Комплексное опробование	13.06.19г. 09-45	13.06.19г. 10-55
19	343	ТП-77 РУ-6кВ яч.8	Комплексное опробование	13.06.19г. 15-10	13.06.19г. 15-50
20	331	ТП-201 РУ-0,4кВ ф.4	Замена приборов учета в рамках "Цифровой РЭС-РСК Ямала"	13.06.19г. 09-57	13.06.19г. 16-30
21	341	ТП-159 РУ-6кВ яч. 1, 10	Перенос КЛ-6кВ с яч.10 на яч.1	13.06.19г. 10-15	13.06.19г. 15-42
22	348	ТП-159 РУ 6 кВ яч 1	Комплексное опробование	14.06.19г. 09-48	14.06.19г. 14-23
23	349	ТП-159 РУ 6 кВ яч 3	Регулировка, смазка ЛР работа по ж.д.	14.06.19г. 15-13	14.06.19г. 15-41
24	350	ТП-110 ВЛ-0,4кВ ф.№21	Правка опоры №9 по ж\д	17.06.19г. 10-07	17.06.19г. 11-50
25	344	ТП-201а ВЛ- 0,4кВ ф.№2	Монтаж приборов учета в рамках "Цифровая РСК-РСК Ямала"	17.06.19г. 09-30	17.06.19г. 16-10
26	345	ТП-27 Ру-0,4кВ яч.6 ф.№10,11,12	Высадка и подключение ВЛИ (в рамках технологического присоединения)	17.06.19г. 16-30	17.06.19г. 17-00
27	336	ТП-РП-2 РУ-6кВ 1 с.ш.	ППР по графику	17.06.19г. 09-30	17.06.19г. 17-00
28	351	ТП-707 РУ-6кВ	Регулировка ВН-6кВ по ж/д	18.06.19г. 14-42	18.06.19г. 17-16
29	347	ТП-201А ВЛИ- 0,4кВ ф.2	Монтаж приборов учета в рамках "Цифровая РСК-РСК Ямала"	18.06.19г. 14-43	18.06.19г. 16-03
30	362	ВЛ-6КВ ф.25/2 КРН-128	Замена подставного изолятора на ЛР, неподвижный контакт фаза "В"	18.06.19г. 15-50	18.06.19г. 18-00
31	346	РП-2 РУ-6кВ 1 с.ш.	ППР	18.06.19г. 10-40	18.06.19г. 17-34
32	353	ТП-293 ВЛИ ф 1	Перераспределение нагрузки с периодическим отключением совместно с ООО "Кронос"	19.06.19г. 09-36	19.06.19г. 09-46

№ <u>№</u> п/п	№ заявки	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
33	352	ВЛ 6 кВ ф № 36 уч-к от ЛР 236 до ТП 256 РУ 6 кВ	Проведение ТО-3 на ВЛ 6 кВ по договору, с ЭТЛ	19.06.19г. 14-26	19.06.19г. 18-02
34	366	ТП-77 КЛ 6 кВ яч 3,8, ТП-24 яч.1,10	Раскоп, поиск места повреждения, восстановление	19.06.19г. 12-49	19.06.19г.
35	354	ТП-201А ВЛ 0,4кВ ф.2,3	Монтаж приборов учета в рамках "Цифровая РСК-РСК Ямала"	20.06.19г. 09-30	20.06.19г. 11-04
36	356	ТП-РП-2 РУ 0,4кВ 2 с.ш.	ППР по графику	20.06.19г. 09-50	20.06.19г. 11-37
37	358	ТП-18 РУ 6/0,4кВ	ППР по графику	20.06.19г. 09-47	20.06.19г. 11-42
38	359	ТП-167 РУ 0,4кВ	Перевод потребителей на ТП-297	20.06.19г. 10-00	20.06.19г. 11-45
39	357	ТП РП-2 РУ 0,4кВ 1 с.ш.	ППР по графику	20.06.19г. 14-47	20.06.19г. 16-40
40	365	ВЛ 6 кВ ф.6 участок от РП "Ц" до ТП- 85,85a,85нов.,142.	Отключение отпайки ВЛ 6 кВ от опоры №13 до ТП-167.	21.06.19г. 10-30	21.06.19r. 11-43
41	363	ТП-126В 1 с.ш. РУ 6/0,4 кВ,Т-1.	ППР по графику, совместно с ЭТЛ.	21.06.19г. 10-15	21.06.19г. 12-05
42	364	ТП-126В 2 с.ш. РУ 6/0,4 ,Т-2.	ППР по графику, совместно с ЭТЛ.	21.06.19г. 15-05	21.06.19г. 16-30
43	360	РП-2 РУ 6 кВ 2с.ш.	ППР	21.06.19г. 09-25	21.06.19г. 16-30
44	366	КЛ 6 кВ от ТП- 77 яч.№3 ,яч.№8 до ТП-24 яч.№1,яч.№10.	Раскоп, поиск места повреждения, восстановление.	19.06.19г. 12-48	21.06.19г. 11-10
45	377	ВЛ-6кВ ф.24\1, 24\2 участок от РП-2 до ТП- 115A, КРН- 97,139,187 ЛР-90	Монтаж кабельной перемычки от КРН-139 до КРН-138 ф.24\1	22.06.19г. 05-00	22.06.19г. 09-20
46	330	ПС "Д" КРУН-2 РУ 6 кВ 3 сш ВВ яч 3.5 № 7	Монтаж, установка терминалов ТОР-200	24.06.19г. 09-30	24.06.19г.
47	369	ТП-1 РУ 6,0,4 кВ	ППР по графику (совместно с ЭТЛ)	24.06.19г. 10-06	24.06.19г. 12-10
48	367	ТП-7 РУ 6,0,4 кВ	ППР по графику	24.06.19г. 09-45	24.06.19г. 10-20
49	355	уч-к ВЛ 6 кВ ф 33 от ЛР-235 до ТП-256	Проведение ТО-3 по договору.	24.06.19г. 15-15	24.06.19г. 16-40

№№ п/п	№ заявки	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
50	378	РП-2 РУ 6 кВ	ABP	22.06.19г. 02-50	24.06.19г.
51	371	ТП-705 ВЛИ 0,4 ф.1	Деление фидера, перевод части нагрузки на ТП-707	25.06.19г. 10-30	25.06.19г. 12-00
52	372	ТП-705 ВЛИ 0,4кВ ф.3	Деление фидера, перевод части нагрузки на ТП-707	25.06.19r. 14-55	25.06.19r. 17-45
53	380	ВЛ 6кВ ф.1	Устранение замечаний (замена изоляторов)	25.06.19r. 15-30	25.06.19г. 18-05
54	375	ТП-706 ВЛИ 0,4 кВ ф.4,6.	Распределение фидеров, перевод нагрузки на ТП-707(техническое решение)	26.06.19г. 09-45	26.06.19г. 13-00
55	330	ПС "Д" КРУН-2 РУ 6 кВ 3 с.ш. ВВ яч.№3.5 ф.№7.	Монтаж, установка терминалов ТОР-200.	24.06.19г. 09-10	26.06.19г. 19-30
56	381	ТП-706 ВЛИ 0,4 кВ ф.6, ТП-705 ВЛИ 0,4 кВ ф.4,7.	Перераспределение нагрузки на ТП-707	27.06.19г. 09-49	27.06.19г. 17-17
57	386	ВЛ-6кВ участок от РП "Ц" до ТП- 85, 85А, 85(новая)	Монтаж опоры для уменьшения пролета у ТП-104 (техническое решение), увеличение надежности эл. Снабжения	28.06.19г. 09-00	28.06.19г. 11-40
58	385	ТП-705 ВЛИ- 0,4кВ ф.2	Распределение и перевод нагрузки на ТП-707 (техническое решение)	28.06.19г. 10-03	28.06.19г. 11-25
59	395	ТП-62 РУ-0,4КВ ф.4	Опробование АДГ совместно с АО "СЭ" (ко дню празднования дня молодежи)	28.06.19г. 15-10	28.06.19г. 15-21
60	317	РП-2 ТП3,203	Замена светильников, ламп, ремонт уличного освещения.	01.06.19г. 08-30	30.06.19г. 24-00
61	269	ТП-138 РУ-0,4кВ ф. 13-24	Подключение токовых цепей терминала защит "TOP-200"	01.06.20г. 14-38	01.06.20г. 15-30
62	271	ТП -РП-1 РУ 0,4кВ 1 С.Ш.	ППР по графику	02.06.20г. 09-57	02.06.20г. 17-16
63	275	ВЛ-6кВ ф.27 участок от ТП- 179 до РП-1	Кратковременное отключение для включения КРН-43	03.06.20г. 03-13	03.06.20r. 03-14
64	274	КЛ-6кВ ф.29 участок от ТП-46 до ТП-108	Кратковременное отключение для включения ВН яч.3 на ТП-108	03.06.20г. 23-07	03.06.20г. 02-43
65	273	КЛ-6кВ ф.32 участок от ТП-60 до РП-1	Кратковременное отключение для включения ВН яч.2 на ТП-150	03.06.20г. 02-00	03.06.20г. 02-15

№№ п/п	№ заявки	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
66	272	РП-1 РУ 6 кВ 2 с.ш.	ППР по графику со снятием напряжения с КЛ 6 кВ.	03.06.20г. 10-39	04.06.20г
67	285	ТП-23 ВЛИ- 0,4кВ ф.№6	Устранение провиса между опорами №6,7,8 ABP	04.06.20г. 11-00	04.06.20г. 17-16
68	279	ТП-20 РУ-0,4кВ ф.№4	ППР по графику	04.06.20г. 15-03	04.06.20г. 17-25
69	272	РП-1 РУ-6кВ 2 с.ш.	ППР по графику (со снятием напряжения с КЛ-6кВ)	04.06.20г. 10-15	04.06.20г. 17-22
70	277	ТП-РП-1 РУ- 0,4кВ 2 с.ш.	ППР по графику	04.06.20г. 10-11	04.06.20г. 17-17
71	282	ТП-98 РУ-0,4кВ 1 с.ш.	ППР по графику	09.06.20г.	09.06.20г.
72	283	ТП-98 РУ-0,4кВ 2 с.ш.	ППР по графику	09.06.20г.	09.06.20г.
73	278	ТП-20 РУ-0,4кв ф.№3	ППР по графику	04.06.20г. 09-30	04.06.20г. 11-14
74	265	ПС"Т", ПС"Д" 35кВ	Снять нагрузку с ВЛ-35кВ Турбинная 1, Дизельная 1. (отключить ШУ, ШП)	29.05.20г.	09.06.20г.
75	276	КЛ 6 кВ ф № 32 участок от ТП-60 до РП-1	Кратковременное отключение для включения ВН яч.2 на ТП-150 (восстановление нормальной схемы)	05.06.20г. 02-04	05.06.20г. 02-10
76	298	ПС "Д" КРУН-3 ф.№2.	Доливка масла в Тр-р.	05.06.20г. 16-30	05.06.20г. 16-54
77	281	ТП-20 РУ 6/0,4 кВ.	ППР по графику.	05.06.20г. 14-30	05.06.20г. 17-31
78	297	ТП-20 РУ 0,4 кВ	Высоковольтные испытания трансформатора	08.06.20г. 09-40	08.06.20г. 11-15
79	287	РП-2 6 кВ яч 1.9 ф 24/2	Кратковременное отключения и включения ВН 6 кВ яч 2 ТП-115 (подготовка рабочего места)	08.06.20г. 14-56	08.06.20г. 15-35
80	286	ВЛ 6 кВ ф 24/2 уч-к от ТП-115 до ТП-78	Демонтаж и вывоз ТП(временная) (договор инфекционная больница	08.06.20г. 15-00	08.06.20г. 15-26
81	290	ТП-67 ВЛИ- 0,4кВ ф.№12	Демонтаж ВЛ старого участка, подключение вновь смонтированной ВЛ	09.06.20г. 09-34	09.06.20г. 11-48
82	310	ТП-91 РУ-6/0,4кВ	Замена терминала защит	09.06.20г. 11-00	09.06.20г. 11-20

№№ п/п	№ заявки	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
83	305	ТП-173 РУ-0,4кВ ф.№19	Ремонт КЛ-0,4кВ АВР	09.06.20г. 09-41	09.06.20г. 11-18
84	284	ВЛ-6кВ ф.№7 участок ДНТ "Север"	Монтаж ВОДС	04.06.20г. 10-07	09.06.20г. 10-47
85	288	ВЛ-6кВ ф.№24/2 участок от ЛР- 6кВ №64 до ТП- 208, 74	Монтаж ж/б опор, перенос провода на вновь возведенные опоры	09.06.20г. 09-30	09.06.20r. 18-52
86	289	РП-2 РУ-6кВ яч.1.9 ф.№24/2	кратковременное отключение фидера, для отключения и включения ЛР-6кВ №64	09.06.20г. 09-25	09.06.20r. 18-52
87	303	ТП-141 2 с.ш.	Кратковременное отключение для перевода нагрузки с Т-2 на Т-1	10.06.20г. 00-00	10.06.20г. 00-05
88	304	ТП-41 ВЛ 0,4 кВ ф.20.	Правка опоры, работа по ж/д.	10.06.20г.	10.06.20г.
89	313	ВЛ 6 кВ ф.№24/2 яч.1.9.	До включили ЛР №64.	10.06.20г. 10-42	10.06.20г. 10-48
90	293	КЛ 6 кВ ф№21 от ПС "Т" КРУН-4 яч.№1.4 до ТП- 187 яч.№18.	Проведение работ по устранению выявленных замечаний.	10.06.20г. 09-30	10.06.20г. 13-00
91	296	ТП-152 РУ 0,4 кВ ВЛИ ф.№1.	Перенос ВЛИ по договору с потребителем.	10.06.20г. 09-30	10.06.20г. 11-48
92	308	РП-2 РУ 6 кВ яч.1.8.	Ввод в работу АПВ.	10.06.20г. 11-07	10.06.20г. 17-00
93	302	ВЛ 6 кВ ф.25/2 опора №10.	Правка опоры, работа по ж/д.	10.06.20г. 10-17	10.06.20г. 13-00
94	299	ТП-22 ВЛИ 0,4 кВ ф.2.	ППР согласно графика.	10.06.20г. 14-40	10.06.20г. 15-26
95	295	ТП-54 РУ 0,4 кВ ф№2.	Подключение смонтированного ВРУ площадка №16 строение 6.4.	10.06.20г. 14-58	10.06.20г. 15-28
96	307	ТП-20, ВЛ-6кВ ф.2	Замена тр-ра	11.06.20г. 09-55	11.06.20г. 12-06
97	300	ТП-38 ВЛ-0,4кВ ф.10	Ремонт ВЛ-0,4кВ	11.06.20г. 09-10	11.06.20г. 12-50
98	306	ТП-138 Т-1	Монтаж трансформатора после ремонта	11.06.20г. 15-25	11.06.20г. 17-10
99	301	ВЛ-6кВ учасьток от ТП-23 до ТП- 110	Подключение КЛ-6кВ на ЛР-6кВ №206 после ремонта	11.06.20г. 14-30	11.06.20г. 18-54

№№ п/п	№ заявки	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
100	319	ТП-138 РУ 6 кВ яч 2	Демонтаж существующего оборудования монтаж терминала защит"ТОР-200"	10.06.20г. 15-00	13.06.20г. 18-00
101	311	ТП-107 РУ-6кВ 1 с.ш. тр-р №1	ППР по графику (с отключением отходящих КЛ)	15.06.20r. 09-30	15.06.20г. 17-20
102	312	ТП-107 РУ-0,4кВ 1 с.ш.	ППР по графику	15.06.20г. 14-50	15.06.20г. 17-17
103	336	ВЛ-6кВ отпайка к ТП-1(временная)	Восстановительный ремонт	15.06.20г. 18-00	15.06.20г. 18-50
104	320	ТП-84 РУ-0,4кВ ф.№6,13	Перенос ВЛИ на вновь смонтированные опоры	15.06.20г. 19-30	15.06.20г. 20-20
105	337	ВЛ-6кВ ф.№7	Отключение для подключения ТП-1 временная	16.06.20г. 01-00	16.06.20г. 03-00
106	322	ТП-152 РУ 0,4кВ ф.1.	Замена ВРУ жилого дома мкр-н Полярный 3	16.06.20г. 15-03	16.06.20г. 15-56
107	315	ВЛ 6кВ Ф№24/2	Регулировка ЛР №64 по замечаниям журнала дефектов	16.06.20г. 09-48	16.06.20г. 11-33
108	314	РП-2 РУ 6кВ яч.1.9 Ф №24/2	Подготовка рабочего места к заявке №315	16.06.20г. 09-48	16.06.20г. 11-33
109	321	РП-2 РУ 6кВ яч.2.4 ф. 25/1	Настройка, ввод в работу АПВ	16.06.20г. 10-41	16.06.20г. 18-10
110	316	РП-2 РУ-6кВ яч.1.9 ф.24/2	Включение ЛР-64 (окончание работ по заявке №316)	17.06.20г. 00-00	17.06.20г. 00-03
111	317	ВЛ-6кВ ф.24/2	Замена опоры №5/4-7 у ТП- 74	16.06.20г. 09-48	17.06.20г. 00-03
112	338	ТП-78 РУ-6/0,4кВ	Восстановление нормальной схемы ф.25/2 и ф.35	17.06.20г. 00-30	17.06.20г. 00-33
113	339	ВЛ-6кВ ф.8 участок от ТП- 144 до ТП-110	Восстановление нормальной схемы ф.8 и ф.37	17.06.20г. 01-00	17.06.20г. 01-10
114	329	ТП-54 РУ 0,4 кВ с.ш.	Ремонт рубильников ф 9 по ж.д.	17.06.19г. 15-06	17.06.19г. 17-18
115	332	РП-2 РУ 6кВ яч.2.3 ф.24/1, яч.1.9 ф.24/2	Кратковременное отключение для включения СР яч.4 на ТП-115	18.06.20г. 02-00	18.06.20г. 02-01
116	325	ВЛ-6кВ ф.№33	Проведение ремонтных работ СРЭС в охраной зоне ВЛ-6кВ	18.05.20г. 14-00	18.05.20г. 17-17
117	330	РП-2 РУ-6кВ яч.1.9 ф.№24/2	Настройка и ввод в работу АПВ	18.05.20г. 10-39	18.05.20г. 15-11

№№ п/п	№ заявки	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
118	324	ВЛ-6кВ ф.№7	Подключение ТП-1 временная	18.05.20г. 16-30	18.05.20г. 18-30
119	342	ТП-32 ВЛИ- 0,4кВ ф.№6	Замена АВ в ОДЩУ ул. Мичурина, 11	18.05.20г. 09-50	18.05.20г. 10-34
120	323	ВЛ-6кВ ф.№7	Демонтаж пролета отпайки к ТП-1 временная, перенос ТП по договору	18.05.20г. 09-30	18.05.20г. 10-19
121	348	ТП-138 Ру-0,4кВ ф.№13	Установка ТТ и подключение ТОР	18.05.20г. 15-00	18.05.20г. 15-11
122	351	ТП-21 РУ 6 кВ ВН яч 4	Кратковременное отключение ВН для отключения ЛР 6 кВ	19.06.20г. 01-11	19.06.20г. 01-14
123	352	ВЛ 6 кВ Ф № 9 уч-к от ТП-21 яч 1 до ЛР 6 кВ № 21 ф 6 кВ № 3	Подключение ТП- 21(временная) к ВЛ 6 кВ опора № 21	19.06.20г. 01-44	19.06.20г. 03-30
124	353	ВЛ 6 кВ ф № 3 от ПС "Д" яч № 5.2	Кратковременное отключение ВЛ 6 кВ для включения ЛР № 21	19.06.20г. 03-37	19.06.20г. 04-11
125	357	ВЛ 6 кВ ф 33	Врезка отпайки ВЛ 6 кВ к ТП-256	18.06.20г. 23-50	19.06.20г. 02-02
126	340	ВЛ-6кВ ф.16 участок от ТП-9 до ТП-8	Кратковременное отключение для подготовки рабочего места и восстановления нормальной схемы (отключение, включение ЛР-100)	19.06.20г. 09-42	19.06.20г. 11-40
127	341	ТП-32 РУ6/0,4кВ	Замена подставного изолятора на шинном мосту в камере трансформатора	19.06.20г. 09-42	19.06.20г. 11-40
128	327	ВЛ-6кВ ф.36	Проведение ремонтных работ СРЭС в охраной зоне ВЛ-6кВ	19.06.20г. 09-00	19.06.20г. 16-38
129	331	РП-2 РУ-6кВ яч.2.3 ф.24/1	Настройка и ввод в работу АПВ	19.06.20г. 09-48	19.06.20г. 16-15
130	349	ТП-192 РУ-0,4кВ 1 с.ш. яч.2 ф.№1	Заводка и присоединение на АВ провода СИП	19.06.20r. 21-12	19.06.20г. 21-32
131	362	ТП-58 РУ-0,4кВ ф."цетр молодежи"	Крепление СИП	19.06.20г. 17-00	19.06.20г. 21-21
132	333	РП-2 РУ-6кВ яч.2.3 ф.24/1, яч.1.9 ф.24/2	кратковременное отключения СР яч.4 ТП-115	20.06.20г. 02-00	20.06.20г. 02-02
133	354	ВЛ 6кВ от РП "Ц" яч.№4.7	Кратковременное отключение ВЛ 6кВ для отключения ЛР №31 на ВЛ 6кВ ф.№6	22.06.20г. 01-00	22.06.20г. 01-35

№№ п/п	№ заявки	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
134	347	ТП-78 РУ 0,4 кВ ф 3,14	Подключение временного питания КНС	22.06.20г. 10-32	22.06.20г. 11-40
135	346	РП"Ц" КРУН-2 яч 4.6,2.6	Вывод в ремонт яч 4.5,4.7,2,5 для демонтажа тра-ров напряжения на яч 4.6,2.6	22.06.20г. 15-30	22.06.20г. 16-07
136	356	ТП-21 РУ 0,4 кВ 2 с.ш.	Перевод потребителей на временную ТП-21	22.06.20г. 08-36	22.06.20г. 16-25
137	350	ПС "Д" 35 кВ Трр № 1 КРУН-1 яч 2.8,2.9, КРУН-2 яч № 4.7	ППР по графику.	22.06.20г. 09-20	23.06.20г. 23-23
138	355	ВЛ-6кВ Ф№6 от РП"Центральной" яч №4.7	Кратковременное отключение ВЛ-6кВ для включения ЛР №31 на ВЛ 6кВ ф№6.	23.06.20r. 00-00	23.06.20г. 00-03
139	359	ТП-21 РУ-0,4кВ 1 с.ш.	Перевод потребителей	23.06.20г. 09-00	23.06.20г. 11-50
140	364	ТП-100 РУ-0,4кВ 1,2 с.ш.	Опробование АДГ с отключением потребителей	23.06.20г. 10-00	23.06.20г. 10-20
141	360	ВЛ-6кВ ф.№9	Отключение ТП-21 от ВЛ- 6кВ для проведения капитального ремонта	23.06.20г. 18-00	23.06.20г. 18-38
142	270	КЛ-6кВ от ТП- 165 яч.№5 до ТП- 160 яч.3	Отыскание места повреждения, АВР	28.05.20г. 09-30	23.06.20г. 14-42
143	363	ВЛ 6 кВ ф № 41 ЛР № 37	Монтаж и регулировка ЛР 6 кВ № 37 к ТП-135 опора № 60	24.06.20г. 00-00	24.06.20г. 03-23