

**Вывод в ремонт и ввод в работу электросетевых объектов филиала  
АО «РСК Ямала» в г. Салехард за август 2021 года:**

№№ п/п	№ заявки	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	332	ТП-35 РУ 0,4кВ, Т-1;2	Протирка, протяжка болтовых контактных соединений, высоковольтные измерения, испытания эл. оборудования	02.08.2021г. 09-40	02.08.2021г. 11-52
2	346	ТП-56 ВЛ 0,4кВ ф.№3	Замена опор, замена ВЛ 0,4кВ на ВЛИ 0,4кВ	02.08.2021г. 09-19	02.08.2021г. 17-00
3	337	ТП-189 ВЛИ 0,4кВ ф. 16,4,22	Перенос ВЛ на вновь смонтированные опоры (в рамках реконструкции автодороги мкр. Солнечный)	02.08.21г. 09-50	02.08.21г. 18-35
4	348	ТП-56 РУ 6/0,4 кВ.	Подготовка РМ	03.08.21г. 00-00	03.08.21г. 00-01
5	174	КЛ 6 кВ от ТП-60 яч.№2 до ТП-150 яч.№7.	АВР	03.06.21г. 09-00	02.08.21г. 22-50
6	347	ТП-56 ВЛ 0,4 кВ ф.№3.	Замена опор, замена ВЛ 0,4 кВ на ВЛИ 0,4 кВ.	03.08.21г. 09-30	03.08.21г. 11-03
7	344	ТП-37 РУ 6/0,4 кВ.	ТО, высоковольтные испытания оборудования.	03.08.21г. 14-36	03.08.21г. 16-03
8	350	ВЛ 6 кВ ф.№4 участок от ТП-45 до ТП-56.	Замена опоры.	03.08.21г. 14-55	03.08.21г. 16-55
9	341	ВЛ 6 кВ ф.№25/1 ТП-125.	Покраска опор	03.08.21г. 09-02	03.08.21г. 19-02
10	340	ТП-189 ВЛИ 0,4 кВ ф.№16.	Перенос ВЛ на вновь смонтированные опоры (в рамках реконструкции автодороги мкр. Солнечный)	03.08.21г. 09-55	03.08.21г. 17-48
11	358	ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф.№6.	Установка опор, замена ВЛ-0,4 кВ на ВЛИ-0,4 кВ.	04.08.21г. 09-30	04.08.21г. 17-47
12	360	ТП-189 ВЛ-0,4кВ ф.№21.	Перенос ВЛ на вновь смонтированные опоры (в рамках реконструкции автодороги мкр. Солнечный).	04.08.21г. 09-46	04.08.21г. 12-10
13	345	ТП-36 РУ-6/0,4кВ 1СШ, Т-1.	ТО, высоковольтные испытания оборудования.	04.08.21г. 09-58	04.08.21г. 17-03
14	366	ТП-77 РУ-6кВ яч.№1	Ремонт и регулировка ЛР-6 кВ	04.08.21г. 10-00	04.08.21г. 11-40

№№ п/п	№ заявки	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
15	355	ТП-36 РУ-6кВ 1СШ	ТО по графику	03.08.21г. 09-47	04.08.21г. 12-00
16	339	ВЛ-6кВ Ф№25/1	Покраска опор.	03.08.21г. 09-02	04.08.21г. 17-02
17	363	ТП-36 РУ 0,4 кВ 2 с.ш.	Подготовка РМ	05.08.21г. 00-01	05.08.21г. 00-03
18	342	ТП-141 РУ 6 кВ 2 с.ш. Тр-р №1(от ф.№25/1)	Восстановление нормальной схемы ф. №25/1 6 кВ.	05.08.21г. 00-04	05.08.21г. 00-14
19	367	ТП-189 ВЛ 0,4кВ ф.№16	Перенос ВЛ на вновь смонтированные опоры (в рамках реконструкции автодороги мкр. Солнечный).	05.08.21г. 10-10	05.08.21г. 12-14
20	368	ВЛ 6кВ ф.№4 участок от ТП-45 до ТП-56.	Протяжка провода от опоры до приемной траверсы ТП-56	05.08.21г. 14-30	05.08.21г. 15-48
21	359	ТП-6 ВЛ 0,4кВ ф.№8	Установка опор, замена ВЛ 0,4кВ на ВЛИ 0,4кВ	05.08.21г. 09-30	05.08.21г. 18-00
22	361	ТП-6 ВЛ 0,4кВ ф.№6	Установка опор, замена ВЛ 0,4кВ на ВЛИ 0,4кВ	05.08.21г. 09-30	05.08.21г. 18-00
23	364	ВЛ-35кВ Северное Сияние-Дизельная-2	Вывод в ремонт для покраски портала	04.08.21г. 14-59	05.08.21г. 18-28
24	371	ТП-56 РУ-6/0,4кВ.	Восстановление нормальной схемы ф 6кВ №4.	06.08.21г. 00-00	06.08.21г. 00-04
25	369	ТП-107 РУ 0,4 кВ ф.№23.	Замена ВРУ по ул. Комсомольская,17	06.08.21г. 08-42	06.08.21г. 12-38
26	362	ТП-6 ВЛ 0,4 кВ ф.№8	Установка опор, замена ВЛ 0,4 кВ на ВЛИ 0,4 кВ	06.08.21г. 09-30	06.08.21г. 12-25
27	356	ТП-36 РУ-6кВ 2 с.ш.	ТО по графику	05.08.21г. 11-15	06.08.21г. 17-00
28	370	РП-2 РУ 6 кВ яч.1.10.	Конфигурирование и настройка терминала. Посигнальная проверка	09.08.21г. 10-00	09.08.21г. 10-50
29	375	Ф.№24/1	Восстановление нормальной схемы	09.08.21г. 00-00	09.08.21г. 00-57
30	377	ТП-157 РУ 0,4 кВ 1 с.ш.	Настройка и проверка АВ ввод Т-1	09.08.21г. 15-07	09.08.21г. 17-23
31	372	ТП-62 РУ 6/0,4 кВ Т-1,Т-2	ТО, высоковольтные испытания оборудования (снятие напряжения с КЛ 6 кВ до ТП-38)	09.08.21г. 09-36	09.08.21г. 17-14
32	376	ВЛ 35 Северное Сияние-Турбинная 2, ПС "Турбинная" ВВ 35 ВЛ 35	Снятие вольтамперных характеристик трансформаторов тока ВВ 35 ВЛ 35 Северное	09.08.21г. 14-32	09.08.21г. 18-30

№№ п/п	№ заявки	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
		Северное Сияние Турбинная 2	Сияние Турбинная 2		
33	374	ТП-11 РУ-6кВ ТСН-1 яч. №1.3.	Регулировка ШР ТСН-1 по замечаниям журнала дефектов.	10.08.21г. 14-50	10.08.21г. 17-18
34	365	КВЛ 6 кВ №24/1 участок от РП-2 до ЛР-90,КРН-89.	Вывод в ремонт для определения места повреждения	03.08.21г. 18-47	10.08.21г. 21-47
35	381	ВЛ 6кВ ф.№1, ТП- 139	Перевод ПБВ на тр-ре ТП-139	11.08.21г. 10-04	11.08.21г. 10-12
36	378	ТП-41 РУ 6кВ 1с.ш., Т-1, Т-3	ТО, высоковольтное испытание оборудования.	10.08.21г. 09-30	11.08.21г. 19-10
37	379	ТП-41 РУ 0,4кВ 1,2,3 С.Ш.	ТО, высоковольтное испытание оборудования.	11.08.21г. 09-50	11.08.21г. 19-10
38	385	ТП-192 РУ-6кВ яч.№3.	Кратковременное отключение для отключения ЛР 6кВ №58(подготовка рабочего места)	12.08.21г. 00-00	12.08.21г. 00-20
39	389	ТП-56 РУ-6/0,4кВ.	Кратковременное отключение, подготовка рабочего места).	12.08.21г. 00-30	12.08.21г. 00-31
40	388	ВЛ 6 кВ ф34 участок от ТП-45 до ТП-56.	Замена концевой опоры ВЛ-6 кВ.	12.08.21г. 10-30	12.08.21г. 11-15
41	387	ПС "Дизельная" ЗРУ-35кВ.	МВ-35 кВ Т-1, Т-2, устранение замечаний ростехнадзора	12.08.21г. 10-10	12.08.21г. 17-15
42	396	ТП-56 РУ 6/0,4кВ	Кратковременное отключение, восстановление нормальной схемы.	13.08.21г. 00-00	13.08.21г. 00-01
43	390	ТП-77 РУ-6кВ	Ремонт и регулировка СР- 1, СР-2	13.08.21г. 09-30	13.08.21г. 12-30
44	392	РП-1 РУ-6кВ яч №1.6 Ф№27	Подготовка РМ по заявке №393	16.08.21г. 00-00	16.08.21г. 00-03
45	397	ВЛ-6кВ Ф№14 участок от ТП-94 до ЛР-58	Замена траверс и провода АС на СИП-3	16.08.21г. 09-00	16.08.21г. 13-38
46	393	ТП-145 РУ-6кВ 1сш	Регулировка ВН яч.№3	17.08.21г. 09-32	17.08.21г. 10-18
47	399	РП-1 РУ 6кВ яч.1.6 ф.№27	Подготовка РМ по заявке №393	17.08.21г. 00-02	17.08.21г. 00-05
48	373	ТП-77 1СШ 6кВ	Регулировка привода ЗН яч. №1 по замечаниям ж/д	10.08.21г. 10-30	17.08.21г. 10-47
49	384	ВЛ 6кВ ф.№14 участок от ЛР №58 до ТП-6	Замена траверс и провода АС на СИП-3	12.08.21г. 09-06	17.08.21г. 17-45

№№ п/п	№ заявки	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
50	394	РП-1 РУ-6кВ яч№1.6 ф№27.	Восстановление нормальной схемы.	18.08.21г. 00-00	18.08.21г. 00-20
51	400	ТП-192 РУ-6кВ яч №3.	Ввод в работу ВЛ-6кВ ф№14 участок от ЛР №58 до ТП-6(после капремонта).	18.08.21г. 01-00	18.08.21г. 01-10
52	357	ТП-36 РУ 6кВ 2 СШ	ТО по графику	06.08.21г. 10-20	18.08.21г. 22-00
53	329	ПС "Т" КРУН-3 2 СШ	Вывод в ремонт 2 СШ для АВР, определение неисправности и ремонта ТН-2	27.07.21г. 17-48	20.08.21г. 09-50
54	401	ТП-54 РУ 6/0,4кВ, Тр-р	ТО, высоковольтные испытания оборудования.	20.08.21г. 10-00	20.08.21г. 12-07
55	402	ТП-96 РУ 0,4кВ 1 СШ тр-р №1	ТО, высоковольтные испытания оборудования.	20.08.21г. 14-30	20.08.21г. 16-38
56	398	КЛ 6кВ РП "Центральная" - РП-2-1	АВР	13.08.21г. 17-00	20.08.21г. 22-10
57	413	ВЛ 6кВ ф.№1	Правка опоры №26	20.08.21г. 15-07	20.08.21г. 16-59
58	398	КЛ-6кВ РП"Центральная"- РП-2-1	АВР	13.08.21г. 17-00	20.08.21г. 22-53
59	405	КЛ-6кВ Ф№14 участок от КРН-40 до ТП-192 яч№3	АВР	19.08.21г. 12-23	20.08.21г. 21-55
60	404	ВЛ 6кВ ф.№36	Замена разрядника фазы "А" на опоре №238	23.08.21г. 10-07	23.08.21г. 11-19
61	183	КЛ 6кВ от ТП-27 до КРН-15	АВР КЛ 6кВ	05.06.21г. 07-00	23.08.21г. 16-56
62	403	ТП-96 РУ 6/0,4кВ 2 СШ тр-р №2, КЛ 6кВ яч.5.7	ТО, высоковольтные испытания оборудования.	23.08.21г. 09-30	23.08.21г. 17-17
63	408	ТП-79	Подготовка РМ по заявке №410	24.08.21г. 00-00	24.08.21г. 00-11
64	410	ВЛ 6 кВ ф.№15	Монтаж ВЛИ 0,4 кВ, совместная подвеска с ВЛ 6 кВ на площадку Лебяжье озеро, для проведения городских мероприятий.	24.08.21г. 09-30	24.08.21г. 12-00
65	417	ВЛ 6 кВ ф.12/1	Ремонт ЛР №244	24.08.21г. 14-05	24.08.21г. 17-15
66	409	ТП-79	Восстановление нормальной схемы	25.08.21г. 00-00	25.08.21г. 00-08
67	407	ТП-99 РУ-0,4кВ 1сш.	ТО, высоковольтные испытания оборудования.	25.08.21г. 09-30	25.08.21г. 17-10

№№ п/п	№ заявки	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
68	416	ТП-13 ВЛИ-0,4кВ ф.№2	Восстановление ВЛИ- 0,4кВ	25.08.21г. 09-45	25.08.21г. 10-27
69	406	ТП-99 РУ 6 кВ 1 с.ш.,Т-1	ТО, высоковольтные испытания оборудования.	24.08.21г. 10-50	25.08.21г. 22-20
70	411	КЛ-6кВ ф. РП "Ц" - РП-1-1,ф. РП"Ц"- РП-1-2(поочередно)	Техническое освидетельство КЛ-6кВ	24.08.21г. 10-15	26.08.21г. 12-30
71	414	ТП-99 РУ 6/0,4 кВ 2 с.ш.,Т-2	ТО	27.08.21г. 09-30	27.08.21г. 12-26
72	391	ТП-53 РУ 6 кВ 1 с.ш.	ТО, высоковольтные испытания оборудования.	16.08.21г. 10-40	27.08.21г. 15-50
73	415	ТП-99 РУ 6кВ 2СШ., Т-2	ТО	26.08.21г. 10-05	27.08.21г. 22-43
74	282	КЛ 6кВ ф.№5 участок от РП-"Ц" до ТП-240	АВР	05.07.21г. 11-40	27.08.21г. 01-02
75	391	ТП-53 РУ 6 кВ 1 с.ш.	ТО, высоковольтные испытания оборудования	16.08.21г. 10-40	28.08.21г. 21-52
76	420	ТП-130 ВЛИ 0,4 кВ ф.№6.	Вынос из зоны застройки	30.08.21г. 09-03	30.08.21г. 10-43
77	429	ТП-283 РУ 6/0,4кВ	Ввод в работу	31.08.21г. 10-00	21.08.21г. 17-30
78	424	ТП-122 ВО 0,4кВ ф.№2	Замена Сплит системы Береговая 14	31.08.21г. 15-04	31.08.21г. 15-56
79	423	ТП-192 РУ 6кВ	Регулировка ШР, ЛР	31.08.21г. 09-30	31.08.21г. 12-37
80	418	ТП-179А РУ 0,4кВ ф.7,12	Переключение КЛ 0,4кВ вводов №2 КНС, Котельная на АДГ	31.08.21г. 09-00	31.08.21г. 18-08
81	352	ТП РП-2, ТП-3,206	Замена светильников, ламп. Ремонт уличного освещения	01.08.21г. 00-00	31.08.21г. 24-00