

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов филиала АО "РСК Ямала" в г.Муравленко за декабрь 2018 г.

№ п/п	Наименование объекта	Наименование работ	Ввод в ремонт	Вывод из ремонта
1	ТП № 6-7: 1СШ-0,4кВ	Отсоединение жил кабелей КЛ-0,4кВ № 15 от рубильника	03.12.18 15:32	03.12.18 17:04
2	ВЛ-0,4кВ № 5 от ТП № 2-2	Для безопасного производства работ по ремонту уличного освещения совместной подвески	07.12.18 14:46	07.12.18 15:28
3	ВЛ-10кВ от ТП № 6-7 яч.№7 до ТП № 6-12 яч.№3	Замена разединителя на опоре № 1	10.12.18 9:30	10.12.18 16:26
4	ТП № 7-2: Т-2	Доливка масла в трансформатор	11.12.18 14:49	11.12.18 15:25
5	ТП № 12-2: Т-1	Замена прокладок под проходными изоляторами 10-0,4кВ	12.12.18 9:05	12.12.18 18:46
6	ТП № 6-7: 1СШ-0,4кВ	Присоединение жил кабелей КЛ-0,4кВ № 15 к рубильнику и отсоединение жил кабеля КЛ-0,4кВ № 18 от рубильника	12.12.18 14:35	12.12.18 18:08
7	КЛ-0,4кВ № 11 от ТП № 6-7	Для безопасного производства работ по присоединению жил кабеля КЛ-0,4кВ № 15 к вводному рубильнику в ВРУ пищеблока Больничного комплекса	12.12.18 15:35	12.12.18 18:05
8	ТП № 3-6: 2СШ-0,4кВ,	Отсоединение жил кабеля КЛ-0,4кВ № 2 от рубильника	13.12.18 9:18	13.12.18 9:56
9	КТПН № 1: СШ-0,4кВ.	Установка дополнительного АВ-0,4кВ № 9	13.12.18 10:47	13.12.18 12:30
10	ВЛ-0,4 кВ № 6 от РТП № 4	Для безопасного производства работ по ремонту уличного освещения совместной подвески	13.12.18 14:40	13.12.18 15:18
11	КЛ-0,4 кВ № 7 и № 24 от ТП № 3-2	Для безопасного выполнения работ в ВРУ ж/д № 27 по ул. Губкина по присоединение жил кабеля временной КЛ-0,4кВ на ЦТП № 3а	13.12.18 14:36	13.12.18 15:45
12	ТП № 3-6: 1СШ-0,4кВ	Отсоединение жил кабеля КЛ-0,4кВ № 9 от рубильника	14.12.18 8:59	14.12.18 10:30
13	КТПН № 32: СШ-0,4кВ	Замена АВ-0,4кВ № 2	14.12.18 9:39	14.12.18 10:48
14	ВЛ-10кВ № X-44 от ПС110/10кВ "Ханура" опора № 1	Монтаж кабеля (нитка"А") кабельного выхода с яч. № X-44 ПС110/10кВ "Ханура" по телу опоры	17.12.18 9:33	17.12.18 12:28
15	Кабель кабельного ввода от СР № 72 на опоре № 9/2 по ВЛ-10кВ № X-44 от ПС110/10кВ "Ханура" в яч. № 1 ТП № 6-8	Ремонт кабеля	17.12.18 12:20	25.12.18 16:54
16	ТП 6-8 РУ-10кВ 1СШ яч.№1	отсоединение жилы КЛ-10кВ №X-44 вывести в коридор	18.12.18 9:28	18.12.18 9:36
17	ВЛ-10кВ № X-44 от ТП № 6-8 РУ-10кВ яч.№1 до ВЛ-10кВ № X-44 от пс110/10 "Ханура" оп.№1	выполнить раскпку грунта и монтаж муфты	18.12.18 10:01	18.12.18 14:27
18	КЛ-10кВ № 3/6 от РП № 3	Ремонт кабеля	19.12.18 12:06	24.12.18 11:57
19	ВЛ-0,4 кВ № 14 от ТП № 6-3	Для безопасного производства работ по ремонту уличного освещения совместной подвески	19.12.18 14:49	19.12.18 15:40
20	ВЛ-0,4 кВ № 16 от ТП № 7-2	Отсоединение от проводов линии жил кабеля КЛ-0,4кВ для электроснабжения стройплощадки 3-х многоквартирных жилых домов в мкр. "Лазурный".	21.12.18 10:20	21.12.18 10:40
21	ВЛ-10кВ № X-44 от ПС110/10кВ "Ханура" опора № 9/2.	Присоединение жил кабеля кабельного ввода в яч. № 1 ТП № 6-8 к СР № 72	25.12.18 9:30	25.12.18 12:40
22	ВЛ-0,4 кВ № 8 от ТП № 1-1 опора № 9	Присоединение к проводам линии жил кабеля КЛ-0,4кВ для электроснабжения магазина "Трианон".	25.12.18 14:43	25.12.18 16:15
23	КТПН № 8-7: СШ-0,4кВ	Замена на вводе 0.4кВ счётчика электроэнергии в связи с истечением межповерочного интервала.	26.12.18 9:17	26.12.18 9:55
24	ВЛ-35кВ № 31-2 от ПС110/35/6кВ "КНС-9" опора № 132	Замена поврежденного изолятора	27.12.18 10:32	27.12.18 15:04
25	ВЛ-0,4кВ № 8 от ТП № 57 опора № 3	Присоединение к проводам линии вновь построенного участка выполненного кабелем и проводом СИП.	28.12.18 9:42	28.12.18 10:55
26	ВЛ-0,4кВ № 1 от КТПН № 72	Присоединение к проводам линии жил кабеля вновь построенной КЛ-0,4кВ для электроснабжения склада ИП Рудяга А.А.	29.12.18 10:00	29.12.18 10:35
27	ВЛ-0,4 кВ № 14 от ТП № 1-1	Для безопасного производства работ по ремонту уличного освещения совместной подвески	29.12.18 11:27	29.12.18 11:40
28	ВЛ-0,4 кВ № 10 от ТП № 5-1 опора № 2	Отсоединение от проводов линии жил вводного кабеля жилого дома № 15 по пер. Нефтяников и демонтаж его с опоры	29.12.18 10:51	29.12.18 11:02