

**Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
филиала АО "РСК Ямала" в г.Муравленко за ноябрь 2018 г.**

№ п/п	Наименование объекта	Наименование работ	Ввод в ремонт	Вывод из ремонта
1	ВЛ-6кВ № А-18 от ПС35/6кВ "Алевтина"	Демонтаж проводов с опоры № 22 в сторону опоры № 22/1 отпайки на КТПН № 27 (МРЭС НЭС) в связи с их демонтажом	02.11.18 12:06	02.11.18 12:46
2	ТП № 1-1: 2СШ-0,4 кВ	Отсоединение жил повреждённого кабеля КЛ-0.4кВ № 1 от рубильника	06.11.18 8:52	06.11.18 9:44
3	КЛ-0,4кВ № 1 от ТП № 1-1	Отыскание места повреждения и ремонт кабеля	06.11.18 8:52	
4	ВЛ-6кВ № А-14 от ПС35/6кВ "Алевтина"	Замена изоляторов	07.11.18 9:02	07.11.18 12:19
5	КЛ-10кВ № Х-412 от ПС110/10кВ "Ханура"	Отыскание места повреждения и ремонт кабеля	08.11.18 20:55	16.11.18 14:22
6	ВЛ-0,4кВ № 6 от ТП № 2-3	Тех. обслуживание линии	09.11.18 9:03	09.11.18 12:14
7	КЛ-0,4кВ № 1 от ТП № 3-2	Отыскание места повреждения и ремонт кабеля	09.11.18 9:28	
8	ВЛ-0,4кВ № 5 от ТП № 1-1	Тех. обслуживание линии	09.11.18 14:33	09.11.18 16:23
9	ТП № 3-2: 1СШ-0,4 кВ	Отсоединение жил повреждённого кабеля КЛ-0.4кВ № 1 от рубильника	13.11.18 8:53	13.11.18 9:05
10	ТП № 6-3: 1СШ-0,4 кВ	Ревизия рубильника № 19 с присоединением к нему жил кабеля вновь построенной КЛ-0.4кВ на вновь построенный ж/дом № 8 по ул. Школьная	13.11.18 9:23	13.11.18 10:46
11	ТП № 6-3: 2СШ-0,4 кВ	Ревизия рубильника № 9 с присоединением к нему жил кабеля вновь построенной КЛ-0.4кВ на вновь построенный ж/дом № 8 по ул. Школьная	14.11.18 9:06	14.11.18 11:20
12	ТП № 6-2: 1СШ-0,4 кВ	Присоединение к рубильнику № 21 жил кабеля вновь построенной КЛ-0.4кВ на вновь построенный ж/дом № 36 по ул. Молодёжная	16.11.18 8:34	16.11.18 10:35
13	ТП № 6-2: 2СШ-0,4 кВ	Присоединение к рубильнику № 22 жил кабеля вновь построенной КЛ-0.4кВ на вновь построенный ж/дом № 36 по ул. Молодёжная	16.11.18 14:34	16.11.18 15:57
14	ВЛ-0,4кВ № 2 от ТП № 6-2	Тех. обслуживание линии	16.11.18 14:34	16.11.18 16:10
15	КЛ-0,4кВ № 11 от ТП № 6-7	Отыскание места повреждения и ремонт кабеля	16.11.18 16:47	29.11.18 17:19
16	КЛ-0,4кВ № 15 от ТП № 6-7	Отыскание места повреждения и ремонт кабеля	16.11.18 16:47	
17	КЛ-0,4кВ № 15 от ТП № 8-2	Отыскание места повреждения и ремонт кабеля	18.11.18 15:30	23.11.18 15:18
18	ТП № 6-7: 2СШ-0,4кВ	Отсоединение жил двух (нитка А и нитка Б) кабелей КЛ-0,4кВ № 11 от рубильника	19.11.18 9:05	19.11.18 9:58
19	ТП № 8-2: 1СШ-0,4кВ	Отсоединение жил кабеля КЛ-0.4кВ № 15 от рубильника	19.11.18 14:35	19.11.18 15:16
20	ТП № 46: 1СШ-0,4кВ	Замена предохранителей на отходящих присоединениях на предохранители с перерассчитанными плавкими вставками для исключения случаев не селективного отключения вводного АВ	21.11.18 8:40	21.11.18 10:24
21	ТП № 46: 2СШ-0,4кВ	Замена предохранителей на отходящих присоединениях на предохранители с перерассчитанными плавкими вставками для исключения случаев не селективного отключения вводного АВ	21.11.18 15:01	21.11.18 15:19
22	Кабель кабельного выхода с ячейки № 07 ПС35/6кВ "Алевтина" на опору № 1 ВЛ-6кВ № А-07	Ремонт кабеля	22.11.18 14:11	
23	ВЛИ-0,4кВ № 4 от ТП № 3-9	Монтаж на опоре № 1/2 шкафа учёта электроэнергии с присоединением к проводам линии жил его вводного кабеля и присоединение в нём жил кабеля КЛ-0,4кВ на участок № 10 в мкр. Уютный	22.11.18 15:22	22.11.18 16:52
24	ВЛ-6кВ № А-16 от ПС35/6кВ "Алевтина"	Включение с опоры № 1 ВЛ-6кВ № А-07 в связи с выходом её кабельного выхода из строя	22.11.18 15:49	21.11.18 18:18
25	ВЛ-0,4кВ № 6 от РТП № 4	Тех. обслуживание линии	23.11.18 9:40	23.11.18 11:00
26	ТП № 8-2: 1СШ-0,4кВ	Присоединение жил кабеля КЛ-0.4кВ № 15 к рубильнику	23.11.18 14:32	23.11.18 15:03
27	ВЛ-10кВ № Х-44 от ПС110/10кВ "Ханура"	Отыскание повреждённого участка и вывод его в ремонт	26.11.18 6:41	27.11.18 16:33
28	Кабель, нитка "А" кабельного выхода с ячейки № Х-44 ПС110/10кВ "Ханура" на опору № 1 ВЛ-10кВ № Х-44	Ремонт кабеля	26.11.18 6:41	
29	КЛ-0,4кВ № 18 от ТП № 8-3	Отыскание места повреждения и ремонт кабеля	27.11.18 15:58	03.12.18 16:27
30	ВЛ-0,4кВ № 6 от КТПН № 87	Отсоединение от проводов линии на опоре № 7 жил вводного кабеля коттеджа № 3 в посёлке Сосновый бор и демонтаж его с опоры	28.11.18 12:18	28.11.18 12:40
31	ВЛИ-0,4кВ № 9 от ТП № 3-10	Монтаж на опоре № 1/5 шкафа учёта электроэнергии с присоединением к проводам линии жил его вводного кабеля и присоединение в нём жил кабеля КЛ-0,4кВ на участок № 7 в мкр. Уютный	28.11.18 15:45	28.11.18 17:04
32	ТП № 6-7: 2СШ-0,4кВ	Присоединение жил двух (нитка А и нитка Б) кабелей КЛ-0,4кВ № 11 к рубильнику	29.11.18 14:40	29.11.18 15:44
33	КЛ-0,4кВ № 18 от ТП № 6-7	Для безопасного проведения работ по пересоединению жил кабеля КЛ-0,4кВ № 11 от ТП № 6-7 в ВРУ-0,4кВ Пищблока Гор. больницы после выполнения "фазировки"	29.11.18 16:02	29.11.18 17:19