

**Вывод в ремонт и ввод в работу электросетевых объектов филиала
АО «РСК Ямала» в г. Салехард за ноябрь 2019 года:**

№№ п/п	№ заявки	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	807	РП-3 РУ 6 кВ	Монтажные работы аппаратной части пилотной зоны "Цифровой РЭС-РСК Ямала"	05.11.19г. 10-30	
2	808	ТП-138 РУ 6 кВ яч 2 Тр-р-1	Комплексное опробование защит яч. 2 (послеаварийная проверка)	05.11.19г. 09-53	05.11.19г. 18-05
3	810	ТП-194 ВЛИ 0,4 кВ ф 2	Демонтаж ВЛИ с опоры №1 на опору № м1.1	05.11.19г. 09-48	05.11.19г. 11-14
4	816	ТП-140 ВЛИ 0,4 кВ ф № 12	Вынос опоры с земельного участка.	05.11.19г. 15-55	05.11.19г. 18-05
5	811	ВЛ-6кВ ф.24/2 участок от ТП- 115 до ТП-78	Демонтаж шлейфов на опоре №43 для работ на ТП-78	06.11.19г. 09-30	06.11.19г. 10-20
6	812	ТП-78, 78(временная)	Устранение негабарита над проезжей частью, перевод потребителей после капитального ремонта	06.11.19г. 10-10	06.11.19г. 17-32
7	813	ВЛ-6кВ ф.24/2 участок от ТП- 115 до ТП-78	Монтаж шлейфов на опоре №43 для работ на ТП-78	06.11.19г. 17-02	06.11.19г. 17-32
8	662	ТП-78 РУ 6/0,4 кВ	Капитальный ремонт	19.09.19г. 14-30	06.11.19г. 17-32
9	773	РП-1 РУ 6 кВ	Монтажные работы аппаратной части пилотной зоны "Цифровой РЭС-РСК Ямала"	24.10.19г. 09-30	06.11.19г. 20-30
10	814	ТП-92 ВЛ-0,4кВ ф№3	Замена ВЛ на ВЛИ-0,4кВ в пролетах опор 6-7, демонтаж аварийной опоры №7,1.	07.11.19г. 10-07	07.11.19г. 13-15
11	817	ТП-144 Ру-0,4кВ ф.№9	Вынос ВЛ из зоны производства работ строительной техники	08.11.19г. 09-00	08.11.19г. 10-20
12	815	ТП-33 РУ- 6/0,4кВ	Подключение АВ в рамках тех. присоединения КНС ул. Чупрова	08.11.19г. 10-40	08.11.19г. 11-35
13	818	ТП-78 РУ 6 кВ яч.1.	Изменение фазировки.	09.11.19г. 10-04	09.11.19г. 10-39
14	819	ТП-78 РУ 6 кВ 2 с.ш.	Регулировка ВН яч. 6 по ж.д.	11.11.19г. 14-30	11.11.19г. 14-50

№№ п/п	№ заявки	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
15	807	РП-3 РУ-6кВ	Монтажные работы аппаратной части пилотной зоны "Цифровой РЭС-РСК Ямала"	05.11.19г. 10-30	12.11.19г. 11-05
16	820	ТП-55а РУ- 0,4кВ ф.8	Демонтаж КЛ-0,4кВ, монтаж и подключение СИП-0,4кВ в рамках выполнения ТУ	12.11.19г. 10-00	12.11.19г. 12-00
17	822	ВЛ-6кВ ф.№9 участок от ТП- 21 до ЛРН№21	Правка опоры №30,31, монтаж укосины, перетяжка проводов, по ж\д		
18	823	ТП-140 РУ-6/ 0,4 кВ тр-р №1	Замена Тр-ра №1	18.11.19г. 09-00	19.11.19г. 13-47
19	826	ТП-140 РУ- 0,4кВ	Перевод нагрузки с ф14 на ф2 для разгрузки Т-1.	19.11.19г. 16-55	19.11.19г. 17-50
20	828	ТП-140 РУ- 0,4кВ 1,2 с.ш.	Перевод нагрузки с ф.3 на ф.16, ф.16 на ф.3, ф.2 на ф.14, ф.14 на ф.2	20.11.19г. 15-00	20.11.19г. 16-40
21	824	ТП-92 ВЛИ- 0,4кВ ф.№3	Демонтаж опоры №7.1 по замечаниям ж\д	20.11.19г. 14-45	20.11.19г. 15-55
22	830	ТП-41 ВЛ 0,4 кВ ф.20.	Переподключение гаража с траверсы дома Гаврюшина,5 на опору.	21.11.19г. 10-00	21.11.19г. 10-50
23	825	ВЛ 6 кВ ф.№9 участок от ТП- 21 до ЛР №21.	Правка опоры №30/3А, монтаж подноса, перетяжка проводов по замечаниям ж\д.	21.11.19г. 14-35	21.11.19г. 16-12
24	827	ТП-25 РУ 0,4кВ 2 С.Ш., ф.12	Перевод нагрузки с ф.3 на ф2, ф.12 на ф.3, для разгрузки 1 С.Ш. в рамках выполнения тех. условий.	22.11.19г. 09-46	22.11.19г. 12-00
25	829	ТП-703 РУ 6/0,4кВ, трансформатор	Перераспределение нагрузки, для улучшения качества электрической энергии, перевод ПБВ на одно положение выше (по результатам осмотра)	22.11.19г. 15-29	22.11.19г. 16-08
26	832	ТП-123 РУ- 6/0,4кВ	Подключение цепей коммутации в рамках проекта "Умные сети".	25.11.19г. 10-00	25.11.19г. 10-15
27	836	ТП-703 РУ- 0,4кВ ф5	Замена, переопресовка наконечника фазы "С"	25.11.19г. 10-05	25.11.19г. 10-35
28	837	ТП-21 РУ-0,4кВ 1сш ф19	Замена шлейфов от шин до АВ	25.11.19г. 16-05	25.11.19г. 16-50

№№ п/п	№ заявки	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
29	834	ТП-72 ВЛ-0,4кВ ф.№16	Демонтаж опоры №5.2а с земельного участка по письму потребителя ул. Горького, 19	26.11.19г. 09-53	26.11.19г. 11-20
30	835	ТП-293 РУ 6/0,4 кВ	Замена трансформатора 160 кВа на 250 кВа.	27.11.19г. 10-23	27.11.19г. 13-03
31	839	ТП-138 ВЛИ 0,4 кВ ф.18.	Замена приборов учета в ОДЩУ Комсомольская д. 4г.	27.11.19г. 10-02	27.11.19г. 11-30
32	841	ТП-59 Тр №1,2.	Переключение ПБВ трансформатора.	27.11.19г. 14-45	27.11.19г. 15-06
33	842	ТП-707 Тр-р.	Переключение ПБВ трансформатора.	27.11.19г. 15-42	27.11.19г. 15-51
34	843	ТП-247,248 трансформатор.	Переключение ПБВ трансформатора.	27.11.19г. 16-00	27.11.19г. 16-33
35	838	РП-4 РУ 6кВ яч.6, яч.21	Заводка и подключение КЛ. В рамках выполнения ТУ	28.11.19г. 09-04	28.11.19г. 10-56
36	457	КЛ 6 кВ ф 42/1	Вывод в ремонт одной линии ограничение пропускной способности In-250А	15.11.19г. 09-00	29.11.19г. 09-00
37	840	ТП-21 РУ 0,4 кВ ф № 19 1 с.ш. 0,4 кВ	Замена АВ 160А на 250 А, замена шлейфов в связи с ростом нагрузки	29.11.19г. 09-48	29.11.19г. 11-20
38	845	ТП-98 РУ 0,4 кВ ф № 4,6,14	Выверка схемы подключения дома ул. Губкина 6,6а	29.11.19г. 10-08	29.11.19г. 11-10
39	821	РП-2 РУ-6кВ	Вывод в ремонт 2 с.ш., для выполнения комплекса АВР по договору № РСКС-87-09-19 от 24.10.19 г.	15.11.19г. 15-03	30.11.19г. 10-10
40	799	ТП-РП-2, ТП-3-203 РУ-0,4кВ	Замена светильников, ламп. Ремонт уличного освещения	01.11.19г. 00-00	30.11.19г. 00-00