

**Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
филиала АО "РСК Ямала" в г.Муравленко за **НОЯБРЬ** 2020 г..**

№ п/п	Наименование объекта	Наименование работ	Ввод в ремонт	Вывод из ремонта
1	ВЛ-0,4кВ №7 от ТП 3-1	Отключение ж/д Новоселов 24	02.11.20 8:52	02.11.20 10:52
2	ТП-5-2 1СШ-0,4кВ.Р6 №11	Присоединение жил КЛ	03.11.20 8:49	03.11.20 10:26
3	ВЛ-0,4кВ №15 от ТП 6-1	Восстановление крепления, ремонт СИП	03.11.20 10:13	03.11.20 12:23
4	ВЛ-10кВ №9 от ТП 6-1	Для безопасного проведения работ на ВЛ-0,4кВ №15 от ТП 6-1	03.11.20 9:48	03.11.20 17:38
5	ТП-12-3 2СШ-0,4кВ.	Замена Р6 №8	03.11.20 14:23	03.11.20 15:46
6	ТП-5-2 2СШ-0,4кВ.Р6 №12	Присоединение жил КЛ	03.11.20 14:51	03.11.20 16:40
7	КЛ-0,4кВ №19 от ТП 6-1	монтаж соединительной муфты	05.11.20 9:25	05.11.20 18:07
8	ТП 6-1, 1СШ-0.4кВ	Перевод нагрузок КЛ-0,4кВ №19 ж/д ул.Энтузиастов 1	05.11.20 9:25	05.11.20 12:37
9	ТП-6-1 2СШ-0,4кВ.	Перевод нагрузок КЛ-0,4кВ №16 ж/д ул.Энтузиастов 1	06.11.20 14:41	06.11.20 16:26
10	КЛ-0,4кВ №16 от ТП 6-1	монтаж соединительной муфты	06.11.20 9:03	06.11.20 16:41
11	КЛ-10кВ №18 от РП-1 до ТП 2-1 яч.№1	Ремонт кабеля	09.11.20 9:08	
12	ВЛ-0,4кВ №8 от ТП 1-1	Ремонт проводов ВЛ	10.11.20 15:02	10.11.20 15:40
13	ТП 6-3, РУ-0.4кВ , Р6.№6	Переподключение КЛ-0,4кВ	10.11.20 14:54	10.11.20 15:48
14	ТП 5-1 РУ-0.4кВ КЛ-0.4кВ № 3 до РЩ-1	ремонт КЛ	11.11.20 11:14	
15	КЛ-0,4кВ №6 и №21 от ТП 5-2	Перевод нагрузки с ТП 5-2 на ТП 5-1	12.11.2020 8:43	12.11.2020 11:32
16	ТП 5-1: 1сш-0,4кВ	Присоединение жил КЛ (вновь построенной) к Р6.№№ 21,23,25,29	12.11.20 9:06	12.11.20 11:28
17	ТП 5-1 2СШ-0.4кВ	Присоединение жил КЛ (вновь построенной) к Р6.№№ 6,26,30.	13.11.20 9:18	13.11.20 11:27
18	РП-2, яч.№20	Монтаж МП устройства защиты "Орион-2" и опробывание защиты первичным током.	13.11.20 10:21	13.11.20 15:00
19	РТП-4, яч.№11	Монтаж и наладка устройства защиты "Орион-2" и опробывание защиты первичным током.	16.11.20 9:36	16.11.20 11:03
20	РП-1, яч.№4	Замена электродвигателя заводки привода.	17.11.20 8:58	17.11.20 10:00
21	ВЛ-10кВ №1 от ТП 57	Присоединение проводов на оп №4-1	18.11.20 9:01	18.11.20 14:00
22	РТП-4, РУ-0,4кВ, Р6.№8	Присоединение вновь проложенной КЛ-0,4кВ	18.11.20 8:15	18.11.20 9:15
23	РТП-4, РУ-0,4кВ, Р6.№15	Присоединение вновь проложенной КЛ-0,4кВ	18.11.20 9:16	18.11.20 9:30
24	МВ-10кВ РП-1, яч.№4	Замена привода	24.11.20 9:17	24.11.20 16:18
25	ВЛ-35кВ №31/2 от ПС"КНС-9"	Замена изоляторов на ВЛ	24.11.20 14:50	25.11.20 14:10
26	ТП 39,РУ-0.4кВ	Замена АВ№1	25.11.20 14:32	25.11.20 16:01
27	ВЛ-0.4кВ №15 от ТП 5-2	Отсоединение КЛ на оп№3/1 и демонтаж проводов в пролете опор №3-3/1	25.11.20 14:43	25.11.20 15:38
28	ВЛ-0.4кВ №8 от ТП 4-2	Отсоединение ВЛ на оп№6, ж/д Строителей№9	26.11.20 9:34	26.11.20 10:00
29	ВЛ-0.4кВ №12 от ТП 4-2	Восстановление проводов от оп №2	26.11.20 16:50	26.11.20 17:57