


Отчет об исполнении инвестиционной программы АО «Распределительная сетевая компания Ямала» МО Пуровский район, млн. рублей с НДС, млн. рублей с НДС

Утверждено
Исполнительный директор
АО «Распределительная сетевая компания Ямала»



№№п/п	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года*	Объем финансирования 4 квартала 2017 год								Освоено (формально освоено в отчетном квартале) млн. рублей		Всего освоено (формально освоено в отчетном квартале) млн. рублей		Остаток по финансовому результату отчетного периода*	Отражение**							
			лето		1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		за отчетный квартал	Всего за отчетный квартал		млн. руб.	%	в том числе за счет государственного бюджета	Прочие источники финансирования				
			план**	факт***	план	факт	план	факт	план	факт	план	факт											
	ВСЕГО	103,51	20,46	13,72	5,12	-	5,12	-	5,12	-	5,12	-	5,12	13,72	13,72	20,50	-	89,79	6,74	32,94%	-	-	
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.1.	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.	Создание систем противоаварийной и режимной автоматики	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.3.	Создание систем телемеханики и связи	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.4.	Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.	Новое строительство	103,51	20,46	13,72	5,12	-	5,12	-	5,12	-	5,12	-	5,12	13,72	13,72	20,50	-	89,79	6,74	32,94%	-	-	
2.1.	Энергооборудование и повышение энергетической эффективности	103,51	20,46	13,72	5,12	-	5,12	-	5,12	-	5,12	-	5,12	13,72	13,72	20,50	-	89,79	6,74	32,94%	-	-	
1	Реконструкция ЭУЭ 6 кВ ЛЭС "Южост", п. Уренгой, северная прощала	3,84	3,84	0,11	0,96	0,00	0,96	0,00	0,96	0,00	0,96	0,11	0,11	0,11	0,11	3,73	-	3,73	3,73	97,04%	-	-	
2	Реконструкция ЭУЭ 6 кВ ЛЭС "Южост", п. Уренгой, северная прощала	12,96	4,92	4,86	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	4,86	4,86	12,96	-	4,92	4,92	1,22%	-	-	
3	Перенос ВЛ 110 кВ, п. Уренгой, правый берег реки Пур (2 линия)	15,72	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	15,72	-	15,72	0,00	0,00%	-	-	
4	Реконструкция (обновление) воздушных линий электропередачи ВЛ 6 (10) кВ, в энергетическом МО Пуровский район: п. Уренгой, п. Пурпе	7,18	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Реконструкция (обновление) воздушных линий электропередачи ВЛ 0,4 кВ, в энергетическом МО Пуровский район: п. Уренгой, п. Пурпе	10,49	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Реконструкция (обновление) воздушных линий электропередачи ВЛ 6 (10) кВ, в энергетическом МО Пуровский район: п. Уренгой	7,29	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Электрооборудование импортного происхождения: "Теквэл" и т. Пурпе-Сале - строительство КТП	46,04	11,70	8,75	2,93	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	2,93	8,75	8,75	37,29	-	2,95	2,95	25,24%	-	-	
2.2.	Иные новые строительство																						
	Остаток проектов за привлеченные кредитные ресурсы																						

* В начале отчетного года.

** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

*** Накопительная погрешность за год.

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ЛЭС, ВЛ и КЛП.

Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы филиала АО «Распределительная сетевая компания Ямала» за 4 кварталы 2017 года, млн. рублей

Утверждено
Исполнительный директор
«Распределительная сетевая компания Ямала»
О.С. Шевченко
12 февраля 2018 года
М. П.



№ п/п	Источники финансирования	Объем финансирования 4 кварталы 2017 год				Планы отклонений
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	
		план*	факт**	план*	факт**	
1	Собственные средства	17,34	11,63	4,34	0,00	11,63
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции:	17,34	11,63	4,34	0,00	11,63
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	17,34	11,63	4,34	0,00	11,63
1.1.2	в т.ч. прибыль со свободного сектора	-	-	-	-	-
1.1.3	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	-	-	-	-	-
1.1.3.1	в т.ч. от технологического присоединения генерации	-	-	-	-	-
1.1.3.2	в т.ч. от технологического присоединения	-	-	-	-	-
1.1.4	Прочая прибыль	-	-	-	-	-
1.2	Амортизация	-	-	-	-	-
1.2.1	Амортизация, уценная в тарифе	-	-	-	-	-
1.2.2	Прочая амортизация	-	-	-	-	-
1.2.3	Неиспользованная амортизация	-	-	-	-	-
1.3	Возврат НДС	-	-	-	-	-
1.4	Прочие собственные средства	-	-	-	-	-
1.4.1	в т.ч. средства дописки	-	-	-	-	-
1.5	Остаток собственных средств на начало года	-	-	-	-	-
2	Привлеченные средства, в т.ч.:	-	-	-	-	-
2.1	Кредиты	-	-	-	-	-
2.2	Облигационные займы	-	-	-	-	-
2.3	Займы организаций	-	-	-	-	-
2.4	Выжестное финансирование	-	-	-	-	-
2.5	Средства внешних инвесторов	-	-	-	-	-
2.6	Использование лицензии	-	-	-	-	-
2.7	Прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-
2.8	Оплата процентов за привлеченные средства	-	-	-	-	-
	ВСЕГО источников финансирования	17,34	11,63	4,34	0,00	11,63
	для ОТК/ТТК, в том числе					
	ДПМ					
	вне ДПМ					

* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** Накопленным итогом за год.

Отчет о техническом состоянии объекта



Утверждаю
Исполнительный директор
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ
компания «Алтай»
О.С. Шевченко
2 февраля 2018 года

М. П.

№ п/п	Наименование направления/проекта инвестиционной программы	Технические характеристики			Сроки реализации		Наличие исходно-разрешительной документации			
		мощность, МВт, МВА	выработка, млн. кВт/ч	длина ВЛ, км	Год начала строительс тва	Год ввода в эксплуатац ию	Утвержденная проектно- сметная документация (+; -)	Заключение Главгосэспе ртизы России (+; -)	Оформленный в соответствии с законодательств ом землеотвод (+; -)	Разрешение на строительство (+; -)
1	Реконструкция ЗРУ 6-10 кВ № 1, г. Тарко-Сале, район ул. Геологов	5			2016	2017	+	-	+	+
2	Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС "Юность", п. Уренгой, северная промзона	9			2017	2018				
3	Перенос ВЛ 110 кВ, п. Уренгой, правый берег реки Пур (2 цели)				2018	2019				
4	Реконструкция (обновление) воздушных линий электропередач ВЛ 6 (10) кВ, в энергосистеме МО Пуровский район: г. Тарко-Сале, п. Пурпе			2,014	2017	2021				
5	Реконструкция (обновление) воздушных линий электропередач ВЛ 0,4 кВ, в энергосистеме МО Пуровский район: п. Уренгой, п. Пурпе			3	2021	2021				
6	Реконструкция (обновление) кабельных линий электропередач КЛ 6 (10) кВ, в энергосистеме МО Пуровский район : п. Уренгой			1,6	2021	2021				
7	Электрообеспечение микрорайона Молодёжный - Таёжный в г. Тарко-Сале - строительство КТП	6		2,4	2017	2020				