

**Вывод в ремонт и ввод в работу электросетевых объектов филиала  
АО «РСК Ямала» в г. Салехард за май 2021 года:**

№№ п/п	№ заявки	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	113	КЛ-6кВ Полярник - РП-3/1,2	АВР	29.04.21г. 15-00	01.05.21г. 23-24
2	115	ПС"Д" портал ВЛ- 35кВ Дизельная	Снятие гнезда	03.05.21г. 14-32	03.05.21г. 15-30
3	116	ТП-91 РУ 0,4 кВ.	Проверка работы АВР.	06.05.21г. 00-18	06.05.21г. 00-38
4	118	ПС"Д" 2 с.ш. -35кВ	снятие постороннего предмета с портала Т-2	10.05.21г. 01-00	10.05.21г. 01-22
5	124	ПС "Д" 1 с.ш 35 кВ.	Снятие посторонних предметов с портала Т-1.	14.05.21г. 09-50	14.05.21г. 10-10
6	121	ТП-2 РУ-6/0,4кВ	Высоковольтные испытания оборудования, протяжка и протирка болтовых контактных соединений	17.05.21г. 09-34	17.05.21г. 17-58
7	127	ТП-100 ВЛ-0,4кВ ф.№9	Изменение схемы подключения общегаражного ВРУ (с временной схемы на постоянную)	18.05.21г. 09-45	18.05.21г. 11-32
8	135	ТП-165 РУ-0,4кВ яч.№3	Замена блока управления ВВ (по результатам осмотра)	18.05.21г. 09-50	18.05.21г. 10-30
9	128	ТП-163,163(вр) с.ш. 0,4 кВ.	Перевод потребителей с ТП-163(вр) на ТП- 163(подготовка демонтажа временной ТП)	19.05.21г. 09-31	19.05.21г. 11-05
10	129	ТП-123,123(вр) с.ш. 0,4 кВ.	Перевод потребителей с ТП-123(вр) на ТП- 123(подготовка демонтажа временной ТП)	19.05.21г. 15-01	19.05.21г. 16-22
11	122	ТП-8 РУ 6 кВ 1 с.ш.	Техническое обслуживание согласно графика.	18.05.21г. 09-43	19.05.21г. 16-23
12	131	ТП-119 ВЛ 0,4 кВ ф.№16.	Подключение ЩУ на м-н "Каспий"	19.05.21г. 15-00	19.05.21г. 16-20
13	125	ТП-8 РУ 6 кВ 1 с.ш. Тр-р №1.	Высоковольтные испытания оборудования, протяжка и протирка болтовых контактных соединений	18.05.21г. 09-43	19.05.21г. 17-20

№№ п/п	№ заявки	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
14	132	ВЛ-6кВ ф№17	Демонтаж и вывоз ТП-163(врем)	20.05.21г. 09-30	20.05.21г. 10-56
15	134	ТП-34 РУ-6/0,4кВ	Замена тр-ра	20.05.21г. 14-00	20.05.21г. 18-44
16	133	ВЛ-6кВ ф№49	Демонтаж и вывоз ТП-123(врем)	20.05.21г. 14-44	20.05.21г. 15-46
17	136	ТП-165 РУ 6кВ яч.№12	Замена терминала защит (по результатам осмотра)	21.05.21г. 09-30	21.05.21г. 10-08
18	137	ТП-60 РУ 0,4кВ ф.№26	Заводка и подключение ЩУ согласно ТУ №1494. Строительная площадка	21.05.21г. 09-44	21.05.21г. 10-08
19	142	ТП-165 РУ 0,4кВ ф. 3,15	АВР ул. Чубынина, 24 1,2,3подъезд	21.05.21г. 10-24	21.05.21г. 11-19
20	123	ТП-8 РУ 6кВ 2 с.ш.	Техническое обслуживание согласно графика.	20.05.21г. 09-00	21.05.21г. 14-15
21	126	ТП-8 РУ 6кВ 2 с.ш. Тр-р №2	Высоковольтные испытания оборудования, протяжка и протирка болтовых контактных соединений	20.05.21г. 10-02	
22	119	КЛ-6кВ Полярник - РП-3/1, КЛ-6кВ Полярник-КРУН- 3/1, КЛ-6кВ Полярник-КРУН- 4/1	Проверка АВР, вывод в ремонт для ТО на ПС "Полярник"	17.05.21г. 05-56	22.05.21г. 19-03
23	139	ТП-3 РУ 6/0.4 кВ.	Высоковольтные испытания оборудования, протяжка и протирка болтовых контактных соединений	24.05.21г. 09-17	24.05.21г. 11-40
24	141	ТП-4 РУ 6/0,4 кВ.	Высоковольтные испытания оборудования, протяжка и протирка болтовых контактных соединений.	25.05.21г. 09-30	25.05.21г. 16-32
25	145	ПС "Д", РП "Ц", ПС "Т"	Опробование АВР на ПС "Северное сияние"	26.05.21г. 13-01	26.05.21г. 15-42
26	150	ВЛ 6кВ ф.3 участок от ТП-35	ЛР-57, ТП-34 ВН ввод в ТП ремонт, регулировка (по замечаниям журнала дефектов)	28.05.21г.	28.05.21г.
27	143	ТП-9 РУ-6кВ 1с.ш., Т-1	Высоковольтные испытания оборудования, протяжка и протирка болтовых контактных соединений	26.05.21г. 09-34	27.05.21г. 17-27

№№ п/п	№ заявки	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
28	144	ТП-9 РУ-6кВ 1 с.ш.	Техническое обслуживание согласно графика.	26.05.21г. 09-34	27.05.21г. 17-27
29	151	ТП-59 ВЛ-0,4кВ ф.11	Подключение ЩУ на больницу водников	28.05.21г. 18-32	28.05.21г. 18-53
30	804	Опоры ЛЭП- 6/0,4кВ	Проведение строительных работ по подвесу диэлектрического волоконно - оптического кабеля	11.12.20г. 16-30	28.05.21г. 18-00
31	140	КЛ-6кВ Полярник- РП-3/2, КЛ-6кВ Полярник-КРУН- 3/2, КЛ-6кВ Полярник КРУН- 4/2	Проверка АВР, вывод в ремонт для ТО на ПС "Полярник"	24.05.21г. 05-37	29.05.21г. 21-00
32	148	ТП-9 РУ-6кВ 2 с.ш.	Техническое обслуживание согласно графика.	28.05.21г. 11-12	31.05.21г. 08-50
33	146	ТП-140 ВЛ-0,4кВ ф.№13	Перенос ЩУ по письму потребителя	31.05.21г. 09-27	31.05.21г. 10-15
34	152	ТП-25 РУ-0,4кВ 1 с.ш.	Замена прибора учета по ж/д	31.05.21г.	31.05.21г.
35	158	ТП-192 РУ-6кВ яч.№10 Т-2	Замена терминала защит	31.05.21г. 14-36	31.05.21г. 16-18
36	149	ТП-9 РУ-6кВ 2 с.ш.	Высоковольтные испытания оборудования, протяжка и протирка болтовых контактных соединений	28.05.21г. 11-12	31.05.21г. 16-40
37	114	ТП-РП-2, ТП-3-206	Замена светильников, ламп. Ремонт уличного освещения	01.05.21г. 00-00	31.05.21г. 24-00
38	130	РС "Т" ОРУ-35кВ	Работы в охранной зоне, ремонт мачт охранного освещения ГТЭС "Обдорск" МО №7,8	17.05.21г. 15-30	31.05.21г. 18-00