

**Вывод в ремонт и ввод в работу электросетевых объектов филиала  
АО «РСК Ямала» в г. Салехард за сентябрь 2021 года:**

№№ п/п	№ заявки	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	430	ТП-192 ВЛИ 0,4 кВ ф.№8	Перенос опоры из зоны строительства дороги	01.09.21г. 09-30	01.09.21г. 11-54
2	422	РП "Ц" ТН-1,2,3,4 6кВ, ПС "Т" ТН-1,2 35 кВ	Поочередный вывод для проверки	01.09.21г. 10-35	01.09.21г. 16-18
3	426	КЛ-6кВ ф. РП "Ц" - РП-2	АВР	29.08.21г. 10-40	02.09.21г. 12-24
4	428	ТП-126Б РУ- 6/0,4кВ	ТО по графику	02.09.21г. 15-00	02.09.21г. 17-50
5	431	КЛ-6кВ ф.50 участок от ТП-8 до ТП-198	Перекладка КЛ-6 кВ в новую трассу	02.09.21г. 14-00	02.09.21г. 18-27
6	434	ТП-75 ВЛИ 0,4кВ ф.№2	Перетяжка СИП	02.09.21г. 19-07	02.09.21г. 20-32
7	427	РП-1 РУ 6кВ яч.1.8	Ремонт цепей управления ячейки (приказ №0187)	02.09.21г. 09-30	03.09.21г. 00-18
8	432	ПС "Т" КРУН-3 2 СШ	Регулировка ТН-2 яч. № 2.4	02.09.21г. 11-14	03.09.21г. 02-00
9	354	ВЛ 35 кВ Северное- Сияние Турбинная- 2	Вывод защиты ДЗЛ в связи с неселективной работой, до устранения неисправности	02.08.21г. 15-00	03.09.21г. 16-10
10	433	ТП-133 РУ-6/0,4кВ	ТО по графику	06.09.21г. 09-30	06.09.21г. 11-49
11	438	ТП-38,62.	Перевод нагрузки, подготовка рабочего места по заявке №437.	07.09.21г. 00-12	07.09.21г. 00-17
12	437	ТП-136 РУ-6/0,4кВ 1,2 с.ш.	ТО по графику	07.09.21г. 09-36	07.09.21г. 16-12
13	439	ТП-35,62	Восстановление нормальной схемы (по заявке №437)	08.09.21г. 00-07	08.09.21г. 00-09
14	443	ТП-42 РУ 0,4 кВ ф.№4.	Монтаж, и подключение прибора учета ул. А. Мыс д. 20 кв.1,2.	08.09.21г. 10-26	08.09.21г. 12-13
15	447	КЛ-6кВ от РП-4 до ТП-209	АВР	08.09.21г. 18-36	08.09.21г. 22-48
16	436	ВЛ-6кВ ф№14 участок от ТП-6 (от опоры 47 до 52.1.2)	Замена провода на СИП, замена траверс.	08.09.21г. 09-07	09.07.21г. 17-50
17	444	ТП-164 РУ-6/0,4кВ	ТО по графику	09.09.21г. 09-39	09.09.21г. 12-24

№№ п/п	№ заявки	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
18	442	ВЛ-6кВ ф№16	Подготовка рабочего места по заявке №441. Перевод участка ф№14 через ЛР-55 на ф№16.	09.09.21г. 17-43	09.09.21г. 17-50
19	455	КЛ 6 кВ от РП-4 до ТП-209.	Подключение и фазировка после ремонта, восстановление нормальной схемы	09.09.21г. 19-05	09.09.21г. 22-21
20	440	ТП-126,126а,126б,126в	Опробование ДГ под нагрузкой, согласно графика	10.09.21г. 10-34	10.09.21г. 11-35
21	445	ТП-147 РУ-6/0,4кВ 1,2 с.ш.	ТО по графику	10.09.21г. 09-30	10.09.21г. 16-05
22	446	ВЛ 6 кВ ф.№9.	Врезка и подача напряжения на ТП-95(в рамках кап. ремонта)	13.09.21г. 09-02	13.09.21г. 10-41
23	454	ПС "Т" ОРУ-35, ОПУ	Вывод из работы ДЗЛ ВЛ-35 кВ Северное Сияние-Турбинная-1 для изменения уставок	13.09.21г. 09-05	13.09.21г. 11-07
24	453	ТП-164 ВЛ 0,4 кВ ф.№8.	Замена ВЛ 6 кВ на ВЛИ 6 кВ	13.09.21г. 14-30	13.09.21г. 17-40
25	255	КЛ 6 кВ от КРН-39 до ТП-192 яч. №14.	АВР	28.06.21г. 12-30	13.09.21г. 19-05
26	450	ТП-41 ВЛ-0,4кВ ф №12,20	Переустановка опоры в новое основание (по журналу дефектов).	14.09.21г. 09-46	14.09.21г. 12-42
27	452	ТП-247 РУ-6/0,4кВ	ТО, ВВ испытания	14.09.21г. 09-43	14.09.21г. 11-46
28	451	ВЛ-6кВ ф№4 участок от ТП-80 до ТП-58	Правка опоры	14.09.21г. 14-30	14.09.21г. 16-39
29	461	ТП-58 ВЛИ-0,4кВ ф№8	Монтаж анкерного крепления, наращивание СИП.	14.09.21г. 13-40	14.09.21г. 16-39
30	412	ПС "Т" КРУН-3 яч.2.5.	Ремонт ТН-2	20.08.21г. 10-00	14.09.21г. 11-10
31	304	РП-4	Вывод в ремонт 1 с.ш. 6 кВ, для посигнальной проверки системы АСДУ, на платформе нового ПТК "Энергомир"	22.07.21г. 10-00	14.09.21г. 23-37
32	456	ТП-151 ВЛ-0,4кВ ф№4	Замена АС на СИП	14.09.21г. 09-01	15.09.21г. 11-10
33	458	ТП-248 РУ-6/0,4кВ	ТО, ВВ испытания	15.09.21г. 14-43	15.09.21г. 15-58

№№ п/п	№ заявки	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
34	459	ТП-147 ВЛ-0,4кВ ф.№8	Перевод потребителей на новую ВЛИ-0,4 кВ	15.09.21г. 14-00	15.09.21г. 18-08
35	462	ТП-100 Трансформатор №1	Устранение нагрева шпильки, сторона 0,4 кВ. Испытание и проверка.	15.09.21г. 09-30	15.09.21г. 10-50
36	353	КЛ-6кВ ф РЗ-1.5 до ТП-198	АВР	30.07.21г. 20-00	15.09.21г. 17-15
37	463	ТП-79 ВЛ-0,4кВ ф.№12	Переключение потребителя ул. Мичурина, 1а Перевод потребителя ул. Мичурина, 3 на ТП198	16.09.21г. 09-30	16.09.21г. 11-16
38	467	ТП-78 ВЛИ-0,4кВ ф.№15	АВР, подвес СИПа	16.09.21г. 15-10	16.09.21г. 17-05
39	464	ВЛ-6кВ ф.№14 участок от ПС"Т" до КРН-39	Ремонт ЛР КРН-39	16.09.21г. 14-40	16.09.21г. 15-41
40	472	КВЛ 6 кВ ф.№16.	Восстановление нормальной схемы ф №16 6 кВ. Перевод ТП-38,62,136.	19.09.21г. 02-01	19.09.21г. 02-14
41	473	ВЛ-6кВ ф.№6	Демонтаж дымовой трубы котельная №21	20.09.21г. 10-04	20.09.21г. 15-57
42	466	ТП-95 РУ-0,4кВ	Перевод потребителей (в рамках капитального ремонта)	20.09.21г. 09-00	20.09.21г. 11-47
43	465	ВЛ-6кВ ф.№9	Восстановление нормальной схемы, отключение ТП-95(вр.) (в рамках капитального ремонта)	20.09.21г. 09-00	20.09.21г. 10-49
44	457	ВЛ-6кВ ф.№14 участок от ТП-6 до ТП-8	Восстановление ВЛ-6кВ в пролетах опор №47,48	20.09.21г. 14-07	20.09.21г. 15-29
45	474	ВЛ-6кВ ф.№27 от ЛРН№173 до ТП-184	АВР ЛРН№260	20.09.21г. 16-07	20.09.21г. 18-07
46	441	ВЛ-6кВ ф.№14 участок от ТП-6 до опоры №47	Замена проводов АС на СИП, траверс	10.09.21г. 12-30	20.09.21г. 15-29
47	331	ТП-95	Кап. ремонт ТП-95	30.07.21г. 09-03	20.09.21г. 11-47
48	448	ТП-95	Подача напряжения на 72 часа (в рамках капитального ремонта)	13.09.21г. 12-15	20.09.21г. 11-47
49	468	ТП-84 РУ 0,4 кВ ф.№26.	Работы по замене КЛ 0,4 кВ в ВРУ ул. Чубынина,12	21.09.21г. 09-11	21.09.21г. 17-54

№№ п/п	№ заявки	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
50	460	ТП-145	Опробование АДГ	22.09.21г. 10-00	22.09.21г. 10-44
51	470	ТП-166 РУ-6кВ яч.5	Замена терминала защит	22.09.21г. 09-30	22.09.21г. 12-12
52	476	ТП-153 ВЛ-0,4кВ ф.2,7	Вынос из зоны строительства ТП-200	22.09.21г. 14-58	22.09.21г. 16-44
53	478	ТП-4 РУ-0,4кВ ф.№8	Проведение ремонтных работ в ВРУ ул. Северная, 3	23.09.21г. 12-00	23.09.21г. 15-01
54	469	РП-2 РУ-6кВ 1сш	Вывод в ремонт для изменения конфигурации, проверка оборудования	22.09.21г. 09-09	23.09.21г. 17-05
55	479	ТП-27 РУ-0,4кВ ф.№7	Подключение РЩ, ул. Щорса 19, для ремонта здания.	23.09.21г. 19-00	23.09.21г. 19-30
56	477	ТП-122а РУ-0,4кВ 1с.ш.	Замена рубильника №9 на АВ (термическое повреждение)	24.09.21г. 14-54	24.09.21г. 16-11
57	475	ТП-166 РУ-6кВ яч.№3	Замена терминала защит	24.09.21г. 09-00	24.09.21г. 11-00
58	482	РП-2 РУ-6кВ яч.№16	Замена блока связи	24.09.21г. 14-52	24.09.21г. 17-01
59	480	ТП-6 ВЛ-0,4кВ ф6,8.	Перевод потребителей с ф 8 на ф 6(в рамках кап. ремонта).	27.09.21г. 09-00	27.09.21г. 10-05
60	483	ТП-38 ВЛ-0,4кВ ф10	Перенос ВЛ на вновь установленные опоры.	27.09.21г. 14-40	27.09.21г. 17-24
61	484	ТП-145	Опробование АДГ согласно графика	28.09.21г. 09-12	28.09.21г. 10-03
62	481	ВЛ-6кВ ф.№17,49	Установка и подключение ТП-123(вр.), ТП-163(вр.), ремонт КРН-129	28.09.21г. 14-33	28.09.21г. 17-17
63	488	ВЛ 6 кВ ф.№7.	Замена опорного изолятора на опоре № 40.1.	29.09.21г. 16-03	29.09.21г. 17-02
64	486	РП-2 РУ 6 кВ яч. 2.10,2.7.	Изменение конфигурации, проверка оборудования	29.09.21г. 09-15	29.09.21г. 18-37
65	485	ТП-137 РУ-6/0,4кВ Т-1, Т-2	ТО, высоковольтные испытания	29.09.21г. 09-30	30.09.21г. 11-40