

**Вывод в ремонт и ввод в работу электросетевых объектов филиала
АО «РСК Ямала» в г. Салехард за октябрь 2021 года:**

№№ п/п	№ заявки	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	494	ВЛ-6кВ ф№14	Вырезка пролета от опоры №22/1 до 22/2.	01.10.21г. 09-00	01.10.21г. 09-31
2	489	ТП-159 РУ-6кВ яч№8	Замена терминала защит.	01.10.21г. 14-28	01.10.21г. 16-47
3	378	ТП-41 РУ-6кВ 1 сш, Т-1,Т-3	ТО, высоковольтные испытания оборудования	10.08.21г. 09-30	01.10.21г. 15-05
4	490	ТП-77 РУ-6кВ яч.1	Замена терминала защит	04.10.21г. 09-19	04.10.21г. 16-14
5	499	ВЛ-6кВ ф14	Врезка пролета от опоры №22/1 до 22/2 восстановление нормальной схемы (в рамках капитального ремонта)	05.10.21г. 09-05	05.10.21г. 11-48
6	497	ТП-11 РУ-6кВ яч12	Замена терминала защит по журналу дефектов.	05.10.21г. 09-45	05.10.21г. 10-22
7	498	ТП-155 РУ-6кВ яч9	Замена терминала защит по журналу дефектов.	05.10.21г. 14-30	05.10.21г. 16-27
8	493	ВЛ-6кВ ф№14 участок от ТП-94 до ТП-30	Замена участка ВЛ-6кВ на КЛ-6кВ от опоры №22/2 до 22/6.	01.10.21г. 09-42	05.10.21г. 11-48
9	491	РП-2 РУ-6кВ яч.2.11	Изменение конфигурации, проверка оборудования	04.10.21г. 09-56	05.10.21г. 22-51
10	510	ТП-78 РУ-6кВ яч.1,3 КЛ-6кВ ф.24/2 участок от ЛР-41 до ТП-78	Вывод в ремонт для замены концевой муфты	05.10.21г. 16-00	06.10.21г. 16-34
11	501	ТП-185 РУ 6 кВ яч. №5.	Замена терминала защит	07.10.21г. 09-14	07.10.21г. 14-28
12	511	ВЛ-6кВ ф.№24/2	Включение ЛРН№41	08.10.21г. 00-00	08.10.21г. 00-09
13	503	ТП-41 Т-2; 4	ТО, высоковольтные испытания	07.10.21г. 09-35	08.10.21г. 11-30
14	509	ТП-165 РУ 6кВ яч. 14	Ремонт ВН ТСН-2 яч.14 по ж/д	08.10.21г. 10-05	08.10.21г. 16-00
15	519	ТП-192 РУ-0,4кВ ф.22	Перенос ВЛ на существующие опоры	09.10.21г. 09-02	09.10.21г. 11-43
16	515	ТП-119 РУ 0,4кВ 1 СШ	Замена АВ №4 по замечаниям ж/д	11.10.21г. 09-55	11.10.21г. 11-46
17	516	ТП-38 РУ 0,4кВ ф.№10	Перенос магистрального провода на вновь смонтированную опору	11.10.21г. 09-20	11.10.21г. 11-55

№№ п/п	№ заявки	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
18	513	Участок ВЛ 6кВ от опоры №12 до опоры №15 ф. №15	Вывод в ремонт ВЛ для монтажа КЛ 6кВ в рамках СМР	08.10.21г. 14-11	11.10.21г. 18-21
19	517	ТП-163 РУ 6/0,4 кВ	Перевод потребителей на временную ТП	12.10.21г. 09-30	12.10.21г. 11-27
20	518	ТП-123 РУ 6/0,4 В	Перевод потребителей на временную ТП	12.10.21г. 14-37	12.10.21г. 16-10
21	525	ТП-85(н) РУ 0,4 кВ ф.1.	Переопрессовка наконечников (сетевой насос №2)	12.10.21г. 09-00	12.10.21г. 12-00
22	502	ТП-41 РУ 6кВ 2 С.Ш.	ТО	07.10.21г. 10-17	12.10.21г. 23-15
23	523	ВЛ-6кВ ф№25/2	Ремонт ЛР-6кВ КРН-№146	13.10.21г. 10-23	13.10.21г. 12-10
24	514	КЛ-6кВ от КРН-146 до ТП-73	Вывод в ремонт для производства АВР (течь масла из концевой муфты)	13.10.21г. 10-23	13.10.21г. 12-10
25	531	ВЛ-6кВ Ф25/2 КРН-148	Монтаж концевой муфты КЛ-6кВ к ТП-121.	13.10.21г. 14-30	13.10.21г. 16-15
26	526	ВЛ-6кВ ф.№14 участок от ТП-192 до ТП-6	Регулировка ЛР в КРН-40 по ж/д	14/10/21у/ 14-36	14/10/21у/ 16-07
27	533	ТП-101 КЛ 0,4кВ ф.№7	АВР	15.10.21г. 10-10	15.10.21г. 16-57
28	527	ТП-21 Т-2	Т-2 замена наконечника фазы "С" сторона 0,4кВ	11.10.21г. 21-30	15.10.21г. 18-05
29	492	ТП-137 Т-1	Ремонт	29.09.21г. 17-40	15.10.21г. 22-09
30	535	РП-2 РУ-6кВ яч.№1.9 ф.№24/2.	Изменение конфигурации, проверка оборудования.	18.10.21г. 15-07	18.10.21г. 16-41
31	529	ВЛ-6кВ участок от ТП-115 до ТП-78 Ф24/2.	Регулировка ЛР №41.	18.10.21г.10-02	18.10.21г. 11-20
32	537	ВЛ 6 кВ ф.№7	Ввод в работу ТП-131	19.10.21г. 00-04	19.10.21г. 00-11
33	534	ТП-201 ВЛ-0,4кВ ф.3	Переподключение потребителя в рамках выполнения ТУ 1698 (с 220В на 380В)	19.10.21г. 09-33	19.10.21г. 11-00
34	532	ВЛ-6кВ ф.37 участок от ТП-110 до ТП-96	Регулировка ЛР на ТП-33	19.10.21г. 09-30	19.10.21г. 11-19
35	536	РП--2 РУ-6кВ яч.1.8 ф.25/2	Изменение конфигурации, проверка оборудования	19.10.21г. 10-01	19.10.21г. 15-55

№№ п/п	№ заявки	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
36	521	ТП-41 РУ-6/0,4кВ 1,2 с.ш.	Строительно-монтажные работы. Пусконаладочные работы	14.10.21г. 09-18	20.10.21г. 16-36
37	540	РП-2 РУ-6кВ яч.2.4 ф.№25/1	Изменение конфигурации, проверка оборудования	20.10.21г. 09-00	20.10.21г. 18-19
38	528	ВЛ-6кВ ф.№36	Регулировка привода ЛР-261	20.10.21г. 14-30	20.10.21г. 17-50
39	541	РП-2 РУ-6кВ яч.№2.2. фю№35	Изменение конфигурации, проверка оборудования	21.10.21г. 09-00	21.10.21г. 16-45
40	549	РП-1 РУ 6кВ яч.1.6 ф.27	Подготовка РМ по заявке (545)	22.10.21г. 00-00	22.10.21г. 00-01
41	538	ПС 110 кВ Полярник 1,3С-6 кВ,2,4С-6кВ.	Опробование АВР	22.10.21г. 10-39	22.10.21г. 12-27
42	553	ТП-185 РУ 6 кВ яч.№16.	Регулировка ШР ТСН-2	22.10.21г. 11-35	22.10.21г. 11-54
43	545	Участок ВЛИ 6 кВ ф.№27	Раскатка ВЛИ 0,4 кВ в рамках выполнения ТУ	22.10.21г. 09-30	22.10.21г. 17-35
44	542	РП-2 РУ 6 кВ яч.№1.7 ф.№23.	Изменение конфигурации, проверка оборудования	22.10.21г. 08-54	22.10.21г. 16-44
45	550	РП-1 РУ 6кВ яч.1.6 ф.27	Восстановление нормальной схемы	23.10.21г. 00-00	23.10.21г. 00-01
46	544	РП-2 яч.2.3 ф.24/1	Изменение конфигурации, проверка оборудования	25.10.21г. 09-10	25.10.21г. 15-42
47	551	ПС "Т" КРУН-4 яч.2.3 ф.33	Подготовка РМ по заявке (548)	26.10.21г. 00-00	26.10.21г. 00-01
48	557	ТП-700-707	Переключение ПБВ для улучшения качества эл. энергии	25.10.21г. 10-20	26.10.21г. 15-10
49	554	ТП-38 ВЛ 0,4кВ ф.№11	Перенос проводов на новую опору.	26.10.21г. 14-41	26.10.21г. 15-39
50	522	ТП-38 РУ 6кВ 1 СШ	Ремонт МВ 6кВ яч.№5	13.10.21г. 09-30	26.10.21г. 16-17
51	546	ТП-41 РУ 6кВ 1 СШ	Посигнальная проверка	26.10.21г. 09-13	26.10.21г. 16-49
52	182	КЛ-6кВ от ТП-159 до ТП-96	АВР КЛ-6кВ	05.06.21г. 07-00	27.10.21г. 00-39
53	580	КЛ-6кВ ф.№37 участок от ТП-159 до ТП-96	Ввод в работу по нормальной схеме	27.10.21г. 00-30	27.10.21г. 00-39
54	558	РП-2 ф.№26 яч.2.11.	Изменение конфигурации, проверка оборудования	27.10.21г. 09-05	27.10.21г. 10-43

№№ п/п	№ заявки	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
55	563	РП-2 РУ 6 кВ яч.1.3, яч.2.10.	Поочередный вывод в ремонт яч.1.3, яч. 2. 10, для изменения конфигурации, проверки оборудования.	27.10.21г. 14-05	27.10.21г. 17-38
56	562	ТП-703-707	Переключение ПБВ трансформаторов, для улучшения качества эл. энергии	27.10.21г. 14-45	27.10.21г. 16-00
57	548	ВЛ 6 кВ ф.№33 участок от ПС "Т" КРУН-4 до КРН-155	Ремонт кабельной эстакады	26.10.21г. 09-47	27.10.21г. 17-00
58	559	ТП-41 РУ-6кВ 2сш	Посигнальная проверка.	28.10.21г. 09-00	28.10.21г. 14-30
59	555	ВЛ-6кВ Ф№36.	Опора №4 демонтаж проводов, перетяжка проводов в пролетах опор №3-5.	28.10.21г. 09-38	28.10.21г. 11-22
60	561	ТП-59 ВЛ-0,4кВ ф№1	Перетяжка проводов, увеличение габарита над проезжей частью.	28.10.21г. 09-30	28.10.21г. 12-00
61	543	ТП-91 РУ-6кВ 2СШ яч9	Ремонт КЛ-6кВ от ТП-91 яч9 до ТП-53 яч2 по журналу дефектов.	22.10.21г. 15-43	28.10.21г. 18-25
62	425	КЛ 6 кВ ф.№28 участок от ТП-53 яч.2 до ТП-91 яч.9.	Вывод в ремонт для замены концевых муфт	27.08.21г. 15-50	28.10.21г. 23-25
63	552	ПС "Т" КРУН-4 яч.2.3. ф.№33.	Восстановление нормальной схемы	29.10.21г. 00-00	29.10.21г. 00-04
64	487	КЛ 6 кВ ф.№14 участок от КРН-39 до ТП-192	АВР	26.09.21г. 12-30	28.10.21г. 11-41
65	449	КЛ-6кВ ф.50 участок от ТП-8 до ОР-3	АВР	09.09.21г. 16-09	29.10.21г. 15-42
66	565	РП-2 РУ-6кВ яч.1.3, 1.6, 2.6, 1.10	Изменение программного обеспечения терминала защит	29.10.21г. 09-30	29.10.21г. 15-59
67	556	ТП-141 РУ-0,4кВ ф.11, 12	Проведение ремонтных работ в ВРУ Республики 49	29.10.21г. 09-00	29.10.21г. 16-29
68	506	ТП-РП-2 ТП-3-206	Замена светильников, ламп. Ремонт уличного освещения	05.10.21г. 00-00	31.10.21г. 00-00

№№ п/п	№ заявки	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
69	567	ВЛ 6кВ ф.№6	Отключение электроэнергии для проведения АВР по восстановлению теплоснабжения объектов ул. Броднева, З. Космодемьянской, Губкина, Матросова	01.11.21г. 09-44	01.11.21г. 22-11