

**Вывод в ремонт и ввод в работу электросетевых объектов филиала
АО «РСК Ямала» в г. Салехард за март 2022 года:**

№ № п/п	№ заявк и	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	64	ТП-36 РУ 6 кВ яч. № 2.2	Замена терминала защит	02.03.22г. 09-06	02.03.22г. 11-22
2	68	ВЛ 6кВ ф.№ 7	Вынос опоры №43, СМР и ПНР	02.03.22г. 14-00	02.03.22г. 18-28
3	76	ВЛ-6кВ ф.№ 7	АВР	02.03.22г. 19-38	02.03.22г. 20-53
4	63	КЛ-6 кВ РП-3/2 яч. 2.6	Снятие нагрузки с КЛ- 6кВ Полярник РП-3/2	02.03.22г. 09-04	02.03.22г. 22-01
5	73	ТП-117 РУ 0,4 кВ ф.№7	Переопрессовка наконечников, устранение нагрева	03.03.22г. 10-00	03.03.22г. 10-47
6	71	ТП-106 РУ 6 кВ яч.№1.1,1.2,1.3,1.4,1.6,1.7,1. 8,1.9.	Протяжка шинного моста по замечаниям ж/д	03.03.22г. 10-25	03.03.22г. 17-30
7	77	ТП-705 ВЛИ 0,4кВ ф.2,3	Перераспределение нагрузки для улучшения качества электрической энергии	03.03.22г. 19-23	03.03.22г. 20-25
8	69	КЛ-6кВ ПС "Турбинная" КРУН 4/2 яч.2.6	Снятие нагрузки с КЛ-6кВ ПС "Полярник" яч.№2.12 - КРУН 4/2 яч.2.6	04.03.22г. 09-03	05.03.22г. 08-25
9	75	ТП-80 Т-1	Доливка масла, устранение нагрева шпильки 0,4кВ фаза "В"	05.03.22г.	05.03.22г.
10	78	ТП-23 ВЛ-0,4кВ ф.4.8	Перераспределение нагрузки для улучшения качества электрической энергии	05.03.22г.	05.03.22г.
11	74	ТП-141 РУ-0,4кВ ф.№11	Замена ВРУ в здании ул. Республики, 49	10.03.22г. 14-00	10.03.22г. 17-53
12	79	ТП-126,126А,126Б, 126В	Опробование АДГ	11.03.22г. 09-30	11.03.22г. 10-11
13	80	ТП-23 РУ 0,4кВ ф.4.8	Перераспределение нагрузки для улучшения качества электрической энергии	11.03.22г. 10-00	11.03.22г. 11-22
14	84	ВЛ-6кВ ф№24/1 участок от РП-2 до КРН-89, ЛРН№90.	Перевод нагрузки с ВЛ- 6кВ ф№24/1 на ВЛ-6кВ ф№24/2, подготовка рабочего места по заявке №83	16.03.22г. 00-02	16.03.22г. 00-46

№ № п/п	№ заявк и	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
15	81	ТП-145 РУ-0,4кВ	Опробование АДГ	16.03.22г. 15-00	16.03.22г. 15-20
16	87	ТП-79 РУ 0,4 кВ, Тр-р №1,2.	Заводка и подключение КЛ 0,4 кВ	18.03.22г. 09-26	18.03.22г. 16-43
17	51	ВЛ 6 кВ ф.№12/1 КРН-247	Отключение КРН для реконструкции ТП-702.	21.02.22г. 09-20	18.03.22г. 18-00
18	86	ТП-171 РУ-0,4кВ (котельная администрации)	Опробование АДГ	19.03.22г. 10-00	19.03.22г. 10-33
19	83	ВЛ-6кВ ф.24/1 участок от РП-2 до КРН-89, ЛР-90	Замена участка КЛ-6кВ и концевой муфты с маслонаполненной КЛ на КЛ из шитого полиэтилена (в соответствии с техническим решением)	16.03.22г. 11-22	22.03.22г. 01-24
20	91	ВЛ-6кВ ф.24/1	Ввод в работу, подготовка к работе 24/1	22.03.22г. 01-00	22.03.22г. 01-24
21	92	ВЛ 6 кВ ф.№24/2	Подготовка РМ по заявке №93	22.03.22г. 09-00	22.03.22г. 12-04
22	90	ТП-78 ВЛ 0,4 кВ ф.№15.	Подключение ЩУ Красный Октябрь 29а	22.03.22г. 14-31	22.03.22г. 15-52
23	94	ТП-85А РУ-0,4кВ	Проверка АДГ под нагрузкой	24.03.22г. 09-00	24.03.22г. 09-58
24	100	ТП-62 РУ-0,4кВ ф.2,4	Подключение ЩУ, АДГ	24.03.22г. 09-30	24.03.22г. 11-50
25	93	КЛ-6кВ ф.24/2 участок от РП-2 до первой опоры	Замена участка КЛ-6кВ и концевой муфты с маслонаполненной КЛ на КЛ из шитого полиэтилена	22.03.22г. 15-15	24.03.22г. 17-57
26	96	ВЛ-6кВ ф.№36	Подключение ВЛ-6кВ опора №61 к РЛНД	25.03.22г. 09-00	25.03.22г. 11-02
27	101	ВЛ-6кВ Ф№24/2 участок от ТП-115 до РП-2	Подключение КЛ- 6кВ, фазировка	25.03.22г. 09-36	25.03.22г. 11-32
28	89	ТП-8 РУ- 0,4кВ. Арбитражный суд	Проверка АДГ по нагрузкой	25.03.22г. 18-02	25.03.22г. 18-10
29	97	ТП-702 РУ-6/0,4кВ	Подача напряжения на 72 часа.	25.03.22г. 14-15	25.03.22г. 14-26
30	102	РП-2 РУ-6кВ яч 1.9 ф.24/2	Фазировка КЛ-6кВ	28.03.22г. 09-32	28.03.22г. 12-21
31	97	ТП-702 РУ-6/0,4кВ, тр - р	Подача напряжения на 72 часа.	25.03.22г. 14-15	28.03.22г. 14-10
32	104	ТП-702 (вр) РУ-0,4кВ ф.1,2,3,4,5,6, ТП-702 РУ- 0,4кВ	Переподключение КЛ- 0,4кВ (в рамках реконструкции ТП-702)	28.03.22г. 09-00	28.03.22г. 16-25
33	105	ВЛ-6кВ ф12/1 участок от ЯКНО-245 до ТП-702	Демонтаж ТП-702(вр)	29.03.22г. 09-05	29.03.22г. 10-45

№ № п/п	№ заявк и	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
34	632	ВЛ 6 кВ ф.№1,7,18,6,15,41,36,33	Подвес диэлектрического оптико-волоконного кабеля по опорам ЛЭП	14.12.21г. 11-00	30.03.22г. 18-00
35	109	ВЛ-6кВ ф.№24/2.	Подготовка рабочего места, для выполнения фазировки согласно заявки №108.	31.03.22г. 00-01	31.03.22г. 00-19
36	108	РП-2 РУ-6кВ яч 1.9 ф.24/2	Фазировка КЛ-6кВ	31.03.22г. 09-49	31.03.22г. 12-14
37	70	ТП-РП-2, ТП-3-206	Замена светильников, ламп. Ремонт уличного освещения	06.03.22г. 09-00	31.03.22г. 24-00