

**Вывод в ремонт и ввод в работу электросетевых объектов филиала
АО «РСК Ямала» в г. Салехард за апрель 2022 года:**

№ № п/п	№ заявк и	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	107	ТП-88 РУ-0,4кВ ф.3	Замена внутриплощадочных электрических сетей	01.04.22г. 09-05	01.04.22г. 11-12
2	111	ТП-209 РУ-0,4кВ ф.2	Заводка и подключение КЛ-0,4кВ	01.04.22г. 10-19	01.04.22г. 16-26
3	113	ТП-62 РУ-0,4кВ 1 с. ш., Т-1	Монтаж АВ в рамках тех. пресса	01.04.22г. 14-40	01.04.22г. 16-43
4	112	ТП-701 РУ-6/0,4кВ	Монтаж АВ-400А	01.04.22г. 14-34	01.04.22г. 16-46
5	115	ТП-62 РУ-0,4кВ 2 с.ш., Т-2	Замена АВ-250А на АВ- 630А ф.№7	04.04.22г. 09-48	04.04.22г. 10-28
6	114	ВЛ-6кВ ф.№24/2, ТП-115а РУ-6кВ яч.1, КРН-97	Фазировка КЛ-6кВ	04.04.22г. 09-30	04.04.22г. 14-34
7	103	ВЛ 6 кВ ф.№24/2	Восстановление нормальной схемы	05.04.22г. 00-00	05.04.22г. 00-24
8	110	РП-1 РУ-6кВ яч. №1.8	Снятие нагрузки с КЛ- 6 кВ "Порярик"-РП-3/1	04.04.22г. 08-22	05.04.22г. 15-06
9	117	ТП-701 ВЛИ 0,4кВ ф.№6, ТП-702 ВЛИ 0,4кВ ф.№1.	Перевод части потребителей с ТП-702 ф.6 на ТП-701 ф.1 в рамках СМР реконструкция ТП-702	08.04.22г. 09-00	08.04.22г. 10-05
10	118	ТП-79 РУ-0,4кВ ф.9	Проведение ремонтных работ внутренних сетей ООО СЗ "Гор-Строй"	09.04.22г. 09-30	09.04.22г. 11-00
11	119	ТП-164 ВЛ-0,4кВ ф.8	Замена ВЛ на ВЛИ в дом ул. Игарская 36 АВР	13.04.22г. 10-00	13.04.22г. 10-58
12	120	ТП-163А ВЛ-0,4кВ ф.2	Монтаж прибора учета СПЛИТ исполнение на опоре	13.04.22г. 15-23	13.04.22г. 16-32
13	121	ТП-78 ВЛ-0,4кВ ф.15	Подключение ЩУ опоры №4	13.04.22г. 15-00	13.04.22г. 15-12
14	122	ТП-147 РУ 6кВ 1 С.Ш.	Регулировка ВН яч.№4 Тр-ра №1 АВР	14.04.22г. 09-32	14.04.22г. 11-08
15	123	ТП-1 РУ 0,4кВ	Заводка и подключение СИП 0,4кВ ф.1,2	14.04.22г. 09-12	14.04.22г. 11-23
16	125	ВЛ-6кВ ф.24/1	Перевод потребителей, подготовка рабочего места по заявке №124	15.04.22г. 00-00	15.04.22г. 00-40
17	129	ВЛ-6кВ ф.№7	Замена вязки провода на опоре №123 по результатам осмотра	15.04.22г. 09-00	15.04.22г. 10-10

№ № п/п	№ заявк и	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
18	127	ВЛ-6кВ ф.№7	Установка подкоса к опоре 1.44	15.04.22г. 09-00	15.04.22г. 11-54
19	126	ВЛ-35кВ Северное Сияние- Дизельная-1	Отключение ВЛ-35 Северное Сияние Дизельная-1 для проведения работ на В- 35 Дизельная-1 на ПС Северное Сияние	14.04.22г. 09-17	15.04.22г. 16-02
20	124	ВЛ-6кВ ф.24/1	Монтаж концевой муфты яч.2.3 РУ-6кВ РП-2 испытание и подключение КЛ-6кВ	15.04.22г. 09-57	15.04.22г. 17-40
21	128	ВЛ-6кВ ф.24/1	Восстановление нормальной схемы	16.04.21г. 00-01	16.04.21г. 00-49
22	136	ВЛ 6 кВ ф.№7	Опора №1.2 монтаж слетевшего РДИМ по результатам осмотра	18.04.22г. 09-01	18.04.22г. 10-06
23	130	ВЛ 6 кВ ф.№7	Подключение ВЛИ 6 кВ к ф.№7 опора №1.44(отпайка к ТП-1) подключение ТП-1.	18.04.22г. 09-01	18.04.22г. 12-14
24	134	ВЛ-6кВ ф.24/1	Подготовка РМ для производства работ на ТП-115 2 с.ш.	19.04.22г. 00-00	19.04.22г. 00-04
25	131	ПС "Турбинная" КРУН-4 6кВ яч.1.6	Снятие нагрузки с КЛ 6кВ Полярник-КРУН-4/1	18.04.22г. 08-36	19.04.22г. 15-13
26	133	ТП-115 2 СШ РУ 6кВ.	Регулировка ВН яч. №5 Т-2	19.04.22г. 09-32	19.04.22г. 16-56
27	135	ВЛ 6 кВ ф.№24/1	Восстановление нормальной схемы	20.04.22г. 00-01	20.04.22г. 00-12
28	132	ПС "Т" КРУН-3 6кВ яч.2.9	Снятие нагрузки с КЛ- 6кВ Полярник-КРУН- 3/2.	20.04.22г. 08-51	20.04.22г. 14-45
29	138	ТП-134 РУ-6/0,4кВ	Подключение АВ ф.4 400А пост весового контроля.	21.04.22г. 14-48	21.04.22г. 16-52
30	137	ТП-51а РУ-6кВ 1,2СШ	Подача напряжения на 72 часа	19.04.22г. 10-38	22.04.22г. 10-00
31	144	ТП-60 ВЛИ-0,4кВ ф.4	Увеличение габарита в пролете	26.04.22г. 10-00	26.04.22г. 10-20
32	141	ВЛ-6кВ ф.1	Крепление РДИМ на опоре №33	26.04.22г. 10-00	26.04.22г. 10-53
33	143	ТП-163 ВЛ-0,4кВ ф№2	Замена ПУ на вводной опоре Энтузиастов 41,по письму потребителя	27.04.22г. 15-04	27.04.22г. 16-25
34	148	ТП-110 РУ 0,4 кВ ф.10,14	Переподключение ВРУ	28.04.22г. 09-00	28.04.22г. 11-40

№ № п/п	№ заявк и	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
35	142	ТП-51А РУ 6 кВ 1,2 с.ш	Ввод в работу по нормальной схеме	28.04.22г.	
36	95	ТП-51А РУ 6кВ	Замена оборудования РУ 6кВ в рамках АВР	25.03.22г. 10-20	29.04.22г. 14-40
37	150	ВЛ 6кВ Ф №36 опора №118	Замена проходного изолятора, (лопнувший)	29.04.22г. 14-30	29.04.22г. 15-56
38	146	ТП-6 ВЛИ 0,4кВ ф.№4	Подключение СИП, ЩУ в рамках технологического присоединения №1995	29.04.22г. 15-15	29.04.22г. 15-50
39	149	РП "Ц" 2 с.ш. 6 кВ, ф. РП "Ц"- РП-2-2 6 кВ.	Вывод в ремонт для определения поврежденных и целых КЛ 6 кВ ф.РП "Ц"-РП-2- 2.	27.04.22г. 17-30	29.04.22г. 16-28
40	106	ТП-РП-2, ТП-3-206	Ремонт уличного освещения.	01.04.22г. 00-00	30.04.22г. 24-00