

## ОТЧЁТ

**об исполнении мероприятий филиала АО "Распределительная сетевая компания Ямала" в Пууровском районе по инвестиционной программе в 2017 году**

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта / мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно инвестиционной программы, годы	Полная стоимость реализации инвестиционного проекта, млн. руб. с НДС	Срок ввода в эксплуатацию / выполнения		Стадия выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС				Отклонения			Причины отклонений	
				План	Факт		Остаток на начало отчётного года	финансирование в отчётном периоде (2017 г.)		осталось профинансировать по результатам отчётного периода	млн. руб без НДС	из них за счёт:			
								План	Факт			уточнения стоимости по результатам утверждённой проектно-сметной документации	уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключённых договоров (закупочных процедур)		прочее (оплата за СМР и ПНР)
	ВСЕГО:		83,34				53,25	17,34	11,64	5,7	5,7	-	-	5,7	
1	Ямало-Ненецкий автономный округ														
1.1.	Технологическое присоединение, всего, в том числе:		46,04				39,02	9,92	7,42	2,5	2,5	-	-	2,5	
1.1.1.4.1.	Электрообеспечение микрорайона Молодёжный - Таёжный в г. Тарко-Сале - строительство КТП и КЛ	2017-2020	46,04	2018-2020		75	39,02	9,92	7,42	2,5	2,5	-	-	2,5	
1.2.	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:		37,3				14,23	7,42	4,22	3,2	3,2	-	-	3,20	
1.2.1.1.	Реконструкция ЗРУ 6-10 кВ №1, г. Тарко-Сале, район ул. Геологов	2016-2017	24,34	2017	2017	100	3,25	3,25	0,10	3,15	3,15	-	-	3,15	
1.2.1.1.1.	Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС "Юность", п. Уренгой, северная промзона	2017-2018	12,96	2018		38	10,98	4,17	4,12	0,05	0,05	-	-	0,05	