

**Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
филиала АО "РСК Ямала" в г.Муравленко за ЯНВАРЬ 2022г.**

№ п/п	Наименование объекта	Наименование работ	Ввод в ремонт	Вывод из ремонта
1	ТП 11-2 ,РУ-10кВ шкаф "СН"	Замена контактора	11.01.22 9:06	11.01.22 15:06
2	ТП 3-3, Т-2, АВ-0,4кВ ввода№2	Монтаж цепей управления	20.01.22 9:20	20.01.22 11:00
3	ВЛ-0,4кВ №8 от ТП 7-2	Монтаж ул. освещения	20.01.22 9:13	20.01.22 11:00
4	ВЛ-0,4кВ №6 от ТП 7-2	Монтаж ул. освещения	20.01.22 11:22	20.01.22 11:51
5	ВЛ-0,4кВ №5 от ТП 8-1	Монтаж ул. освещения	20.01.22 15:53	20.01.22 16:41
6	КЛ-0.4кВ №3 от ТП-36	Замена трансформаторов тока в ВРУ АБК "УКЗ"	21.01.22 11:22	21.01.22 12:56
7	КЛ-0.4кВ №3 от ТП-47	Замена трансформаторов тока в ВРУ АБК "УКЗ"	21.01.22 11:24	21.01.22 12:58
8	ВЛ-0.4кВ №6 от ТП 87	Установка временных опор на ВЛ-0.22кВ от РЩ-2, РЩ-3 "Сосновый Бор"	26.01.22 8:49	26.01.22 10:30
9	ТП 11-2 , Т-2	Для переключения ПБВ во второе положение .	31.01.22 9:23	31.01.22 11:56
10	ТП 11-2, 1СШ-0.4кВ, Рб.№19.	Для присоединения КЛ-0.4кВ №10 (нитка А) от ТП 11-2 до ВРУ ж/д ул.Муравленко 36.	31.01.22 -	31.01.22 11:17
11	ТП 11-2, 2СШ-0.4кВ, Рб.№10.	Для отключения КЛ-0.4кВ с Рб.№10 (нитка А) от ТП 11-2 до ВРУ -0.4кВ ж/д ул.Муравленко	31.01.22 9:20	31.01.22 12:05
12	ВЛ-0.4кВ №16 от ТП 7-2	Для монтажа кронштейна освещения на опоре№1.	31.01.22 9:01	31.01.22 10:35