Вывод в ремонт и ввод в работу электросетевых объектов филиала АО «РСК Ямала» в г. Салехард за январь 2019 года:

№№ п/п	№ заявки	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	1	ТП-63,90,94,149,152,164,203	Устранение сбоя настроек реле	01.01.19г. 15-00	01.01.19г. 18-15
2	2	ТП-47,77,78,15а,138	Устранение сбоя настроек реле	02.01.19г. 20-00	02.01.19г. 21-15
3	7	ТП-146 РУ 0,4кВ	Замена поврежденного АВ 100А	10.01.19г. 15-46	10.01.19г. 16-06
4	9	ТП-38 камера Т-1,2.	Перевод ПБВ.	11.01.19г. 09-41	11.01.19г. 11-25
5	5	ТП РП-2 Т-1	Доливка масла, протяжка контактных соединений, работа по результатам осмотра.	11.01.19г. 14-22	11.01.19г. 16-22
6	11	ТП-140 РУ 0,4кВ ф.11	Устранение дефекта, нагрев наконечника ф."А" t+59С	15.01.19г. 11-07	15.01.19г. 11-25
7	6	ТП-20 ВЛИ 0,4кВ ф.5	Замена АВ 250А в ОДЩУ ул. Б.Кнунянца,51 по письму УК "Жилищный стандарт"	15.01.19г. 09-38	15.01.19г. 11-25
8	10	ТП-138 Т-1	Доливка масла, устранение течи по замечаниям ж/д	15.01.19г. 15-07	15.01.19г. 15-40
9	4	ТП-89 Т-1	Т-1 устранение течи масла из под изолятора фаза "В», устранение нагрева, протяжка контактных соединений.	16.01.19г. 09-40	16.01.19г. 11-55
10	14	ВЛ-6кВ ф.№16 участок от КРУН-3 ПС"Т" до КРН-171	Опора №14 монтаж изолятора фазы А, по результатам осмотра	17.01.19г. 10-16	17.01.19г. 10-41
11	12	ТП-147 РУ-0,4кВ	Заводка и подключение КЛ-0,4кВ к АВ	17.01.19г. 09-05	17.01.19г. 11-03

12	15	ТП-157 РУ-0,4кВ ф.№1,2,19,20	Замена ТТ в ВРУ дома ул.Артическая,12	17.01.19г. 09-46	17.01.19г. 11-45
13	13	ТП- РП-2 Т-2	Протяжка болтовых соединений, доливка масла, протирка крышки и изоляторов тр-ра	17.01.19г. 14-30	17.01.19г. 16-28
14	16	ТП-5 РУ-0,4кВ ввод от тр-ра.	Фаза "С" регулировка подвижного ножа t70 С ,протирка, протяжка болтового соединения.	21.01.19г. 14-30	21.01.19г. 15-40
15	664	ТП-87 РУ-6\0,4кВ	Замена оборудования в рамках реконструкции	20.10.18г. 10-15	22.01.19г. 16-25
16	22	ТП-179А РУ-0,4кВ ф.9	Замена контактора турбокомпрессора №3	28.01.19г. 16-00	28.01.19г. 17-10
17	17	ВЛ 35 кВ Турбинная 1,2 опора №9.	Выравнивание опоры.	29.01.19г. 09-30	29.01.19г. 11-05
18	20	ВЛ 6 кВ ф.№49,17.	Отключение для монтажа штыревого изолятора на приемной траверсе КРН-129.	29.01.19г. 09-32	29.01.19г. 11-03
19	21	ТП-15 РУ 0,4 кВ с.ш.	Отключение с.ш. 0,4 кВ для пере заделки верхнего контакта АВ ф.№3 по результатам осмотра t 65с.	29.01.19г. 14-52	29.01.19г. 16-00
20	24	ТП-16,201,163	Некорректная работа реле, настройка.	30.01.19г. 21-00	30.01.19г. 22-17
21	19	РП-2, ТП-3, 84	Замена светильников, ламп, ремонт уличного освещения	22.01.19г. 00-00	31.01.19г. 00-00