Вывод в ремонт и ввод в работу электросетевых объектов филиала АО «РСК Ямала» в г. Салехард за май 2019 года:

№№ п/п	№ заявки	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	252	ТП-156, 138	Ремонт уличного освещения	05.05.19г. 15-00	05.05.19г. 18-10
2	258	ТП-15 ВЛ 0,4кВ ф.№3	Переопресовка гильз, опуском и подъемом проводов, протяжка пролета проводов по замечаниям журнала дефектов	07.05.19г. 16-12	07.05.19г. 17-27
3	256	ТП-122 ВЛИ 0,4кВ ф.2	Замена приборов учета в рамках цифровой РЭС	13.05.19г. 09-30	13.05.19г. 10-17
4	254	ТП-165 РУ 0,4кВ ф.8,20	Замена приборов учета в рамках цифровой РЭС в ВРУ м-н Авангард	13.05.16г. 09-30	13.05.19г. 12-30
5	253	ТП-157 РУ 0,4кВ ф.8	Замена приборов учета в рамках цифровой РЭС в ВРУ Арктическая,16	13.05.19г. 09-52	13.05.19г. 11-19
6	255	ТП-123 ВЛИ 0,4кВ ф.3	Замена приборов учета в рамках цифровой РЭС	13.05.19г. 10-30	13.05.19г. 11-52
7	257	ВЛ 6кВ ф.24/2 участок от ТП-115 до ТП-78	Перетяжка проводов ВЛ 6кВ от опоры №4/15 до вводной траверсы ТП-16	13.05.19г. 14-30	13.05.19г. 16-30
8	272	ТП-59 ВЛ-0,4кВ ф№11	Замена ж/б опоры №5 по журналу дефектов.	14.05.19г. 10-25	14.05.19г. 13-08
9	262	ТП-36 РУ-0,4кВ ф№14	Установка приборов учета.	14.05.19г. 09-44	14.05.19г. 11-08
10	260	ТП-156 РУ-0,4кВ ф№6,18	Установка приборов учета.	14.05.19г. 09-30	14.05.19г. 11-44
11	261	ТП-156 РУ-0,4кВ ф№12,14	Установка приборов учета.	14.05.19г. 14-50	14.05.19г. 17-00
12	265	ТП-36 РУ-0,4кВ ф№3,9,10	Установка приборов учета.	14.05.19г.	14.05.19г.

13	259	ТП-142 РУ-0,4кВ 1сш	Замена ВА-250А ф№4	14.05.19г. 15-12	14.05.19г. 16-25
14	264	КЛ-6кВ от ТП-256 до ЛР №235 ф№33	Техническое обслуживание, проведение высоковольтных испытаний в рамках договора обслуживания	14.05.19г. 14-34	14.05.19г. 16-40
15	268	ТП-156 РУ 0,4 кВ ф.№19,24	Замена приборов учета в рамках цифровой РЭС	15.05.19г. 09-30	15.05.19г. 10-37
16	271	ТП-201 ВЛИ 0,4 кВ ф.№1.	Замена приборов учета в рамках цифровой РЭС	15.05.19г. 09-30	15.05.19г. 11-28
17	267	КЛ 6 кВ от ТП-256 до ЛР №236 ф.36.	Техническое обслуживание, проведение высоковольтных испытаний в рамках договора.	15.05.19г. 14-38	15.05.19г. 15-17
18	266	ВЛ 6 кВ ф.12/1 опора №1.	Замена разрядников, шлейфов до ЛР, регилировка ЛР по ж/д.	15.05.19г. 14-30	15.05.19г. 17-56
19	288	ТП-25 Ру-0,4кВ ф.№6	Монтаж проходной подвески, подвес СИПа	16.05.19г. 17-30	16.05.19г. 18-21
20	279	ТП-166 РУ-0,4кВ ф.7	Замена приборов учета в рамках "Цифровой РЭС-РСК Ямала"	16.05.19г. 10-15	16.05.19г. 10-54
21	274	ТП-201 Вли-0,4кВ ф.№1	Замена приборов учета в рамках "Цифровой РЭС-РСК Ямала"	16.05.19г. 09-30	16.05.19г. 16-55
22	275	ТП-165 РУ-0,4кВ ф.20, 8	Монтаж прибора учета м-н "Авангард"	17.05.19г. 09-30	17.05.19г. 10-20
23	276	ТП-201 ВЛ-0,4кВ ф.1	Монтаж приборов учета в рамках цифровой РЭС	17.05.19г. 09-30	17.05.19г. 16-08
24	277	ТП-1 ВЛ-0,4кВ ф.2	Разделение ВЛ-0,4кВ между опорами 9 и 10, перевод части потребителей на ТП-230 ф.1	17.05.19г. 14-40	17.05.19г. 15-40
25	280	ТП-30 РУ-0,4кВ 1сш	Монтаж АВ (в рамках технологического присоединения)	20.05.19г. 09-30	20.05.19г. 11-30

26	281	ТП-30 РУ-0,4кВ 2сш	Монтаж АВ (в рамках технологического присоединения)	20.05.19г. 15-00	20.05.19г. 16-30
27	282	ТП-201 Вли-0,4кВ ф.№1	Монтаж приборов учета в рамках проекта "Умные сети"	20.05.19г. 09-50	20.05.19г. 11-20
28	273	ТП-36 РУ-0,4кВ ф№3,9,10	Замена приборов учета в рамках "Цифровой РЭС-РСК Ямала"	20.05.19г. 09-30	20.05.19г. 15-57
29	286	ВЛ 6 кВ ф.7 от ЛР №33.	Выравнивание опоры №130.	21.05.19г. 14-30	21.05.19г. 18-00
30	285	ВЛ 6 кВ ф.3 участок от ТП-27 до ТП-35.	Монтаж подкосов к опорам №11,12 по ж/д.	21.05.19г. 09-30	21.05.19г. 12-02
31	287	ВЛ 6 кВ ф.15.	Монтаж ВЛИ 0,4 кВ в рамках тех.присоединения, совместная подвеска на опорах 6 кВ.	21.05.19г. 10-03	21.05.19г. 16-58
32	291	ВЛ-6кВ ф.№15 участок от ПС"Т" до ТП-5	Монтаж подкоса к опоре №32-8 в рамках тех.присоединений	22.05.19г. 14-34	22.05.19г. 16-13
33	299	ТП-9 РУ-6кВ яч.11	Проверка ТУ	23.05.19г. 09-25	23.05.19г. 09-53
34	294	ТП-201 ВЛИ-0,4кВ ф.1	Монтаж прибора учета в рамках проэкта умные сети	23.05.19г. 09-30	23.05.19г. 10-42
35	292	ТП-119 КЛ-0,4кВ ф.2, 4	Определение места повреждения по замечаниям ж/д	23.05.19г. 09-45	23.05.19г. 10-52
36	301	ТП-8 РУ-0,4кВ ф.13, 26	Опробывание ДГ (по письму)	23.05.19г. 16-57	23.05.19г. 17-27
37	302	ТП-9 РУ-6кВ 1 с.ш.	Посигнальная проверка системы АСДУ, проверка вторичных цепей коммутации.	24.05.19г. 15-00	24.05.19г. 17-40
38	306	ТП-19 РУ 0,4 кВ.	Монтаж АВ 250А.	27.05.19г. 09-45	27.05.19г. 10-24
39	283	ТП-166 РУ 0,4 кВ ф.9,10.	Монтаж приборов учета-Совхозная,7.	27.05.19г. 09-42	27.05.19г. 11-29

40	297	ТП-230 ВЛ 0,4 кВ ф№1.	Демонтаж опоры №8.	27.05.19г. 11-15	27.05.19г. 12-30
41	298	ТП-201 ВЛИ 0,4 кВ ф.№2.	Монтаж прибора учета в рамках проэкта умные сети	27.05.19г. 14-48	27.05.19г. 16-47
42	284	ТП-166 РУ 0,4 кВ ф.21,22.	Монтаж приборов учета-Совхозная,7.	27.05.19г. 15-12	27.05.19г. 17-17
43	304	ТП-9 РУ 6 кВ 2 с.ш.	Посигнальная проверка системы АСДУ, проверка вторичных цепей коммутации.	27.05.19г. 10-13	27.05.19г. 17-25
44	289	ТП-165 РУ-0,4кВ ф.№5	Установка приборов учета.	28.05.19г. 09-30	28.05.19г. 12-30
45	303	ТП-201 ВЛИ-0,4кВ ф.2	Замена приборов учета в рамках "Цифровой РЭС-РСК Ямала"	28.05.19г. 09-30	28.05.19г. 12-30
46	309	ТП-115А РУ-0,4кВ ф.№11	Переопрессовка наконечников, протяжка контактных соединений рубильника сетевого насоса №4	28.05.19г. 15-05	28.05.19г. 17-30
47	312	ПС "Д" КРУН-2 яч.4.2	Послеаварийная проверка терминала защит	29.05.19г. 10-07	29.05.19г. 15-30
48	305	ТП-201 ВЛИ-0,4кВ ф.2	Замена приборов учета в рамках "Цифровой РЭС-РСК Ямала"	29.05.19г. 09-30	29.05.19г. 17-24
49	307	ВЛ 6 кВ № 3 уч-к от ТП-35 до КРН-240	Замена ЛР на ТП-2, замена АВ ф 1 ТП-2 РУ 0,4 кВ.	30.05.19г. 09-30	30.05.19г. 11-19
50	313	ВЛ 6 кВ ф № 7	Подача напряжения на ТП-707 РУ 6 кВ,0,4 кВ НТСН "Север"	30.05.19г. 14-40	30.05.19г. 14-52
51	308	ТП-201 РУ 0,4 кВ ф 3	Монтаж прибора учета в рамках проэкта умные сети	30.05.19г. 15-00	30.05.19г. 16-30
52	316	ТП-115а РУ-0,4кВ ф.№6	Переопресовка наконечников, протяжка крнтактных соединений сетевого насоса № 3.	30.05.19г. 10-25	30.05.19г. 16-01
53	322	ТП-38 ВЛ 0,4кВ ф.6	АВР. Пасынкование сломаной опоры	31.05.19г. 09-22	31.05.19г. 13-01

54	310	ТП-293 ВЛИ 0,4кВ ф.1	Перетяжка проводов с опоры до траверсы мкр. Брусничный 19а по журналу дефектов	31.05.19г. 14-39	31.05.19г. 15-59