Вывод в ремонт и ввод в работу электросетевых объектов филиала АО «РСК Ямала» в г. Салехард за июнь 2019 года:

№№ п/п	№ заявки	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	315	ТП-201 ВЛИ-0,4кВ ф.3	Замена приборов учета в рамках "Цифровой РЭС-РСК Ямала"	03.06.19г. 14-50	03.06.19г. 16-40
2	320	ВЛ 6 кВ ф 14 уч-к от ТП-6 до ЛР-58	Монтаж стакана укоса ВЛИ 0,4 кВ в рамках тех присоединения.	04.06.19г. 10-45	04.06.19г.
3	319	ТП-201 ВЛ 0,4 кВ ф 3	Монтаж приборов учета в рамках "Цифровой РЭС-РСК Ямала".	04.06.19г.	04.06.19г.
4	318	ПС "Д" КРУН-2 яч 3.6 ф 12/1	Модернизация яч. 3.6 установка терминала ТОР-200Л	04.06.19г. 09-20	04.06.19г.
5	321	ВЛ 6 кВ ф 7 уч-к от ЛР-33	Выравнивание опоры № 130	04.06.19г. 14-30	04.06.19г. 16-02
6	323	ОДС Сервер ТМ	Обновление базы SQL сервера ТМ	04.06.19г. 09-05	04.06.19г. 10-00
7	311	ТП-201 ВЛИ 0,4кВ ф.№3	Замена приборов учета в рамках "Цифровой РЭС-РСК Ямала"	05.06.19г. 09-32	05.06.19г. 11-34
8	318	ПС "Д" КРУН-2 яч.№3.6 ф.12/1.	Модернизация яч. 3.6 установка терминала ТОР-200Л	04.06.19г. 09-20	06.06.19г. 17-32
9	324	ТП-201 ВЛ-0,4кВ ф.№3	Монтаж приборов учета в рамках "Цифровая РСК-РСК Ямала"	07.06.19г. 09-30	07.06.19г. 10-52
10	326	ТП-123 РУ-0,4кВ	Установка ТТ 600/5 на вводном рубильнике	07.06.19г. 09-34	07.06.19г. 12-28
11	328	ТП-38 РУ-6кВ 1 СШ	Замена опорного изолятора фаза "В" секционного разъединителя №1	06.06.19г. 16-20	07.06.19г. 17-10
12	332	КЛ 6 кВ уч-к от КРН-46 до ТП-58	Ремонт концевой муфты	09.06.19г. 16-30	10.06.19г. 17-20

13	333	ВЛИ-6кВ участок от ТП-87 до ТП-58	Отключение КРН-46	10.06.19г. 02-00	10.06.19г. 03-00
14	329	РП-1 РУ 6кВ яч.№2.2/2.4 ф. №31,32	Отыскание места повреждения	08.06.19г. 12-20	10.06.19г. 14-15
15	335	ВЛИ-6кВ участок от ТП-87 до ТП-58	Подключение шлейфов на КРН-46 восстановление нормальной схемы ф № 4.	11.06.19г. 02-00	11.06.19г. 03-00
16	320	ВЛ 6 кВ ф.14 участок от ТП-6 до ЛР-58.	Монтаж стакана, укоса, ВЛИ 0,4 кВ в рамках тех. присоединения.	04.06.19г. 10-45	11.06.19г. 13-01
17	334	КЛ 6 кВ ф.31 участок от ТП-99 до РП-1.	Вывод в ремонт для производства АВР, монтаж 2-х соединительных муфт и кабельной вставки.	10.06.19г. 12-00	11.06.19г. 17-38
18	342	ТП-159 РУ-6кВ яч.3	Комплексное опробование	13.06.19г. 09-45	13.06.19г. 10-55
19	343	ТП-77 РУ-6кВ яч.8	Комплексное опробование	13.06.19г. 15-10	13.06.19г. 15-50
20	331	ТП-201 РУ-0,4кВ ф.4	Замена приборов учета в рамках "Цифровой РЭС-РСК Ямала"	13.06.19г. 09-57	13.06.19г. 16-30
21	341	ТП-159 РУ-6кВ яч. 1, 10	Перенос КЛ-6кВ с яч.10 на яч.1	13.06.19г. 10-15	13.06.19г. 15-42
22	348	ТП-159 РУ 6 кВ яч 1	Комплексное опробование	14.06.19г. 09-48	14.06.19г. 14-23
23	349	ТП-159 РУ 6 кВ яч 3	Регулировка, смазка ЛР работа по ж.д.	14.06.19г. 15-13	14.06.19г. 15-41
24	350	ТП-110 ВЛ-0,4кВ ф.№21	Правка опоры №9 по ж\д	17.06.19г. 10-07	17.06.19г. 11-50
25	344	ТП-201а ВЛ-0,4кВ ф.№2	Монтаж приборов учета в рамках "Цифровая РСК-РСК Ямала"	17.06.19г. 09-30	17.06.19г. 16-10
26	345	ТП-27 Ру-0,4кВ яч.6 ф.№10,11,12	Высадка и подключение ВЛИ (в рамках технологического присоединения)	17.06.19г. 16-30	17.06.19г. 17-00
27	336	ТП-РП-2 РУ-6кВ 1 СШ	ППР по графику	17.06.19г. 09-30	17.06.19г. 17-00

28	351	ТП-707 РУ-6кВ	Регулировка ВН-6кВ по ж/д	18.06.19г. 14-42	18.06.19г. 17-16
29	347	ТП-201А ВЛИ-0,4кВ ф.2	Монтаж приборов учета в рамках "Цифровая РСК-РСК Ямала"	18.06.19г. 14-43	18.06.19г. 16-03
30	362	ВЛ-6КВ ф.25/2 КРН-128	Замена подставного изолятора на ЛР, неподвижный контакт фаза "В"	18.06.19г. 15-50	18.06.19г. 18-00
31	346	РП-2 РУ-6кВ 1 СШ	ППР по графику (без кабельных линий)	18.06.19г. 10-40	18.06.19г. 17-34
32	353	ТП-293 ВЛИ ф 1	Перераспределение нагрузки с периодическим отключением совместно с ООО "Кронос"	19.06.19г. 09-36	19.06.19г. 09-46
33	352	ВЛ 6 кВ ф № 36 уч-к от ЛР 236 до ТП 256 РУ 6 кВ	Проведение ТО-3 на ВЛ 6 кВ по договору, с ЭТЛ	19.06.19г. 14-26	19.06.19г. 18-02
34	366	ТП-77 КЛ 6 кВ яч. 3,8, ТП-24 яч.1,10	Раскоп, поиск места повреждения, восстановление	19.06.19г. 12-49	19.06.19г.
35	354	ТП-201А ВЛ 0,4кВ ф.2,3	Монтаж приборов учета в рамках "Цифровая РСК-РСК Ямала"	20.06.19г. 09-30	20.06.19г. 11-04
36	356	ТП-РП-2 РУ 0,4кВ 2 СШ	ППР по графику	20.06.19г. 09-50	20.06.19г. 11-37
37	358	ТП-18 РУ 6/0,4кВ	ППР по графику	20.06.19г. 09-47	20.06.19г. 11-42
38	359	ТП-167 РУ 0,4кВ	Перевод потребителей на ТП-297	20.06.19г. 10-00	20.06.19г. 11-45
39	357	ТП РП-2 РУ 0,4кВ 1 СШ	ППР по графику	20.06.19г. 14-47	20.06.19г. 16-40
40	365	ВЛ 6 кВ ф.6 участок от РП "Ц" до ТП-85,85а,85нов. 142.	Отключение отпайки ВЛ 6 кВ от опоры №13 до ТП-167.	21.06.19г. 10-30	21.06.19г. 11-43
41	363	ТП-126В 1 СШ РУ 6/0,4 кВ, Т-1.	ППР по графику, совместно с ЭТЛ.	21.06.19г. 10-15	21.06.19г. 12-05

42	364	ТП-126В 2 СШ РУ 6/0,4 кВ ,Т-2.	ППР по графику, совместно с ЭТЛ.	21.06.19г. 15-05	21.06.19г. 16-30
43	360	РП-2 РУ 6 кВ 2СШ	ППР по графику (с кабельными линиями)	21.06.19г. 09-25	21.06.19г. 16-30
44	366	КЛ 6 кВ от ТП-77 яч. №3 ,яч.№8 до ТП-24 яч.№1,яч.№10.	Раскоп, поиск места повреждения, восстановление.	19.06.19г. 12-48	21.06.19г. 11-10
45	377	ВЛ-6кВ ф.24\1, 24\2 участок от РП-2 до ТП-115А, КРН-97,139,187 ЛР-90	Монтаж кабельной перемычки от КРН-139 до КРН-138 ф.24\1	22.06.19г. 05-00	22.06.19г. 09-20
46	330	ПС "Д" КРУН-2 РУ 6 кВ 3 СШ ВВ яч. 3.5 № 7	Монтаж, установка терминалов ТОР-200	24.06.19г. 09-30	24.06.19г.
47	369	ТП-1 РУ 6,0,4 кВ	ППР по графику	24.06.19г. 10-06	24.06.19г. 12-10
48	367	ТП-7 РУ 6,0,4 кВ	ППР по графику	24.06.19г. 09-45	24.06.19г. 10-20
49	355	уч-к ВЛ 6 кВ ф 33 от ЛР-235 до ТП-256	Проведение ТО-3 по договору.	24.06.19г. 15-15	24.06.19г. 16-40
50	378	РП-2 РУ 6 кВ	АВР	22.06.19г. 02-50	24.06.19г.
51	371	ТП-705 ВЛИ 0,4 ф.1	Деление фидера, перевод части нагрузки на ТП-707 (по тех. решению)	25.06.19г. 10-30	25.06.19г. 12-00
52	372	ТП-705 ВЛИ 0,4кВ ф.3	Деление фидера, перевод части нагрузки на ТП-707 (по тех. решению)	25.06.19г. 14-55	25.06.19г. 17-45
53	380	ВЛ 6кВ ф.1	Устранение замечаний (замена изоляторов)	25.06.19г. 15-30	25.06.19г. 18-05
54	375	ТП-706 ВЛИ 0,4 кВ ф.4,6.	Распределение фидеров, перевод нагрузки на ТП-707(техническое решение)	26.06.19г. 09-45	26.06.19г. 13-00
55	330	ПС "Д" КРУН-2 РУ 6 кВ 3 СШ ВВ яч.№3.5 ф.№7.	Монтаж, установка терминалов ТОР-200.	24.06.19г. 09-10	26.06.19г. 19-30

56	381	ТП-706 ВЛИ 0,4 кВ ф.6, ТП-705 ВЛИ 0,4 кВ ф.4,7.	Перераспределение нагрузки по тех. решению на ТП-707	27.06.19г. 09-49	27.06.19г. 17-17
57	386	ВЛ-6кВ участок от РП "Ц" до ТП-85, 85А, 85(новая)	Монтаж опоры для уменьшения пролета у ТП-104 (техническое решение)	28.06.19г. 09-00	28.06.19г. 11-40
58	385	ТП-705 ВЛИ-0,4кВ ф.2	Распределение и перевод нагрузки на ТП-707 (техническое решение)	28.06.19г. 10-03	28.06.19г. 11-25
59	395	ТП-62 РУ-0,4КВ ф.4	Опробование АДГ совместно с АО Салехардэнерго	28.06.19г. 15-10	28.06.19г. 15-21
60	317	РП-2 ТП3,203	Замена светильников, ламп, ремонт уличного освещения.	01.06.19г. 08-30	30.06.19г. 24-00