Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
филиала АО "РСК Ямала" в г.Муравленко за февраль 2019 г.

№ п/п	Наименование объекта	Наименование работ	Ввод в ремонт	Вывод из ремонта
1	ВЛ-10кВ № Х-33 от ПС110/10кВ "Хануна"	Монтаж проводов в пролёте опор № 6/2 - № 6/3	12.02.19 10:10	13.02.19 17:44
2	По ВЛ-10кВ № К-06 от ПС35/10кВ "Константиновская" участок от СР № 10 на опоре № 65 до ТП № 57	Присоединение на опоре № 74/1 проводов отпайки на КТПН № 96 и № 10 к проводам основной линии	15.02.19 16:08	15.02.19 17:43
3	ВЛ-0,4кВ № 15 от ТП № 5-2	Присоединение к проводам линии на опоре № 3-1 жил кабеля питающего ВРУ стройплощадки ж/д № 22(стр.) потребителя ООО "ЛенАр" в мкр "Радужный".	18.02.19 10:43	18.02.19 16:54
4	ВЛ-35кВ № 1-2 от ПС35/10кВ "Константиновская"	Снятие размеров гибкой связи на ЛР № 2	25.02.19 10:23	25.02.19 11:53
5	ВЛ-10кВ от ячейки № 5 ТП № 1-4 до ячейки № 6 ТП № 2-5	Очистка крыши КТПН № 1-3 от снега и замена повреждённых проходных изоляторов 10кВ	26.02.19 1:02	26.02.19 17:58
6	ВЛ-10кВ от ячейки № 8 ТП № 6-8 до ячейки № 6 ТП № 6-9	Замена на опоре № 1 концевой муфты типа КНСТ на термоусаживаемую	26.02.19 1:06	27.02.19 21:13
7	ТП № 4-1: камера силового трансформатора № 2	Замена силового трансформатора	26.02.19 8:45	26.02.19 18:16
8	ВЛ-0,4кВ № 10 от ТП № 73	Для безопасного производства работ по ремонту линии уличного освещения совместной подвески	26.02.19 15:06	26.02.19 15:49
9	КЛ-0,4кВ № 13 от ТП № 5-2	Ремонт кабеля	27.02.19 16:03	
10	ТП № 5-2: 2СШ-0,4кВ	Отсоединение жил повреждённого кабеля КЛ-0.4кВ № 13 от рубильника	28.02.19 14:35	28.02.19 15:28