Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
филиала АО "РСК Ямала" в г.Муравленко за апрель 2019 г.

№ п/п	Наименование объекта	Наименование работ	Ввод в ремонт	Вывод из ремонта
1	ТП № 12-4: Т-1, 1СШ-0,4кВкВ	Тех. обслуживание электрооборудования	01.04.19 8:49	01.04.19 11:47
2	ВЛ-0,4кВ № 15 от ТП № 6-1	Реконструкция линии	01.04.19 9:17	01.04.19 18:22
3	ТП № 12-4: 1СШ-10кВ, Т-1	Тех. обслуживание электрооборудования	01.04.19 14:33	01.04.19 16:55
4	ТП №12-4: 2с.ш.-10кВ,Т-2	Тех. обслуживание электрооборудования	02.04.19 8:57	02.04.19 14:22
5	ТП №12-4: 2с.ш.-0,4кВ, Т-2	Тех. обслуживание электрооборудования	02.04.19 14:40	02.04.19 18:33
6	ВЛ-0,4кВ № 15 от ТП № 6-1	Пересоединение жил кабеля кабельного выхода линии в РУ-0,4 кВ ТП № 6-1 согласно фазировке	03.04.19 10:00	03.04.19 11:12
7	ТП № 12-4: Т-2, 2СШ-0.4кВ	Переналадка привода автоматического выключателя ввода 0,4кВ № 2	04.04.19 10:22	05.04.19 16:51
8	ТП № 12-4: 1СШ-0,4кВ	Переналадка привода секционного автоматического выключателя	05.04.19 14:36	05.04.2019 16:45
9	ВЛ-0.4кВ № 6, № 8 от ТП № 3-2	Текущий ремонт линий	08.04.19 9:08	08.04.2019 11:35
10	КЛ-0.4кВ № 19 от ТП № 6-1	Присоединение жил кабеля КЛ-0.4кВ № 16 и отсоединение жил кабеля КЛ-0.4кВ № 19 от ТП № 6-1 в ВРУ ж/д ул.Энтузиастов 1	08.04.19 9:38	08.04.2019 10:00
11	КЛ-0.4кВ № 19 от ТП № 6-1	Ремонт кабеля	08.04.19 9:38	12.04.2019 10:00
12	ТП № 12-4: Т-1, 1СШ-0,4кВ	Переналадка привода автоматического выключателя ввода 0,4кВ № 1	08.04.19 11:03	08.04.2019 15:52
13	ВЛ-0.4кВ № 16 от ТП № 3-2	Текущий ремонт линии	08.04.19 14:31	08.04.2019 16:06
14	ВЛ-0,4кВ № 21 от ТП № 6-5	Демонтаж проводов в пролёте опор № 3- № 3/1	09.04.19 14:29	09.04.2019 15:03
15	ВЛ-0,4кВ № 2 от ТП № 3-2	Ттекущий ремонт линии	09.04.19 15:17	09.04.19 16:12
16	ВЛ-0,4кВ № 9 от ТП № 2-2	Для безопасного производства работ по ремонту линии уличного освещения совместной подвески	10.04.19 9:35	10.04.19 11:21
17	ВЛ-0,4кВ № 5 от ТП № 2-2	Для безопасного производства работ по ремонту линии уличного освещения совместной подвески	10.04.19 15:03	10.04.19 17:00
18	ВЛ-0,4кВ № 13 от ТП № 3-2	Текущий ремонт линии	11.04.19 8:47	11.04.19 10:35
19	ВЛ-0,4кВ № 9 от ТП № 3-2	Текущий ремонт линии	11.04.19 15:05	11.04.19 16:20
20	ВЛ-0,4кВ № 15 от ТП № 3-2	Текущий ремонт линии	12.04.19 8:43	12.04.19 11:50
21	КЛ-0.4кВ № 16 от ТП № 6-1	Присоединение жил кабеля КЛ-0.4кВ № 19 к рубильнику в РУ-0,4кВ ТП № 6-1 и к вводному рубильнику в ВРУ ж/д № 1 по ул. Энтузиастов	12.04.19 9:38	12.04.19 10:02
22	ВЛ-0,4кВ № 14 от ТП № 3-2	Текущий ремонт линии	12.04.19 14:22	12.04.19 16:19
23	КЛ-0.4кВ № 19 от ТП № 6-3	Отсоединение жил кабеля КЛ-0.4 кВ № 9 от рубильника в РУ-0,4кВ ТП № 6-3 и от вводного рубильника в ВРУ ж/д строительная площадка № 8 по ул. Школьная	12.04.19 14:38	12.04.19 16:06
24	ТП № 6-3: 2СШ-0.4кВ	Отсоединение жил кабеля КЛ-0.4кВ № 9 от рубильника	12.04.19 14:42	12.04.19 16:01
25	КЛ-0.4кВ № 9 от ТП № 6-3	Ремонт кабеля	12.04.19 14:42	22.04.19 16:43
26	ВЛ-0,4кВ № 14 от ТП № 6-1	Для безопасного производства работ по ремонту линии уличного освещения совместной подвески	15.04.19 9:10	15.04.19 11:09
27	ВЛ-0,4кВ №15 от ТП №6-1	Для безопасного производства работ по ремонту линии уличного освещения совместной подвески	16.04.19 8:54	16.04.19 12:45
28	ВЛ-0,4кВ № 2 от ТП № 6-2	Для безопасного производства работ по ремонту линии уличного освещения совместной подвески	16.04.19 9:05	16.04.19 12:45
29	ВЛ-0,4кВ № 14 от ТП № 6-3	Для безопасного производства работ по ремонту линии уличного освещения совместной подвески	16.04.19 14:35	16.04.19 16:19

№ п/п	Наименование объекта	Наименование работ	Ввод в ремонт	Вывод из ремонта
30	КЛ-0,4кВ № 20 от ТП № 7-2	Отсоединение жил кабеля (нитка "А") и присоединение жил кабеля (нитка "В")	17.04.19 14:39	17.04.19 15:49
31	КЛ-0,4кВ, №20 нитка "А" от ТП № 7-2	Ремонт кабеля	17.04.19 14:39	
32	КТПН № 34	Тех. обслуживание электрооборудования	19.04.19 8:48	19.04.19 11:25
33	ВЛ-0,4кВ № 12 от ТП № 5-1	Для безопасного производства работ по ремонту линии уличного освещения совместной подвески	19.04.19 16:11	19.04.19 18:03
34	ТП № 2-2: Т-1, 1СШ-0.4кВ,	Тех. обслуживание электрооборудования	22.04.19 8:43	22.04.19 12:11
35	ВЛ-0,4кВ № 1 от ТП № 73	Для безопасного производства работ по ремонту линии уличного освещения совместной подвески	22.04.19 9:10	22.04.19 10:03
36	ВЛ-0,4кВ № 10 от ТП № 1-4	Для безопасного производства работ по ремонту линии уличного освещения совместной подвески	22.04.19 9:24	22.04.19 12:19
37	По КЛ-10кВ № Х-411 с ПС110/10кВ "Ханупа" ВВ-10кВ в ячейке № 13 на РП № 2	Демонтаж микропроцессорного устройства релейной защиты типа "Сириус"	22.04.19 11:16	22.04.19 12:40
38	ТП № 2-2: 1СШ-10кВ , Т-1	Тех. обслуживание электрооборудования	22.04.19 14:28	22.04.19 17:24
39	КЛ-0.4кВ № 19 от ТП № 6-3	Присоединение жил кабеля КЛ-0.4 кВ № 9 к вводному рубильнику в ВРУ ж/д строительная площадка № 8 по ул. Школьная	22.04.19 15:23	22.04.19 16:43
40	ТП № 6-3: 2СШ-0.4кВ	Присоединение жил кабеля КЛ-0.4кВ № 9 к рубильнику	22.04.19 15:24	22.04.19 16:35
41	ВЛ-0,4кВ № 8 от ТП № 3-1	Для безопасного производства работ по ремонту линии уличного освещения совместной подвески	22.04.19 15:55	22.04.19 17:34
42	ТП № 2-2: 2СШ-10кВ , Т-2	Тех. обслуживание электрооборудования	23.04.19 9:16	23.04.19 16:28
43	КЛ-0.4кВ № 1 от ТП № 11-1	Ремонт концевой заделки кабеля в ВРУ ЦТП № 11	23.04.19 9:47	23.04.19 10:43
44	ВЛ-10кВ № Х-24 от ПС110/10кВ "Ханупа" до ТП № 5	Замена на опорах № 1, № 21 вентильных разрядников РВО-10кВ на ограничители перенапряжения ОПН-10кВ	23.04.19 10:03	23.04.19 12:55
45	По ВЛ-10кВ № Х-28/К-17 с ПС110/10кВ "Ханупа"/ПС	Замена и наладка устройства защиты и проверки защиты первичным током на РП-2 яч.№14	23.04.19 11:15	25.04.19 0:06
46	ВЛ-10кВ от ячейки № 4 ТП № 3-4 до ячейки № 1 ТП	Замена на опорах № 1, № 4 вентильных разрядников РВО-10кВ на ограничители перенапряжения ОПН-10кВ	23.04.19 14:25	23.04.19 17:18
47	ТП № 2-2: Т-2, 2СШ-0.4кВ	Тех. обслуживание электрооборудования	23.04.19 15:28	23.04.19 16:40
48	ТП № 6-5: Т-1, 1СШ-0.4кВ.	Тех. обслуживание электрооборудования	24.04.19 8:46	24.04.19 10:59
49	ТП № 6-5: 1СШ-10кВ, Т-1.	Тех. обслуживание электрооборудования	24.04.19 14:42	24.04.19 16:58
50	ТП № 6-5: 2СШ-10кВ, Т-2.	Тех. обслуживание электрооборудования	25.04.19 8:59	25.04.19 16:29
51	ТП № 6-5 : Т-2, 2СШ-0,4кВ,	Тех. обслуживание электрооборудования	25.04.19 14:36	25.04.19 16:37
52	ВЛ-10кВ № Х-14 от ПС110/10кВ "Ханупа" до СР № 61 на опоре № 10/12	Замена на опорах № 2/2 вентильных разрядников РВО-10кВ на ограничи- тели перенапряжения ОПН-10кВ. Перенос опоры №2/1 с установкой укоса.	26.04.19 9:30	26.04.19 15:59
53	ТП № 2-5: Т-1, 1СШ-0,4кВ	Ремонт и наладка автоматического выключателя ввода 0,4кВ № 1, установка прибора учёта.	29.04.19 15:01	29.04.19 18:01