Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов
филиала АО "РСК Ямала" в г.Муравленко за январь 2019 г.

№ п/п	Наименование объекта	Наименование работ	Ввод в ремонт	Вывод из ремонта
1	КЛ-0,4кВ № 6 от ТП № 3-6	Ремонт кабеля	03.01.19 21:56	15.01.19 11:01
2	ТП № 3-6: 2СШ-0,4кВ	Отсоединение жил кабеля (нитка "В") КЛ-0,4кВ № 6 от автоматического выключателя	05.01.19 0:01	05.01.19 0:16
3	ВЛ-0,4кВ № 3 от КТПН № 6-4	Отсоединение от проводов линии на опоре № 1 жил кабеля кабельного ввода в ж/д № 24 по ул. Молодёжная и демонтаж его с опоры	14.01.19 11:38	14.01.19 12:07
4	ТП № 3-6: 2СШ-0,4кВ	Присоединение жил кабеля (нитка "В") КЛ-0,4кВ № 6 от автоматического выключателя	15.01.19 9:07	15.01.19 10:46
5	ВЛ-10кВ ТП № 57 - ТП № 73	Присоединение на опоре № 11 с заменой траверсы к проводам линии проводов вновь построенных участка ВЛ с КТПН № 105, тр-р 250кВА	15.01.19 10:08	15.01.19 13:14
6	РТП № 4: СВВ	Ремонт и переналадка устройств РЗА	15.01.19 11:31	17.01.19 9:31
7	КЛ-10кВ: ТП № 6-5 яч. № 4 - ТП № 6-2 яч. № 1,ТП № 6-5 яч. № 7 - ТП № 6-2 яч. № 8	Выноска кабелей с участка строительной площадки	17.01.19 14:42	
8	ВЛ-10кВ ТП № 57 - ТП № 73	Присоединение на опоре № 11 с заменой траверсы к проводам линии проводов вновь построенных участка ВЛ с КТПН № 105, тр-р 250кВА	18.01.19 10:32	18.01.19 12:14
9	ВЛ-0,4кВ № 2 от ТП № 73	Для безопасного производства работ по ремонту линии уличного освещения совместной подвески	18.01.19 15:05	18.01.19 15:25
10	ВЛ-0,4кВ № 14 от ТП № 6-3	Для безопасного производства работ по ремонту линии уличного освещения совместной подвески	21.01.19 14:41	21.01.19 15:51
11	ВЛ-0,4кВ № 2 от ТП № 6-5	Демонтаж проводов в пролёте опор № 8 - № 8/1	22.01.19 9:55	22.01.19 10:45
12	ВЛИ-0,4кВ № 3 от КТПН № 20	Замена проводов марки СИП на провода аналогичной марки но большего сечения для увиличения пропускной способности линии по заявке потребителя увеличивающего присоединённую мощность	23.01.19 9:03	23.01.19 13:53
13	ВЛ-0,4кВ № 6 от КТПН № 87	Для безопасного производства работ по ремонту линии уличного освещения совместной подвески	24.01.19 14:50	24.01.19 16:30
14	КЛ-0,4кВ № 5 от ТП № 2-4	Ремонт кабеля	25.01.19 17:51	
15	ВЛ-0,4кВ № 3 от КТПН № 6-4	Монтаж траверс на опорах линии	28.01.19 15:20	28.01.19 15:54
16	ТП № 2-4: 2СШ-0,4кВ	Отсоединение жил кабеля КЛ-0,4кВ № 6 от рубильника	29.01.19 9:05	29.01.19 9:39
17	КЛ-0,4кВ № 24 от ТП № 2-4	Для безопасного проведения работ по отсоединению жил кабеля КЛ-0,4кВ № 5 от ТП № 2-4 в ВРУ ж/д по ул. Ленина, 93	29.01.19 9:36	29.01.19 9:50