Вывод в ремонт и ввод в работу электросетевых объектов филиала АО «РСК Ямала» в г. Салехард за июль 2020 года:

№№ п/п	№ заявки	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	377	ТП-96 РУ 6 кВ ф № 37	Кратковременное отключение уч-ка ф № 37 для отключения ЛР 6 кВ яч. 4 фи-6 кВ в ТП-96	04.07.20г. 02-00	04.07.20г. 02-03
2	378	ВЛ 6кВ ф.37	Подключение ТП-96 (временной) на участке ВЛ 6кВ ф.37 от ТП-96 до ТП-114	04.07.20г. 09-42	04.07.20г. 10-25
3	372	ТП-97 Т-1	Доливка масла, протяжка, протирка	06.07.20г. 09-30	06.07.20г. 11-05
4	381	ВЛ 35 кВ "Т-2" 2 с.ш. 35 кВ Т-2,Т-2	ППР по графику	06.07.20г.	09.07.20г.
5	370	РП "Ц" 1 с.ш.	ППР	06.07.20г. 10-00	11.07.20г.
6	371	ТП-27 ВЛИ 0,4 кВ ф 3	Демонтаж незадействованной деревянной опоры, демонтаж ж/б опоры перенос ВЛИ 0,4 кВ на другую опору.	06.07.20г. 10-00	06.07.20г. 15-50
7	375	РП"Ц" яч №3.3 ф№20	Кратковременное отключение для восстановления нормальной схемы.	07.07.20г. 01-00	07.07.20г. 01-03
8	373	ВЛ-6кВ ф,№2	Замена трансформатора на ТП-20 с 400кВА на 630кВА	07.07.20г. 14-30	07.07.20г. 17-47
9	366	ТП-144 КЛ-0,4кВ ф.№13	Определение места повреждения, АВР	07.07.20г. 09-00	07.07.20г. 17-20
10	379	ТП-96 РУ-0,4кВ 2 с.ш.; ТП-96 вр. РУ-0,4кВ	Перенос потребителей с ТП-96 РУ-0,4кВ 2 с.ш. на ТП-96 вр.	07.07.20г. 09-00	07.07.20г. 17-57
11	384	ТП-2 ВЛИ 0,4кВ ф.3,5,10	Установка подкоса к опоре №1 в рамках реконструкции	08.07.20г. 09-31	08.07.20г. 10-54
12	380	ТП-96 РУ 0,4кВ 1 с.ш., ТП-96 (вр) РУ 0,4кВ	Перевод потребителей РУ 0,4кВ 1 с.ш. ТП-96 на ТП-96 (вр)	08.07.20г. 09-18	08.07.20г. 12-26
13	385	ПС "Т" Т-3	Выравнивания основания (ППР)	08.07.20г. 10-34	08.07.20г. 14-27
14	391	ф.-6кВ №37 участок от ТП-159 до ТП-110, 78	Перевод нагрузки ТП-33,19,19а с ф.№37 на ф.№2	09.07.20г. 01-03	09.07.20г. 01-31
15	386	ТП-123 РУ-0,4кВ	Переподключение токовых цепей КМЭО	09.07.20г. 08-45	09.07.20г. 12-30

№№ п/п	№ заявки	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
16	383	ТП-24 РУ-0,4кВ 2сш	ППР	09.07.20г. 09-54	09.07.20г. 12-05
17	382	ТП-256 РУ-6/0,4кВ 1сш	ТО-2 по договору	09.07.20г. 15-00	09.07.20г. 16-20
18	392	Фидер №33 6кВ	Отключение для ввода в работу и фазировки КЛ 6кВ от ЛР №237 до ТП-256 яч.№1.	10.07.20г. 01-00	10.07.2020 02-40
19	393	Фидер №36 6кВ	Кратковременное отключение ВВ яч.2.3 ф.36 для отключения ЛР №238 к ТП-256 (подготовка рабочего места)	10.07.20г. 03-02	10.07.2020 03-03
20	381	ВЛ 35кВ "Турбинная-2" 2с.ш. 35кВ, Т-2, Т-3	ППР по графику	06.07.20г. 10-48	10.07.20г. 00-16
21	387	ВЛ 6 кВ ф № 49	Вынос ТП-201А из зоны строительства дороги.	10.07.20г. 09-02	10.07.20г. 13-16
22	398	РП "Ц"	Засыпка траншеи КЛ 6 кВ к РП-4	10.07.20г. 09-58	10.07.20г. 18-40
23	399	КЛ 6 кВ от ТП-60 до ТП-51	Вывод в ремонт для изменения схемы подключения. Техническое решение № 2	10.07.20г. 10-43	
24	388	ТП-256 РУ 6/0,4 кВ 2 с.ш., Т-2 КЛ 6 кВ до ЛР № 238.	ТО-2 по договору.	10.07.20г. 14-55	10.07.20г. 16-02
25	394	Фидер №36 6кВ	Кратковременное отключение ВВ яч. №2.3 Ф36 для включения ЛР №238(восстановление нормальной схемы).	11.07.20г. 00-00	11.07.20г. 00-03
26	370	РП"Ц" 1сш.	ППР	06.07.20г. 16-30	11.07.20г. 00-26
27	408	ТП-171 РУ-6кВ ШР яч.14	Ремонт и регулировка ШР ТСН-2 яч.14	11.07.20г. 14-35	11.07.20г. 15-20
28	389	ТП-60 РУ-6кВ яч.№5, яч.№6	Вывод в ремонт защиты КЛ-6кВ в сторону РП-3 (техническое решение)	11.07.20г. 09-30	11.07.20г. 10-09
29	376	ОДС	Изменение схем ОМ-2000 с остановкой сервера ТМ, мониторинг	06.07.20г. 09-43	11.07.20г. 18-00
30	397	ТП-159 ВЛИ 0,4кВ ф4, ТП-110 ВЛИ 0,4кВ ф23,20	Перевод нагрузки ф4 на ф23, подключение на АВ 400А ф20.Техническое решение№1.	13.07.20г. 14-37	13.07.20г. 17-07

№№ п/п	№ заявки	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
31	326	ТП-159 ВЛИ 0,4кВ ф4	Устранение повреждения	11.06.20г. 19-00	13.07.20г. 17-07
32	403	ВЛ 6кВ ф.33	Кратковременное отключение для перевода нагрузки на ф.6, подготовка рабочего места	14.07.20г. 01-00	14.07.20г. 01-02
33	401	ТП-46 ВЛИ 0,4 кВ ф 8	Вынос 4 опор с зоны застройки по договору	14.07.20г. 09-32	14.07.20г. 13-00
34	402	Уч-к ВЛ 6 кВ от ТП-140 до ТП-189	Отключение ТП-184, перевод потребителей на ТП-189а.	14.07.20г. 09-40	14.07.20г. 12-15
35	400	ВЛ 6 кВ ф № 1	ППР ТП-82	14.07.20г. 14-35	14.07.20г. 17-48
36	405	ВЛ-6кВ Ф№33	Кратковременное отключение восстановление нормальной схемы Ф№33.	15.07.20г. 01-00	15.07.20г. 01-24
37	404	ТП-51а РУ-6кВ 2 с.ш. яч.10	Подключение, фазировка КЛ-6кВ от ТП-60	15.07.20г. 10-18	15.07.20г. 12-36
38	410	ВЛ-6кВ ф24/2	Кратковременное отключение для подготовки рабочего места согласно заявки №409	17.07.20г. 14-30	17-07-20г. 15-34
39	409	ВЛ-6кВ ф24/2 участок от ТП-115,59 до ТП-78,ЛР №64	Ремонт, регулировки ЛР№64	17.07.20г. 14-30	17.07.20г. 15-34
40	411	ТП-40 РУ-0,4кВ 1сш	ППР по графику	17.07.20г. 09-37	17.07.20г. 12-00
41	412	ТП-40 РУ-0,4кВ 2сш	ППР по графику	17.07.20г. 14-52	17.07.20г. 17-49
42	396	РП "Ц" 2 с.ш.	ППР	13.07.20г. 09-25	18.07.20г. 00-11
43	415	ТП-84 РУ 0,4 кВ.	Проверка работы АВР в здание по ул. Республики,67 ВРУ административного блока.	18.07.20г. 09-03	18.07.20г. 09-20
44	432	ТП-165РУ 6 кВ яч.№7,8.	Вывод в ремонт СВВ для замены БМРЗ.	18.07.20г. 14-20	18.07.20г. 15-00
45	433	ТП-110 ВЛИ 0,4 кВ ф.9,21.	АВР	18.07.20г. 14-15	18.07.20г. 19-37
46	418	ВЛ 6 кВ ф.№33.	Кратковременное отключение для перевода нагрузки подготовка РМ.	20.07.20г. 00-01	20.07.20г. 00-06
47	421	ВЛ 6 кВ ф.№22.	Кратковременное отключение для перевода нагрузки подготовка РМ.	20.07.20г. 01-00	20.07.20г. 01-08

№№ п/п	№ заявки	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
48	422	КЛ 6 кВ ф.№20.	Кратковременное отключение для перевода нагрузки подготовка РМ.	20.07.20г. 01-20	20.07.20г. 01-24
49	413	ТП-117 РУ-0,4кВ ф.№2,5	Установка ж/б опоры с подкосом, в замен опоры №6 по замечаниям журнала дефектов	20.07.20г. 10-27	20.07.20г. 12-25
50	417	ВЛ-6кВ ф.№33	Заводка и подключение щитов учета на ТП-275 (техническое решение)	20.07.20г. 09-30	20.07.20г. 12-21
51	431	ТП-РП-1 РУ-0,4кВ ф.№9	Подключение гаража по временной схеме (техническое присоединение)	20.07.20г. 10-00	20.07.20г. 11-30
52	407	ВЛ-35кВ Дизельная-2, Турбиная-2	Снятие нагрузки для вывода в ремонт ПС"Северное Сияние" 2Т	13.07.20г. 09-03	19.07.20г. 12-59
53	436	ТП-110 ВЛИ 0,4 кВ ф.9,21.	Замена опоры	20.07.20г. 15-15	20.07.20г. 18-40
54	419	ТП-204 ВЛ-0,4кВ ф.№1	ППР по графику	20.07.20г.	20.07.20г.
55	420	ВЛ 6кВ ф.33	Кратковременное отключение восстановление нормальной схемы ф. 33	21.07.20г. 00-00	21.07.20г. 00-03
56	438	ВЛ 6 кВ ф.2 КРН-223.	Установка опорного изолятора фаза "С" по ж/д.	21.07.20г. 17-01	21.07.20г. 17-58
57	439	ОДС	Останов сервера ТМ для организации канала связи ВОЛС Омь-2000 ТП-107.	21.07.20г. 09-00	21.07.20г. 11-57
58	423	ВЛ-6кВ ф.№36	Замена опор с фундаментами (по договору)	22.07.20г. 00-00	22.07.20г. 04-08
59	437	РП "Ц" ТСН-2	Заземление нулевого провода ТСН	22.07.20г. 09-00	22.07.20г. 12-00
60	430	ВЛ-6кв Ф№1	Перетяжка проводов от опоры 62.1 до приемной траверсы ТП-154	22.07.20г. 14-35	22.07.20г. 17-58
61	429	ТП-117 ВЛИ-0,4кВ ф№2,5,7	Перенос ВЛИ на вновь установленную опору, замена наконечников ф№7	22.07.20г. 09-40	22.07.20г. 11-59
62	424	ВЛ 6 кВ ф.№36.	Замена опор с фундаментами (по договору)	23.07.20г. 00-00	23.07.20г. 03-50
63	445	ТП-159	Перевод ТП на ф.№2.	23.07.20г. 02-00	23.07.20г. 02-09
64	447	ВЛ 6 кВ ф.№24/2	Снятие постороннего предмета с опоры №4.15.	23.07.20г. 03-05	23.07.20г. 03-08
65	440	ТП-161РУ 6/0,4кВ	Замена прибора учета на вводе с тр-ра по ж.д.	23.07.20г. 10-30	23.07.20г. 12-40

№№ п/п	№ заявки	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
66	425	ВЛ 6кВ Ф№36	Замена опор с фундаментами №266(по договору)	24.07.20г.	24.07.20г.
67	442	ТП-63 РУ-6кВ	Отключения ШР яч.6	24.07.20г. 01-30	24.07.20г. 01-45
68	446	ТП-159	Перевод ТП по нормальной схеме	24.07.20г. 02-00	24.07.20г. 02-02
69	441	ВЛ-6кВ участок от ТП-41 до ТП-63	Переустановка опоры на в вновь смонтированный стакан	24.07.20г. 09-00	24.07.20г. 10-09
70	453	ТП-107 РУ-0,4кВ ф.№8	Монтаж оттяжки опоры №5 демонтаж незадействованных пролетов	24.07.20г. 15-00	24.07.20г. 15-35
71	448	ТП-41 ВЛ-0,4кВ ф.№20	Переустановка опоры на смонтированное металлическое основание ул. Комсомольская	24.07.20г. 09-30	24.07.20г. 10-09
72	434	КЛ 6кВ ф.20	Кратковременное отключение восстановление нормальной схемы	25.07.20г. 01-00	25.07.20г. 01-04
73	435	КЛ 6кВ ф.22	Кратковременное отключение восстановление нормальной схемы	25.07.20г. 01-20	25.07.20г. 01-30
74	443	ТП-63 РУ-6кВ	Кратковременное отключение восстановление нормальной схемы	25.07.20г. 02-00	25.07.20г. 02-20
75	416	РП "Ц" 3с.ш.	ППР (по графику)	20.07.20г. 10-00	25.07.20г. 03-35
76	461	ТП-159 РУ 6 кВ.	Замена IPR яч.7.8.	25.07.20г. 09-00	25.07.20г. 10-20
77	328	КЛ 6 кВ ф.39.	Отыскание места повреждения, АВР.	15.06.20г. 14-00	25.07.20г. 10-31
78	450	ТП-77 РУ 6 кВ ВВ яч.3.	Замена IPR	25.07.20г. 14-30	25.07.20г. 16-30
79	459	ВЛ 6 кВ ф.№6.	Подготовка РМ по заявке №452	27.07.20г. 01-32	27.07.20г. 01-44
80	458	ВЛ 6 кВ ф.№18	Подготовка РМ по заявке №452	27.07.20г. 01-00	27.07.20г. 01-02
81	449	ТП-78 РУ-0,4кВ яч.1,3	Заводка и подключение ВЛИ-0,4кВ на ф.№2	27.07.20г.	27.07.20г.
82	454	ТП-204 РУ-0,4кВ ф.№1	ППР по графику	27.07.20г. 09-46	27.07.20г. 11-43
83	455	ТП-204 РУ-0,4кВ ф.№2	ППР по графику	27.07.20г. 15-33	27.07.20г. 17-01

№№ п/п	№ заявки	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
84	414	ВЛ-6кВ ф.№6	ТП-88 замена разрядника	27.07.20г. 14-33	27.07.20г. 15-39
85	426	ВЛ 6кВ Ф№36	Замена опор с фундаментами №266(по договору)	27.07.20г. 00-00	28.07.20г. 04-15
86	451	ПС "Т" 1СШ-35кВ,Т-1,ВЛ-35кВ Турбинная-1	ППР по графику	26.07.20г. 11-00	27.07.20г. 21-57
87	456	ПС"Д" КРУН-3 ВЛ-6кВ ф.№1	ТП-82 замена тр-ра	28.07.20г. 09-02	28.07.20г. 11-40
88	457	ТП-82 РУ-0,4кВ	Замена шинного моста в рамках ППР	28.07.20г. 14-48	28.07.20г. 18-16
89	462	ТП-59 РУ-0,4кВ ф.4,16 ввод №1,2 УР-2	Замена ТТ и счетчиков	27.07.20г. 09-00	28.07.20г. 19-03
90	427	ВЛ 6кВ ф. №36	Замена опор с фундаментами 287 (по договору)	29.07.20г. 00-01	29.07.20г. 05-00
91	465	ТП-85н РУ-0,4кВ ф.№16 "сетевой насос №1"	Замена наконечников, опрессовка	28.07.20г. 23-30	29.07.20г. 22-01
92	464	ТП-11 Ру-0,4кВ ф.№19,24 "Ввод №1,2 УР-3	Замена ТТ и счетчиков	28.07.20г. 08-38	29.07.20г. 21-40
93	428	ВЛ-6кВ ф.№36	Замена опор с фундаментами	30.07.20г. 00-00	30.07.20г. 03-47
94	467	ТП-78 РУ-0,4кВ ф№5	Заводка и подключение ВЛИ-0,4кВ на ф.№2	30.07.20г. 09-00	30.07.20г. 09-35
95	468	РП"Ц" яч№1.6 ТСН-1	Ремонт повторного заземления(по замечаниям ЭТЛ после ППР	30.07.20г. 10-00	30.07.20г. 10-56
96	470	ТП-25 ВЛИ-0,4кВ ф8	Перетяжка СИП по журналу дефектов.	30.07.20г. 15-30	30.07.20г. 16-40
97	466	ВЛИ 0,4кВ ТП-4 ф№7,ТП-257 ф№3	Монтаж ВОЛС	29.07.20г. 09-20	30.07.20г. 18-10
98	473	ТП-141 РУ 6 кВ 2 с.ш. ф.№25/2.	Кратковременное отключение, для отключения ВН яч.6. Подготовка РМ по заявке №472	31.07.20г. 01-00	31.07.20г. 01-02
99	482	ВЛ-6кВ ф.№36	Замена опор с фундаментами	31.07.20г. 00-00	31.07.20г. 03-20
100	480	ТП-РП-2 РУ-0,4кВ ф.18,20	Замена ТТ ввод №1,2 котельная	31.07.20г. 10-45	31.07.20г. 17-36
101	483	ТП-12 РУ-6кВ яч.9,11	Замена IPR (некорректные показания)	31.07.20г. 09-00	31.07.20г. 17-13

№№ п/п	№ заявки	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
102	439	ТП-6 РУ-0,4кВ ф.№9	Демонтаж, монтаж КЛ-0,4кВ на котельную №16	22.07.20г. 06-06	31.07.20г. 14-07
103	479	ТП-41 РУ-0,4кВ ф.№20	Перенос опоры во вновь смонтированный стакан	31.07.20г. 09-27	31.07.20г. 12-30
104	472	ВЛ-6кВ ф.№25/2 участок от РП-2 до ТП-41	Установка опоры №10 в новый стакан по ж/д	31.07.20г. 09-30	31.07.20г. 12-30