Вывод в ремонт и ввод в работу электросетевых объектов филиала АО «РСК Ямала» в г. Салехард за ноябрь 2020 года:

№№ п/п	№ заявки	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
1	652	ТП РП-2, ТП-3-206	Замена светильников, ламп, ремонт уличного освещения	01.10.20г. 00-00	31.10.20г. 00-00
2	723	ТП-153 РУ 0,4 кВ	Вывод в ремонт С.Ш. 0,4 кВ, для установки и подключения АВ 400А.		
3	662	ТП-138РУ 0,4 кВ ф.№21 2 очередь ввод №2 УВД.	АВР КЛ 0,4 кВ	02.10.20г. 10-00	02.11.20г. 15-44
4	726	ПС "Турбинная" ОРУ 35 кВ ТН-35 кВ №2.	Замена предохранителя фазы "С"	02.11.20г. 16-00	02.11.20г. 16-10
5	724	ТП-41 ВЛ 0,4кВ ф.12	Переустановка опоры №4 по ж.д.	03.11.20г. 09-47	03.11.20г. 10-01
6	732	РП-4, ТП-217	Подача напряжения на КЛ 6кВ от РП-4 до ТП-217	03.11.20г. 15-00	03.11.20г. 16-00
7	733	ТП-60 РУ 6кВ яч.№7	Комплексное опробование ячейки	03.11.20г. 14-30	03.11.20г. 16-42
8	718	ТП-284 РУ 6 кВ 1 с.ш.	Посигнальная проверка УРЗиА.	05.11.20г. 09-00	05.11.20г. 15-44
9	738	ТП-217 РУ-6кВ	Перезаводка и подключение КЛ-6кВ	06.11.20г. 15-28	06.11.20г. 17-19
10	719	ТП-284 РУ 6 кВ 1 с.ш.	Посигнальная проверка УРЗиА.	06.11.20г. 09-50	06.11.20г. 17-05
11	728	ТП-155а РУ-6кВ яч.№12	Замена терминала IPR	06.11.20г. 14-30	06.11.20г. 17-40
12	729	ТП-153 РУ-0,4кВ	Вывод в ремонт С.Ш.-0,4кВ для подключения шлейфов АВ-400А к шинному мосту (рамках выполнения ТУ)	08.11.20г. 01-00	08.11.20г. 01-08
13	730	ТП-87 РУ-6кВ яч.№3	Кратковременное отключение ВВ для отключения ВН ТП-153 в сторону т-ра	08.11.20г. 01-00	08.11.20г. 01-08
14	740	ТП-155 А РУ 6 кВ яч.3.	Кратковременное отключение для отключения ВН яч.2.3 в ТП-78.	09.11.20г. 01-00	09.11.20г. 01-02
15	736	РП-4 1 с.ш.	Посигнальная проверка	09.11.20г. 09-32	09.11.20г. 10-25
16	739	ТП-153 РУ-0,4кВ ф.2	Замена кабеля КГ и провода СИП от ТП до опоры №3 на СИП-95, (увеличение сечения в рамках ТУ)	09.11.20г. 15-05	09.11.20г. 18-00

№№ п/п	№ заявки	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
17	735	КВЛ 6 кВ участок Ф № 35 от ТП-12 до ТП-210	Подготовка р/м, восстановление нормальной схемы.	10.11.20г. 15-00	10.11.20г. 17-27
18	734	ТП-40 РУ 6 кВ 2с.ш.	Ремонт ВН яч. 4 подключение КЛ 6 кВ на ВН яч. 4.	10.11.20г. 15-00	10.11.20г. 17-27
19	699	ПС "Т" Т-2	Проверка дистанционной работы РПН Т-2.	09.11.20г. 10-19	10.11.20г. 18-28
20	727	ОДС сервер телемеханики	Обновление программного обеспечения МИР ОМ-2000	03.11.20г. 09-00	10.11.20г. 18-00
21	747	КВЛ 6 кВ участок от ТП-12 до ТП-210	подача напряжения на ТП-175(В) от ТП-40 2 с.ш. 6 кВ.	12.11.20г. 01-00	12.11.20г. 01-00
22	741	ВЛ 6кВ ф.№37 участок от ТП-96 яч.№2 до ТП-110 яч.№7	Замена шлейфов с опоры к приемной траверсе ТП-19А на СИП-3, переоборудование приемной траверсы. (Восстановительный ремонт)	12.11.20г. 09-00	12.11.20г. 12-32
23	742	ТП-159 РУ 6кВ яч.№3	Кратковременное отключение ВВ для отключения и включения ВН яч. №2 ТП-96. Подготовка рабочего места и восстановление нормальной схемы ф.6кВ №37.	12.11.20г. 09-00	12.11.20г. 12-32
24	743	РП "Ц" яч.№1.10	Снятие нагрузки с КЛ 6кВ "Северное-сияние-Центральная-1	12.11.20г. 08-49	12.11.20г. 15-37
25	749	ПС "Д" КРУН-2 яч.3.2	Комплексная проверка оборудования	12.11.20г. 10-03	12.11.20г. 14-56
26	750	ТП-247 РУ 0,4кВ ф.2	Проверка наконечника фаза "С"	12.11.20г. 14-26	12.11.20г. 14-49
27	748	ТП-175 РУ 0,4 кВ	Перевод потребителей на ТП-175(В)	13.11.20г. 10-17	13.11.20г. 16-27
28	744	РП "Ц" яч 2.9	Снятие нагрузки "Северное сияние-Центральная-2"	13.11.20г. 08-40	13.11.20г. 14-12
29	745	РП "Ц" яч.№3.8.	Снятие нагрузки с КЛ 6 кВ "Северное сияние-Центральная-3"	16.11.20г. 08-35	16.11.20г. 14-45
30	755	ТП-217 РУ 6 кВ.	Ремонт и регулировка ШР,ЛР со снятием напряжения с КЛ 6 кВ	16.11.20г. 15-24	16.11.20г. 17-24

№№ п/п	№ заявки	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
31	746	РП "Ц" яч№ 4.8	Снятие нагрузки с КЛ 6 кВ "Северное сияние- РП "Ц"-4"	17.11.20г. 08-28	17.11.20г. 15-30
32	753	РП-4 РУ 6 кВ ТП-217 РУ 6 кВ-0,4 кВ тр-ры	Подача напряжения на ТП-217(спорткомплекс ул. Молодежная на 72 часа.	17.11.20г. 09-20	20.11.20г. 09-00
33	752	ТП-20 ВЛИ 0,4 кВ ф 1	Выравнивание опоры № 6 по ж. д.	17.11.20г. 09-36	17.11.20г. 12-20
34	751	ПС "Д" ВЛ 6 кВ ф.№7 опора №1.47.4.	Установка приемной траверсы на отпаечной опоре(без врезки).	18.11.20г. 10-02	18.11.20г. 12-00
35	764	ТП-78 РУ 0,4 кВ ф.№14.	Возобновление питания ВРУ КНС ул. Сенькина ввод №2.	23.11.20г. 08-35	23.11.20г. 08-55
36	761	ВЛ 6 кВ ф.35 участок от ТП-12 до ТП-40	Кратковременное отключение для включения ВН яч.7 в ТП-40	23.11.20г. 01-02	23.11.20г. 01-03
37	758	ВЛ 6 кВ ф.37 участок от ТП-159 до ТП-144	Кратковременное включение для включения ВН яч.1 в ТП-144	23.11.20г. 00-00	23.11.20г. 00-13
38	756	ТП-40 РУ 6 кВ	яч. №7 вывод в ремонт КЛ 175(старая) для последующего наращивания. И подключение.	19.11.20г. 09-30	23.11.20г. 01-03
39	765	РП-3 РУ 6 кВ, ТП-8 РУ 6 кВ,ТП-198 РУ 6/0,4 кВ, тр-ры	Подача напряжения на ТП-198 (жил. дома кв. 48 Республики-Трудовая-Мичурина) на 72 часа на холостой ход.	23.11.20г	23.11.20г
40	759	ВЛ 6 кВ ф.8.	Переустановка опоры на вновь установленное основание по ж/д.	23.11.20г. 14-30	23.11.20г. 17-59
41	762	ТП-175 (вр) РУ 0,4 кВ ф.1,2,3.	Перевод потребителей на ТП-175.	23.11.20г. 10-00	23.11.20г. 19-00
42	760	ВЛ-6кВ ф.№37 участок от ТП-159 до ТП-144	кратковременное отключение для отключения ВН яч.1 в ТП-144 (восстановление нормальной схемы)	24.11.20г. 00-00	24.11.20г. 00-15
43	763	ВЛ-6кВ ф.№35 участок от ТП-12 до ТП-40	кратковременное отключение для отключения ВН яч.4 в ТП-40 (демонтаж ТП-175вр.)	24.11.20г. 01-00	24.11.20г. 01-01
44	767	ТП-240 РУ 6/0,4 кВ тр-ры	ТП-240 РУ 6 кВ,РУ 0,4 кВ тр-ры подача напряжения на ТП-240(Храм на Набережной)на 72 часа.	25.11.20г. 09-00	25.11.20г. 18-00

№№ п/п	№ заявки	Наименование объекта	Наименование работ	Дата ввода в ремонт	Дата вывода из ремонта
45	768	ВЛ 6 кВ ф.№14.	Врезка отпайки к ТП-266	26.11.20г. 09-30	26.11.20г. 12-05
46	769	ВЛ 6 кВ ф.№17	Врезка отпайки к ТП-266	26.11.20г. 14-30	26.11.20г. 16-18
47	766	ПС"Д" ЕРУН-2, ТП-35 РК-6кВ ТП-224 РУ-6кВ, РУ-0,4кВ, тр-ры	Подача напряжения на ТП-224 (комплексная жилая застройка по ул. Геологов) на 72 часа	24.11.20г. 09-00	27.10.20г. 09-00
48	770	ВЛ-6кВ ф.№36	Врезка отпайки к ТП-361 (в рамках технологического присоединения)	27.11.20г. 14-30	27.11.20г. 17-30
49	777	ВЛ 6 кВ ф.№7.	Врезка временной ТП для производства комплекса строительно-монтажных работ на строительном объекте правый берег реки Шайтанка.	28.11.20г. 02-00	28.11.20г. 03-30
50	773	ТП-40 РУ 6 кВ яч. 7	Яч. 7 вывод в ремонт КЛ 175 для восстановления нормальной схемы после проведения ремонтных работ (присоединение 2ой КЛ 6 кВ)	28.11.20г. 09-35	28.11.20г. 12-25
51	771	ТП-266 РУ-6/0,4кВ тр-ры	Подача напряжения на 72 часа	26.11.20г. 12-05	29.11.20г. 18-00
52	773	ТП-40 РУ-0,4кВ яч.7	яч. 7 вывод в ремонт КЛ 175 для восстановления нормальной схемы после проведения ремонтных работ (присоединение 2 ой КЛ-6кВ)	28.11.20г. 09-35	28.11.20г. 12-25
53	776	Ф.22 6кВ	Подготовка рабочего по заявке №775 для оперативных переключений на ф. 5	30.11.20г. 01-01	30.11.20г. 01-23